


## DODATEK Č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY č. j. ZA/1494/2022/16


uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, v platném znění

### 1. Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Zemský archiv v Opavě
Se sídlem:	Sněmovní 2/1, 746 01 Opava
IČO:	70979057
Zastoupen:	
Zastoupen ve věcech technických:	
E-mail:	
Telefon:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Datová schránka:	yzmaix7

(dále jen „objednatel“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	SD Ateliér s.r.o.
Se sídlem:	Orlí 480/7, Brno-město, 602 00 Brno
Zapsaný:	Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 54002
IČ:	27714870
DIČ:	CZ27714870
Zastoupen:	
Telefon:	
E-mail:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Datová schránka:	7ix3834

(dále jen „zhotovitel“, přičemž Objednatel a Zhotovitel budou v dalším kontextu společně označeni také jako „smluvní strany“)

### 2. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 11. 2023 na základě výsledku veřejné zakázky v podlimitním režimu rozsahu s názvem „Rekonstrukce objektu na archiv - projektová dokumentace“ (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Smluvní strany dne uzavřely dne 13. 06. 2024 dodatek č. 1 ke smlouvě, jehož předmětem byla úprava platebních podmínek.

3. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 1 a č. 2, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce.
4. Změna rozsahu díla není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4, odst. 5 a odst. 6 zákona.

### 3. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku smlouvy jsou změny v člancích III. Předmět smlouvy, V. doba plnění a X. Cena díla
2. Text článku III. smlouvy se doplňuje takto:  
Odst. 3 písm. e) Nad rámec autorského dozoru bude vypracována aktualizace projektu základových konstrukcí objektu vč. stavebně konstrukčního řešení a rozdílového položkového rozpočtu.  
Odst. 3 písm. f) Nad rámec autorského dozoru bude provedena kontrola dílenské dokumentace výztuže betonových konstrukcí z důvodu následné kontroly a přebírání výztuže pověřeným statikem.
3. Text článku V. smlouvy se doplňuje takto:  
Odst. 6 Aktualizace projektu základových konstrukcí objektu vč. stavebně konstrukčního řešení a rozdílového položkového rozpočtu bude provedena do 15 dnů ode dne podpisu dodatku č. 2 smlouvy.  
Odst. 7 Kontrola dílenské dokumentace výztuže betonových konstrukcí z důvodu následné kontroly a přebírání výztuže pověřeným statikem bude provedena do 15 dnů ode dne podpisu dodatku č. 2 smlouvy.

4. Text článku X. smlouvy se doplňuje takto:

Odst. 1

Cena za aktualizaci projektu základových konstrukcí objektu vč. stavebně konstrukčního řešení a rozdílového položkového rozpočtu činí:

Cena bez DPH	133.400 Kč
DPH (21 %)	28.014 Kč
Cena celkem vč. DPH	161.414 Kč

Cena za kontrolu dílenské dokumentace výztuže betonových konstrukcí z důvodu následné kontroly a přebírání výztuže pověřeným statikem činí:


Cena bez DPH	56.000 Kč
DPH (21 %)	11.760 Kč
Cena celkem vč. DPH	67.760 Kč

### 4. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku po jednom ze stejnopisů obdrží zhotovitel a objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha - Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 a Změnový list č. 2.

V Opavě ke dni podpisu

V Brně ke dni podpisu



ředitel Zemského archivu v Opavě

jednatel SD Ateliér s.r.o.

## SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ - Pro dodatek č.2 - ZA/1494/2022/70

Název stavby: **Rekonstrukce objektu bývalého hornického učiliště na archiv**

Cena dle SOD

4 049 000,00 Kč bez DPH

č. listu	popis změny	Rozdíl ceny po změně	Absolutní hodnota změny	Hodnota změny v %		
				odst. 4	odst. 5	odst. 6
ZL1	Aktualizace projektu základových konstrukcí	133 400,00 Kč	133 400,00 Kč			3,3%
ZL1	Kontrola dílenské dokumentace výztuže	56 000,00 Kč	56 000,00 Kč	1,4%		
<b>Celkem bez DPH</b>		189 400,00 Kč	189 400,00 Kč			
<b>DPH 21%</b>		39 774,00 Kč				
<b>Celkem vč. DPH 21%</b>		229 174,00 Kč		1,4%	0,0%	3,3%

Cena dle SOD po uzavření dodatku č. 2 bez DPH

4 238 400,00 Kč

DPH 21%

890 064,00 Kč

Cena dle SOD po uzavření dodatku č. 2 vč. DPH

5 128 464,00 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Úplnost změnového listu kontroloval TDI:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 a Změnový list č. 2

<b>Změnový list číslo</b>		<b>1</b>
<b>Identifikační údaje</b>		
Název akce:	Rekonstrukce objektu bývalého hornického učiliště na archiv	
Číslo akce SMVS:	114V132004030	
Objednatel:	Zemský archiv v Opavě	
Zhotovitel:	SD Ateliér s.r.o.	
Projektant:	Ing. Miroslav Poláček	
<b>Průběh změn a jejich popis</b>		
Rozšíření výkonu funkce autorského dozoru		
<b>Základní údaje o změně</b>		
Základové konstrukce objektu		
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>		
viz původní projektová dokumentace		
<b>Nové řešení :</b>		
Jedná se o úprava tvaru základových konstrukcí z důvodu zjištěných rozdílů oproti předpokladu dle PD a zároveň doplnění šterkové vrstvy pod obvodové základy z důvodu malé únosnosti základové spáry.		
<b>Zdůvodnění změny :</b>		
Nutná aktualizace projektu vzhledem ke skutečnostem zjištěným po odbourání části objektu a nasondování stávajících konstrukcí základů objektu včetně konstrukčního řešení a rozdílového položkového rozpočtu.		
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>		
Ano		
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:</b>		
Viz bod 02.1 v jednotlivých zápisech		
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu: ne		
Vliv na cenu: ano		
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>		<b>133 400,00 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>		<b>- Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>		<b>133 400,00 Kč</b>
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
PhDr. Branislav Dorko, Ph.D.	Ing. Miroslav Poláček	Ing. Jiří Auscicír
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Ing. Martin Křepel, MBA		

<b>Změnový list číslo 2</b>		
Název akce:	Rekonstrukce objektu bývalého hornického učiliště na archiv	
Číslo akce SMVS:	114V132004030	
Objednatel:	Zemský archiv v Opavě	
Zhotovitel:	SD Ateliér s.r.o.	
Projektant:	Ing. Miroslav Poláček	
<b>Rozšíření výkonu funkce autorského dozoru</b>		
Základové konstrukce objektu		
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>		
Kontrola dílenské dokumentace není součástí autorského dozoru.		
<b>Nové řešení :</b>		
Nad rámec autorského dozoru bude provedena kontrola dílenské dokumentace výztuže zpracované zhotovitelem.		
<b>Zdůvodnění změny :</b>		
Z důvodu zpracování dílenské dokumentace jinou projekční kanceláří než autorem projektu bylo rozhodnuto o nutné kontrole této dokumentace ze strany autora projektu. Takto zkontrolované dílenská dokumentace bude dále sloužit jako podklad pro kontrolu a přebírání výztuže jednotlivých konstrukcí.		
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>		
Ne jedná se o kontrolu dopracované dokumentace zhotovitelem.		
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:</b>		
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu: ne		
Vliv na cenu: ano		
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	<b>56 000,00 Kč</b>	
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	<b>- Kč</b>	
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	<b>56 000,00 Kč</b>	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
PhDr. Branislav Dorko, Ph.D.	Ing. Miroslav Poláček	Ing. Jiří Ausfíř
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Ing. Martin Křepel, MBA		