

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 10PT-000285 ze dne 5.3.2015 a následujícího Dodatku č. 1 ze dne 30.10.2015, kterým se uzavírá

Dohoda o ukončení Smlouvy o poskytování služeb č. 10PT-000285

na realizaci zakázky

„I/37 JAROMĚŘ, KŘÍŽOVATKA SE SIL. II/285 – DÚR+IČ+DSP+IČ“

1. Smluvní strany

1.1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zastoupeno: [REDACTED]
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)
na straně jedné

a

1.2 Valbek, spol. s r.o.

se sídlem: Vaňurova 505/17, Liberec 460 01
IČ: 48266230
DIČ: CZ48266230
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn.: C 4487
zastoupena: [REDACTED]
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)
na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kterékoliv z nich).

Článek II. Důvod ukončení smlouvy

2.1. Poskytovatel pro Objednatele prováděl a provádí činnosti a služby spočívající ve zhotovení projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro řešení křižovatky na silnici I/37 JAROMĚŘ, KŘÍŽOVATKA SE SIL. II/285 – DŮR+IČ+DSP+IČ a k výkonu inženýrské činnosti s cílem získání pravomocných územních rozhodnutí a stavebních povolení pro předmětnou stavbu.

2.2. V průběhu provádění těchto služeb vyvstaly další technické, provozní a procesní skutečnosti oproti původnímu rozsahu činností a služeb uvedených v předmětné smlouvě, které nespočívají na straně Poskytovatele, resp. jím ani nebyly zaviněny a vyvolány, a v dalším brání řádnému provedení a dokončení požadovaných činností a služeb.

2.3. Těmito skutečnostmi jsou zejména nesouhlas rady města Jaroměř s úpravou stávající křižovatky a ponechání křižovatky průsečné, které vznikly až v průběhu provádění přípravy a projednání dokumentace. Bez kladného stanoviska Města Jaroměř nelze pokračovat v projektové přípravě..

2.5. Smluvní strany se tedy dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb č. **10PT-000285** na vypracování projektové dokumentace „**I/37 JAROMĚŘ, KŘÍŽOVATKA SE SIL. II/285 – DŮR+IČ+DSP+IČ**“, na jehož podkladě je vzniklý smluvní závazek ukončen touto oboustrannou dohodou a vzájemným narovnáním vzniklých závazků.

Článek III. Finanční vyrovnání

3.1. Smluvní strany se dohodly, že za odvedené, řádně zhotovené a předané činnosti podle tohoto Dodatku č.2 ke Smlouvě o poskytování služeb č. **10PT-000285** Objednatel zaplatil Poskytovateli částku **217 921,- Kč** s DPH dne 5.8.2015, č. daňového dokladu 101R150046 za zpracování dílčí části díla – Dokumentace pro územní rozhodnutí a Dokumentace pro stavební povolení.

Článek IV. Závěrečná ujednání

4.1. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, že seznámili s obsahem tohoto Dodatku č.2. a na důkaz souhlasu s ním k němu připojují své podpisy.

4.2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu posledního z oprávněných zástupců Smluvních stran.

4.3.Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

V Hradci Králové dne 15.9.2017

V Liberci dne 31-08-2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR