

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. D600170039 ze dne 9. 5. 2017

(dále jen „dodatek“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D600170039
Evidenční číslo zhotovitele: 17-33
Název a číslo akce objednatele: Cidlina, Jičín, oprava opevnění v ř. km 75,950 - 76,035
111160037 / 1111 441

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Název: Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03,
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Adresa závodu: závod Jablonec nad Nisou
Jablonec nad Nisou, Želivského 5, PSČ 466 05,
Osoba oprávněná k podpisu: XXXXX, ředitel závodu,
Zástupce pro věci technické: XXXXX, vedoucí PS Jičín, tel. XXX XXX XXX
XXXXX, úsekový technik, tel. XXX XXX XXX
XXXXX, technický pracovník, tel. XXX XXX XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel: XXX XXX XXX
Fax: XXX XXX XXX
E-mail: XXXXX
(dále jen jako „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Název: NAVIMOR – INVEST S.A., odštěpný závod Praha
Adresa sídla: Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7

Statutární orgán: Mgr. Ing. Bartosz Michalski, vedoucí odštěpného závodu

Osoba oprávněná k podpisu: XXXXX
Zástupce pro věci technické: XXXXX, tel. XXX XXX XXX

IČ: 45770174
DIČ: CZ45770174
Bankovní spojení: XXXXX, č. ú.: XXXXX
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 6904
Tel: XXXXX
E-mail: XXXXX
(dále jen jako „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy „Cidlina, Jičín, oprava opevnění v ř. km 75,950 - 76,035“ evidenční číslo objednatele D600170039 a evidenční číslo zhotovitele 17-33 ze dne 9. 5. 2017 (dále jen „**předmětná smlouva**“) tímto dodatkem č. 1 takto:

I.

Znění článku 4. Doba plnění díla, bodu 4.3 se mění následujícím způsobem:

Práce budou přerušeny k **2. 10. 2017**

Termín dokončení díla je: **nejpozději do 29.6.2018**

Odůvodnění:

Dle obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 1. 2017, Oddílu 6.11 je *objednatel oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy v případě nedostatku finančních prostředků. Při přerušení prací ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou v této výši objednatelem uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak, a to bez možnosti uplatnění sankcí a nároku na náhradu škody vůči objednateli.*

II.

V ostatních ustanoveních (předmět díla, cena) zůstává předmětná smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

VI.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1, bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, a s jeho uveřejněním v plném rozsahu souhlasí. Povodí Labe, státní podnik zašle tento Dodatek č. 1 správci registru smluv, s čímž je zhotovitel srozuměn.

Za objednatele:

V Hradci Králové dne

Za zhotovitele

V Praze dne

.....
XXXXX

ředitel závodu

.....
Mgr. Ing. Bartosz Michalski
vedoucí odštěpného závodu