

Změnový list č. 1 ze dne 27.05.2026

Název stavby:	Jezero Most - výměna obložení kontejneru WC		
Číslo smluvního vztahu:	694/OI/2026		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	Technické služby města Mostu a.s.		
Radniční 1	Dělnická 164		
434 69 Most	434 01 Most		
IČO: 00266094	IČO: 64052265		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/body 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Kotvení podkladního dřevěného roštu bylo navrženo prostřednictvím šroubovaných spojů přímo do stěn modulové buňky.			
<u>Nové řešení:</u> Bude provedena pomocná nosná konstrukce z ocelových uzavřených profilů (jeklů) o průřezu 60 × 40 mm. Tato konstrukce bude pevně navařena k nosnému rámu modulové buňky a následně opatřena protikorozní ochrannou povrchovou úpravou. Podkladní dřevěný rastr bude ke vzniklé ocelové konstrukci kotven pomocí nerezových spojovacích prvků.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> V průběhu realizace a po podrobnějším posouzení skutečného stavu konstrukce bylo zjištěno, že stěny modulové buňky nevykazují dostatečnou únosnost pro bezpečné a dlouhodobě spolehlivé kotvení podkladního dřevěného roštu v rozsahu předpokládaném zadávací dokumentací. Z důvodu zajištění požadované statické stability, bezpečnosti a životnosti konstrukce je proto nezbytné provést dodatečnou pomocnou ocelovou konstrukci, která umožní přenesení zatížení přímo do nosného rámu buňky. Realizace tohoto technického opatření představuje rozšíření původního rozsahu prací, které nebylo možné předvídat v době zpracování zadávací dokumentace ani při uzavření smluvního vztahu. Změna si vyžádá dodávku dodatečného materiálu, provedení zámečnických a svářečských prací, aplikací ochranných nátěrů a navazující montážní práce. Z uvedených důvodů dochází k navýšení ceny díla a současně k přiměřenému prodloužení termínu realizace.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		ano/ne	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:			
Vliv změny na smluvní cenu:		ano/ne	
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	448 418,80 Kč		
Cena díla dle smluvního vztahu včetně DPH:	542 586,75 Kč		
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	58 100,00 Kč		
Ponížení/navýšení ceny díla včetně DPH:	70 301,00 Kč		

Nová cena díla bez DPH:	506 518,80 Kč
Nová cena díla včetně DPH:	612 887,75 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.05.2026
Nový termín dokončení díla:	30.06.2026

Změnu navrhuje:

Datum: 28.05.2026

Změnový list vyhotovil:

Datum: 28.05.2026

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Datum: 28.05.2026

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum: 28.05.2026

Správce rozpočtu:

Datum: 28.05.2026

Příloha změnového listu:

soupis prací

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

VÝMĚNA OBLOŽENÍ - JEZERO MOST (kontejner WC)

Objekt:

01 - dodatek

KSO:

Místo: MOST

Zadavatel:

Statutární město Most a.s.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ

Datum: 29.05.2026

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH 58 100,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	58 100,00	21,00%	12 201,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 70 301,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: VÝMĚNA OBLOŽENÍ - JEZERO MOST (kontejner WC)

Objekt: 01 - dodatek

Místo: MOST

Datum: 29.05.2026

Zadavatel: Statutární město Most a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

58 100,00

D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	767		Konstrukce zámečnické					
1	K	7679919R	Opravy zámečnických konstrukcí - svařovací práce	m				
2	M	1455015R	profil ocelový svařovaný průřez obdélníkový 60x40x3mm	m				
P								
D	783		Dokončovací práce - nátěry					
3	K	7833071R	Provedení čištění a nátěru zámečnických konstrukcí	m				
4	M	2462903R	barva a spotřební materiál	kpl				
VV								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
D	VRN6		Územní vlivy					
5	K	065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	kpl				