

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. 18/2025/RR/Krz

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Bílovec**
Sídlo: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
Zastoupený: **Martinem Holubem**, starostou města
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
Bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 19-1761833319/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: **Martin Holub**, starosta
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Ing. arch. **Tereza Grabcová Hozová**, místostarostka
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: **BLS dopravní stavby s.r.o.**
Sídlo: Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava
Zastoupený: **Branislavem Slovákem**, jednatelem
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 57413,
IČO: 02189330
DIČ: CZ02189330
Bankovní ústav: Moneta Money Bank a.s.
Číslo účtu: 214156799/0600
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: **Branislav Slovák**
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“ nebo „**Dodavatel**“)

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 18/2025/RR/Krz ze dne 21.7.2025 na provedení stavby s názvem „BBB II. - Chodník spojující ul. Opavskou s cyklostezkou I. ve Staré Vsi“, důvodem je realizace změny č.1 a 2, týkající se změny dimenze kanalizace a rozsahu prací vzniklých při provádění díla, takto:

Článek 4 Předmět díla se doplňuje o bod č. 4.1.5 takto:

4.1.5. V průběhu realizace při provádění prací byly zjištěny odchylky od zadání vyvolávající změnu v rozsahu prací – více a méně práce:

Změna č. 1: Změna dimenze kanalizačního potrubí

- v průběhu realizace při provádění výkopů bylo zjištěno skutečné množství svedených dešťových vod do příkopy, tj. výtoků. Také byla zohledněna potřeba odvedení většího množství dešťových odpadních vod

natékajících z žlabu vedlejší účelové komunikace, proto byla navržena větší dimenze kanalizačního potrubí z původních DN 250 na DN 300 u obou stok A, B.

Dále po vytýčení inž. sítí byla upravena trasa stoky A i B a s tím související napojení jednotlivých uličních vpustí přípojkami namísto původního řešení s průběžnými šachtami.

Změna č. 2: Změna zařazení uзнatelných položek a změna rozsahu prací

- při provádění bylo zjištěno, že v položkovém rozpočtu byly chybně zařazeny dublující se výměry u položky dlažby tl. 60 mm červené barvy - stejná výměra jako šedé (k chybě došlo při úpravách rozpočtů na základě dodatečných informací VZ). Tyto chybně uvedené položky budou opraveny – rozděleny a přeřazeny na neuznatelné, s tím související méněpráce budou odečteny.

Změna Z1 a Z2 je vyvolaná průběhem prací vzniklými v průběhu stavby. Jedná se o vícepráce nepodstatné, neměnicí charakter díla dle zák. 134/2016 Sb. par. 222 odst. 4.

Článek 6 Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny, bod 6.1.1 se mění takto:

6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši:

6.1.1.1	Cena bez DPH	DPH (21 %)	Cena vč. DPH
Cena dle SOD	10 967 346,15	2 303 142,69	13 270 488,84
Cena Změny č. 1-2	- 321 240,87	- 67 460,58	- 388 701,45
<i>Vícepráce</i>	<i>+ 249 083,53</i>	<i>52 307,54</i>	<i>301 391,07</i>
<i>méněpráce</i>	<i>- 570 324,40</i>	<i>-119 768,12</i>	<i>- 690 092,52</i>
Celková Konečná cena	10 646 105,28	2 235 682,11	12 881 787,39

6.1.1.2 Cena slovy bez DPH: desetmilionůšestsetčtyřicetšesttisícjedenostopět a 28/100 korun českých

2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

3) Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 18/2025/RR/Krz.

4) Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě a každá ze smluvních stran obdrží její originální vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 297/2016 Sb. V případě objektivních technických problémů a prokazatelné časové tísně může být smlouva, po vzájemné dohodě smluvních stran, uzavřena v listinné podobě. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

5) Nedílnou součástí dodatku č.1 je tato příloha:
Příloha č. 1 – Oceněný položkový rozpočet Změny 1 a 2

6) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen 94. schůzí rady města Bílovec dne 19.5.2026 usnesením č. RM/2244/94/2026.

V Bílovci dne: 3.6.2026
Za objednatele:

V Ostravě dne: 3.6.2026
Za zhotovitele:

.....
Martin Holub
starosta města

.....
Branislav Slovák
jednatel