

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
HLADOVÝ RYBNÍK (POŽÁRNÍ NÁDRŽ PANENSKÁ)
SML – 00173-2025-952 ze dne 10. 6. 2025

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] oblast povodí Dyje, na základě pověření ze dne 28. 12. 2022

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

KOINVEST, s.r.o.

se sídlem Třebíč, Demlova 1011, PSČ 674 01

IČO: 225 89 679

DIČ: CZ25589679

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 36348

zastoupená Ing. Blahoslavem Kopečkem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: Ing. Blahoslav Kopeček, jednatel

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 163459879/0300

datová schránka: 43sf6kj

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a dodavatel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo Hladový rybník (Požární nádrž Panenská), SML-00173-2025-952, ze dne 10. 6. 2025, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20. 3. 2026 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Dne 10. 6. 2025 byla shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo č. SML-00173-2025-952 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele projektovou dokumentaci stavby Hladový rybník (Požární nádrž Panenská).
2. Dne 20. 3. 2026 byl shora uvedenými smluvními stranami uzavřen Dodatek ke smlouvě o dílo č. SML-00173-2025-952-D01 (dále jen „Dodatek č.1“) jehož předmětem bylo prodloužení termínu dokončení projektové dokumentace.

II.

Předmět dodatku

1. Dle smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č. 1, má být projektová dokumentace pro povolení stavebního záměru dokončena do 30. 6. 2026. Výsledky dříve provedených rozborů sedimentů však vylučují možnost jejich uložení na pozemky ZPF a v blízkosti vodní nádrže se nenachází vhodné pozemky pro uložení sedimentu. Na výrobním výboru konaném dne 3. 2. 2026 bylo proto smluvními stranami rozhodnuto o provedení nových rozborů sedimentů (zajišťuje objednatel). Tyto rozborů byly u sedimentu znovu provedeny s podobnými výsledky jako u prvního rozboru sedimentů. Dne 04.05.2026 proběhlo jednání s pověřeným zaměstnancem Obce Dešná, která je vlastníkem pozemku, pro možnost uložení sedimentu. Podmínkou uložení sedimentu na předmetnou pozemku je provedení kontrolní rozborů sedimentu, což je nezbytným krokem pro možnost požádat o jednotné environmentální stanovisko (dále jen „JES“). S ohledem na výše uvedené je nutné prodloužit termín odevzdání projektové dokumentace pro povolení záměru.
2. Smluvní strany v souladu s výše uvedeným mění smlouvu takto:
 - a) Čl. II. odst. 2, písm. a) smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním: „*Zhotovitel je povinen odevzdat vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě objednateli k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele (odevzdáním pro účely dokumentační komise objednatele) pro povolení stavby nejpozději do 30. 9. 2026.*“
 - b) Čl. II. odst. 5, písm. a) smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním: „*Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci pro povolení stavby nejpozději do 31. 10. 2026.*“

III.**Závěrečné ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 – Žádost o dodatek

V Náměšti nad Oslavou, dne

V Třebíči, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

 oblast povodí Dyje
Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Blahoslav Kopeček
jednatel
KOINVEST, s.r.o.



Projekčně inženýrské služby

Lesy ČR, s.p.
Správa toků – oblast povodí Dyje
Zámek 6
675 71 Náměšť nad Oslavou

Věc : „Hladový rybník (Požární nádrž Panenská)“

Dle dodatku D1 SoD (SML-00173-2025-952) má být akce dokončena do 30.6.2026. Výsledky dříve i nově provedených rozborů sedimentu (zajišťují Lesy ČR, s.p.) však vylučují možnost jeho uložení na pozemky ZPF a v blízkosti rybníku se nenachází vhodné pozemky k zasypávání sedimentem. Jelikož nebylo dosud vyjasněno nakládání se sedimentem, nemohlo být ani požádáno o vydání JES. Předpokládáme, že v nejbližší době bude toto vyřešeno a bude možno pokračovat v zajišťování patřičných vyjádření (JES)

S ohledem na výše uvedené však není možné termíny dle smlouvy splnit. Proto žádáme o patřičnou úpravu naší SoD, především prodloužení termínu na dodání dokumentace pro stavební povolení do 31.10.2026.

Děkujeme za pochopení a kladné vyřízení naší žádosti

S pozdravem

Ing. Blahoslav Kopeček
jednatel

Třebíč 15.5.2026