

**DODATEK č. 1**  
**KE SMLouvĚ O DíLO č. 2026-0346/OSM**  
ze dne 12.03.2026

**„Tyršův most DC-100, revizní lávky“**

**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Statutární město Děčín**  
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV  
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města  
IČO: 002 61 238  
DIČ: CZ00261238  
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha  
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

**Zhotovitel:** **SaM silnice a mosty a.s.**  
Sídlo: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa  
Statutární zástupce: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku  
IČO: 25018094  
DIČ: CZ25018094  
Bankovní spojení: KB Česká Lípa, ČS Česká Lípa  
Číslo účtu: 254242421/0100, 189202/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

**I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.03.2026 smlouvu o provedení díla s číslem objednatele 2026-0346/OSM, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu s názvem „Tyršův most DC-100, revizní lávky“.
2. Dodavatel, podal nabídku v zadávacím řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku dne 16.01.2026.
3. Veřejná zakázka byla vyhlášena dne 12.12.2025. Lhůta pro podání nabídek uplynula dne 16.01.2026. Zadavatel rozhodl dne 03.02.2026 a následně bylo dne 04.02.2026 zasláno oznámení o rozhodnutí zadavatele. Smlouva byla uzavřena 12.03.2026. Účinnosti nabyla smlouva zveřejněním v registru smluv dne 13.03.2026. Evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2025-069255

**II.**

**Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se doplňuje o stavební práce tak, jak vyplývá z přílohy dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se zvyšuje o částku **280 180,44 Kč bez DPH**.
3. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
4. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku společně s vyčíslením jednotlivých položek.
5. Celkový přehled změny ceny díla v Kč bez DPH

Cena díla dle smlouvy v Kč bez DPH	2 444 444,70
Cena víceprací dodatku č. 1 v Kč bez DPH	280 180,44
<b>Cena díla po uzavření dodatku č. 1 v Kč bez DPH</b>	<b>2 724 625,14</b>

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 - Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ s odůvodněním.  
Příloha č. 2 - Položkové soupisy dodávek a prací.
3. Tento dodatek je podepisován elektronicky. Každá ze stran obdrží elektronicky podepsaný dodatek.
4. Dodatek byl schválen dne 09.06.2026 usnesením č. RM 26 11 31 04. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.

.....  
Objednatel  
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města

.....  
Zhotovitel  
Ing. Dušan Drahoš  
předseda představenstva a  
ředitel podniku

**Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 – SOD 2026-0346/OSM**

Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ s odůvodněním

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a ceny změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „**Tyršův most DC-100, revizní lávky**“, která byla administrována a zadána statutárním městem Děčín.

V rámci realizace stavby bude nutno provést změny v technickém řešení stavby. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

**Změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ**

	Název objektu	méněpráce	vícepráce
01	Revizní lávka pod levobřežním polem	0,00	140 090,22
02	Revizní lávka pod pravobřežním polem	0,00	140 090,22

	<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>280 180,44</b>
--	---------------	-------------	-------------------

**Odůvodnění:**
Náhrada stávající konstrukce lávek 01-02

Při provádění prací bylo zjištěno, že podélné nosníky IPN 240 vykazují na několika místech rozsáhlou hloubkovou korozi, která významně snižuje jejich únosnost a ohrožuje bezpečnost a stabilitu celé konstrukce revizních lávek. S ohledem na rozsah a charakter degradace není oprava stávajících prvků technicky ani ekonomicky vhodná. Z tohoto důvodu je navržena kompletní výměna dotčené konstrukce za novou, v rozsahu uvedeném ve změnovém listu. Významná korozní degradace byla současně zjištěna také v místech napojení lávky na závěsné konzole.

Navrhované řešení bylo odsouhlaseno projektantem a technickým dozorem stavby a je blíže specifikováno v příloženém rozpočtu.

Veškeré méněpráce a vícepráce jsou blíže specifikované v položkovém rozpočtu ke změně. V případě shodných položek v nabídce jsou přebírány jednotkové ceny z nabídky účastníka. V případě nových položek se tyto pohybují max. do výše ceníkových cen dle současné hladiny ÚRS 2025. U dodávek materiálu se jedná o cenu v místě a čase obvyklou.

**Souhrnný přehled:**

Původní hodnota ze smlouvy vše v Kč bez DPH	2 444 444,70		
	Změna dle zák. č. 134/2016 Sb.		
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6
Vícepráce	280 180,44	-	-
Méněpráce	-	-	-
Absolutní hodnota odst. 4/ Saldo odst. 5 a 6	280 180,44		-
<b>Absolutní hodnota odst. 4/ Saldo odst. 5 a 6 v %</b>	<b>11,46</b>	<b>0,00</b>	
Změny dle odstavce 7 (saldo)			-
<b>Hodnota smlouvy včetně všech změn</b>			<b>2 724 625,14</b>

**Příloha č. 2 - Položkový soupis dodávek a prací**

## Rekapitulace stavebních objektů

Název stavby:	<b>Tyršův most DC-100, revizní lávky - ZBV 1+2</b>	Objednatel:	Statutární město Děčín	IČ/DIČ:	00261238/CZ00261238
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	SaM Silnice a mosty, a.s.	IČ/DIČ:	25018094/CZ25018094
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:	[REDACTED]	Datum:	28.04.2026

### Rozpočtové náklady v Kč

Stav. objekt:	Název SO :	Celková cena bez DPH	DPH	Cena celkem vč. DPH
	213 - Revizní lávka pod levobřežním polem	140 090,22 Kč	29 418,95 Kč	169 509,17 Kč
	212 - Revizní lávka pod pravobřežním polem	140 090,22 Kč	29 418,95 Kč	169 509,17 Kč
<b>Celkem :</b>		<b>280 180,44 Kč</b>	<b>58 837,90 Kč</b>	<b>339 018,34 Kč</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

**Změna stavby č. 001 Náhrada stávající konstrukce lávky**

Stavba: **226008 - Děčín Tyršův most ev.č.DC-100**

Objekt: **213 - Revizní lávka pod levobřežním polem**

Rozpočet: **[213] - Revizní lávka pod levobřežním polem**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

**Rozpočet:**

Cena dle SoD: 863 751,20 Kč

**Celková cena:** 1 003 841,42 Kč

**DPH:** 210 806,70 Kč

**Cena s DPH:** 1 214 648,12 Kč

**Změna stavby celkem:**

**Celková cena:** 140 090,22 Kč

**DPH:** 29 418,95 Kč

**Cena s DPH:** 169 509,17 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Datum zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum vypracování nabídky:**

## Položky změny stavby č. 001

Rozpočet: [213] - Revizní lávka pod levobřežním polem

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>213 Revizní lávka pod levobřežním polem</b>						<b>140 090,22</b>
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>						<b>-350,00</b>
2	015590	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 08 01 11* ODPADNÍ NÁTĚROVÉ HMOTY Cenová soustava: Bez vazby na CS hlavní nosníky lávky v krajním poli I 240 $-(2*6,85+4,7)*2*0,35*0,001*2,5 = -0,032$ [A] příčnický lávky v krajním poli L 80/80/6 $-1,8*19*0,32*0,001*2,5 = -0,027$ [B] příčnický lávky v krajním poli 2x U 200 $-1,7*2*2*0,66*0,001*2,5 = -0,011$ [C] <b>Celkové množství = -0,070</b>	T	-0,070	5 000,00	-350,00
<b>4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>122 280,00</b>
16	42417A	MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 235 Cenová soustava: Bez vazby na CS hlavní nosníky lávky v krajním poli I 240 $(2*6,85+4,7)*2*(36,56/1000) = 1,345$ [A] příčnický lávky v krajním polích L 80/80/6 $1,8*19*(7,41/1000) = 0,253$ [B] příčnický lávky v krajním poli 2x U 200 $1,7*2*2*(25,55/1000) = 0,174$ [C] Mezisoučet = 1,772 [D] Prořezy, ztratiné a spojovací materiál $1,772*0,15 = 0,266$ [E] <b>Celkové množství = 2,038</b>	T	2,038	60 000,00	122 280,00
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>						<b>18 160,22</b>
14	938652	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMÍČ PÍSKEM Cenová soustava: Bez vazby na CS hlavní nosníky lávky v krajním poli I 240 $-(2*6,85+4,7)*2*0,35 = -12,880$ [A] příčnický lávky v krajním polích L 80/80/6 $-1,8*19*0,32 = -10,944$ [B] příčnický lávky v krajním poli 2x U 200 $-1,7*2*2*0,66 = -4,488$ [C] <b>Celkové množství = -28,312</b>	M2	-28,312	2 500,00	-70 780,00
17	966188	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM Cenová soustava: Bez vazby na CS hlavní nosníky lávky v krajním poli I 240 $(2*6,85+4,7)*2*(36,56/1000) = 1,345$ [A] příčnický lávky v krajním polích L 80/80/6 $1,8*19*(7,41/1000) = 0,253$ [B] příčnický lávky v krajním poli 2x U 200 $1,7*2*2*(25,55/1000) = 0,174$ [C] <b>Celkové množství = 1,772</b>	T	1,772	50 192,00	88 940,22

**Změna stavby č. 001 Náhrada stávající konstrukce lávky**

**Stavba: 226008 - Děčín Tyršův most ev.č.DC-100**

**Objekt: 212 - Revizní lávka pod pravobřežním polem**

**Rozpočet: [212] - Revizní lávka pod pravobřežním polem**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

**Rozpočet:**

Cena dle SoD: 863 751,20 Kč

**Celková cena:** 1 003 841,42 Kč

**DPH:** 210 806,70 Kč

**Cena s DPH:** 1 214 648,12 Kč

**Změna stavby celkem:**

**Celková cena:** 140 090,22 Kč

**DPH:** 29 418,95 Kč

**Cena s DPH:** 169 509,17 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Datum zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum vypracování nabídky:**

## Položky změny stavby č. 001

Rozpočet: [212] - Revizní lávka pod pravobřežním polem

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>212 Revizní lávka pod pravobřežním polem</b>						<b>140 090,22</b>
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>						<b>-350,00</b>
2	015590	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 08 01 11* ODPADNÍ NÁTĚROVÉ HMOTY Cenová soustava: Bez vazby na CS hlavní nosníky lávky v krajním poli I 240 $-(2*6,85+4,7)*2*0,35*0,001*2,5 = -0,032$ [A] příčnický lávky v krajním poli L 80/80/6 $-1,8*19*0,32*0,001*2,5 = -0,027$ [B] příčnický lávky v krajním poli 2x U 200 $-1,7*2*2*0,66*0,001*2,5 = -0,011$ [C] <b>Celkové množství = -0,070</b>	T	-0,070	5 000,00	-350,00
<b>4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>122 280,00</b>
16	42417A	MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 235 Cenová soustava: Bez vazby na CS hlavní nosníky lávky v krajním poli I 240 $(2*6,85+4,7)*2*(36,56/1000) = 1,345$ [A] příčnický lávky v krajním polích L 80/80/6 $1,8*19*(7,41/1000) = 0,253$ [B] příčnický lávky v krajním poli 2x U 200 $1,7*2*2*(25,55/1000) = 0,174$ [C] Mezisoučet = 1,772 [D] Prořezy, ztratné a spojovací materiál $1,772*0,15 = 0,266$ [E] <b>Celkové množství = 2,038</b>	T	2,038	60 000,00	122 280,00
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>						<b>18 160,22</b>
14	938652	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMÍČ PÍSKEM Cenová soustava: Bez vazby na CS hlavní nosníky lávky v krajním poli I 240 $-(2*6,85+4,7)*2*0,35 = -12,880$ [A] příčnický lávky v krajním polích L 80/80/6 $-1,8*19*0,32 = -10,944$ [B] příčnický lávky v krajním poli 2x U 200 $-1,7*2*2*0,66 = -4,488$ [C] <b>Celkové množství = -28,312</b>	M2	-28,312	2 500,00	-70 780,00
17	966188	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM Cenová soustava: Bez vazby na CS hlavní nosníky lávky v krajním poli I 240 $(2*6,85+4,7)*2*(36,56/1000) = 1,345$ [A] příčnický lávky v krajním polích L 80/80/6 $1,8*19*(7,41/1000) = 0,253$ [B] příčnický lávky v krajním poli 2x U 200 $1,7*2*2*(25,55/1000) = 0,174$ [C] <b>Celkové množství = 1,772</b>	T	1,772	50 192,00	88 940,22