



DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo na realizaci stavby s názvem
„Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře, Jiráskova 1775“

číslo smlouvy objednatele: SD/00786/2024

číslo smlouvy zhotovitele: 117/24

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

MĚSTO TÁBOR

se sídlem: Žižkovo nám. čp. 2/2, 390 01 Tábor
IČO: 00253014
DIČ: CZ00253014
bankovní spojení: xxxxx xxxxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxx xxxxx,
č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zástupce pro věci smluvní: Ing. Štěpán Pavlík
zástupce pro věci technické: Ing. Eliška Pospíšilová,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx. xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx. xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dozor investora: xxxxxxxx xxxxx
(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel:

UNIKO PÍSEK, s.r.o.

se sídlem: Na Ryšavce 235, 397 01 Písek
IČO: 46679405
DIČ: CZ46679405
obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 1631
bankovní spojení: xxxx, x.x., xxxxxxx xxxxx
č.ú. xxxxxxxxxxxxxxx
zástupce pro věci smluvní: xxx. xxxxx xxxxxxxx, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: xxx. xxxxx xxxxxxxx
stavbyvedoucí: xxx. xxxxx xxxxxxxx
obor autorizace: Pozemní stavby, číslo aut.: xxxxx
(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“ uzavírají tento
dodatek č.2



II. Předmět Dodatku

Smluvní Strany tímto prohlašují, že dne 12.11.2024 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na stavbě s názvem: „Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře, Jiráskova 1775“ (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna ceny díla z důvodu víceprací a méněprací vyjádřených ve změnových listech č. 10 až č. 22, které jsou součástí tohoto dodatku. Dále je předmětem tohoto dodatku prodloužení doby plnění o 110 kalendářních dnů.

III. Změna čl. V. Cena

Na základě článku II tohoto dodatku se tímto dodatkem č. 2 mění část čl. V. CENA ze smlouvy o dílo a to takto:

5.1 Cena díla stanovená na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky zhotovitele, je nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem:

Cena dle SOD	38 591 279,73 Kč bez DPH
	8 104 167,74 Kč DPH, tj. 21%
Cena celkem dle SOD	46 695 448,47 Kč vč. DPH
Změnový list č.1, vícepráce	29 641,72 Kč bez DPH
Změnový list č.2, vícepráce	27 000,00 Kč bez DPH
Změnový list č.3, méněpráce	- 1 019 750,88 Kč bez DPH
vícepráce	5 128 110,72 Kč bez DPH
Změnový list č.4, vícepráce	231 414,00 Kč bez DPH
Změnový list č.5, méněpráce	-14 702,88 Kč bez DPH
vícepráce	53 493,61 Kč bez DPH
Změnový list č.6, méněpráce	-18 910,68 Kč bez DPH
vícepráce	84 746,72 Kč bez DPH
Změnový list č.7, vícepráce	6 299,35 Kč bez DPH
Změnový list č.8, vícepráce	5 322,55 Kč bez DPH
<u>Změnový list č.9, vícepráce</u>	<u>131 410,41 Kč bez DPH</u>
Cena dle dodatku č.1	43 235 354,37 Kč bez DPH
	9 079 424,42 Kč DPH, tj. 21 %
Cena celkem dle dodatku č.1	52 314 778,79 Kč vč. DPH



Změnový list č.10, méněpráce	- 181 695,00 Kč bez DPH
vícepráce	253 439,00 Kč bez DPH
Změnový list č.11, vícepráce	74 862,70 Kč bez DPH
Změnový list č.12, méněpráce	- 2 969,25 Kč bez DPH
vícepráce	10 713,58 Kč bez DPH
Změnový list č.13, vícepráce	33 150,00 Kč bez DPH
Změnový list č.14, vícepráce	6 238,08 Kč bez DPH
Změnový list č.15, méněpráce	-10 197,50 Kč bez DPH
vícepráce	13 218,98 Kč bez DPH
Změnový list č.16, méněpráce	-91 135,97 Kč bez DPH
vícepráce	178 492,05 Kč bez DPH
Změnový list č.17, vícepráce	280 035,52 Kč bez DPH
Změnový list č.18, vícepráce	193 003,13 Kč bez DPH
Změnový list č.19, méněpráce	-2 440,00 Kč bez DPH
vícepráce	198 432,00 Kč bez DPH
Změnový list č.20, vícepráce	239 627,00 Kč bez DPH
Změnový list č.21, méněpráce	-133 301,34 Kč bez DPH
vícepráce	162 212,30 Kč bez DPH
Změnový list č.22, méněpráce	-38 659,90 Kč bez DPH
vícepráce	18 317,20 Kč bez DPH
<hr/>	
Cena dle dodatku č.2	44 436 696,95 Kč bez DPH
	9 331 706,36 Kč DPH, tj. 21 %
Cena celkem dle dodatku č.2	53 768 403,31 Kč vč. DPH

Dále je předmětem tohoto dodatku oprava chyby. V dodatku č. 1 ve změnovém listu č. 1 byl proveden špatně součin (množství x jednotková cena) u položky č. 546, kód 712R položkového rozpočtu. Skutečný součin množství a jednotkové ceny dané položky je 2 295,70 Kč bez DPH, nikoliv 1 613,20 Kč bez DPH, který je ve změnovém listu uveden. Z tohoto důvodu se vícepráce ZL č.1 zvyšují o částku 682,50 Kč bez DPH. Toto navýšení je započítáno do cenového nárůstu souvisejícího se změnami podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění v dodatku č. 2.

<u>Oprava chyby</u>	682,50 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č.2	44 437 379,45 Kč bez DPH
	9 331 849,68 Kč DPH, tj. 21 %
Cena celkem dle dodatku č.2	53 769 229,13 Kč vč. DPH

Změny uvedené ve změnových listech ZL č.10, č.16, 22, které jsou součástí tohoto dodatku č.2 jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Jejich hodnota činí spolu s hodnotou změnových listů č.2, č.4 dodatku č.1 celkem 1 20 153,12 Kč bez DPH, což je 2,64 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, na základě kterých se realizuje tato veřejná zakázka (nepřesahuje povolenou hodnotu 15 % hodnoty závazku).

Změny uvedené ve změnovém listu ZL č.11 č.12, č.13, č.14, č.15, č.17, č.18, č.19, č.20, č.21, které jsou součástí tohoto dodatku č.2 jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění. Tyto změny nemění povahu veřejné zakázky, nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jejich potřeba vznikla na základě objektivní skutečností, které nebyly předvídatelné a vznikly v průběhu stavby.



Celkový cenový nárůst související se změnami uvedenými ve změnových listech č. 3, č.1, č.5, č.6, č.7, č.8, č.9 dodatku č. 1 a ZL č. 11, č.12, č.13, č.14, č.15, č.17, č.18, č.19, č.20, č.21 dodatku č.2 a opravou chyby v dodatku č. 2 podle odstavce § 222 odst. 6 zákona ve smyslu limitu dle § 222 odst. 9 zákona, činí celkem 5 448 245,84 Kč (tj. 14,12 %) a nepřesáhl tak 30 % původní hodnoty závazku.

IV.

Změna čl. IV. Doba plnění

Z důvodu objektivních okolností vzešlých při realizaci díla, které nemohla žádná ze smluvní stran předvídat, se smluvní strany dohodly na úpravě doby plnění. V průběhu stavebních prací a po přeměření a provedení sond byl zjištěn nevyhovující stav hromosvodné soustavy objektu, z tohoto důvodu bylo nutné vypracovat projektovou dokumentaci hromosvodu v souladu s platnými normami a vyřešit majetkoprávní vztahy s vlastníky pozemků, na které je hromosvod sveden, neboť nejsou ve vlastnictví Města Tábor, a dále bylo nutné dopracovat el. zabezpečovací systém (EVS) pro zajištění úrovně ochrany. Současně tento dodatek řeší vícepráce a méněpráce a doba plnění se tedy dále prodlužuje o dobu potřebnou pro realizaci víceprací dle tohoto dodatku, při zohlednění nerealizace méněprací. S ohledem na výše uvedené se doba plnění **prodlužuje o přiměřenou dobu v délce celkem 110 kalendářních dnů.**

V návaznosti na dohodu smluvních stran se část čl. IV, odst. 4.1 Smlouvy o dílo mění takto:

- **celková doba provádění stavební prací je stanovena maximálně do 710 kalendářních dnů ode dne zahájení prací do dne podpisu předávacího protokolu předání a převzetí díla.**

Změna doba plnění díla není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 3 zákona, protože se nejedná o změnu, která by měla vliv na původní zadávací řízení ani o změnu měnicí ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele. Přiměřená další doba na plnění díla je poskytnuta z výše uvedených objektivních důvodů s ohledem na nové shledané skutečnosti a změny rozsahu díla (vícepráce a méněpráce).

V.

Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č.2 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č.2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č.2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č.2 včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku č.2 za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č.2 rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven a uzavřen v digitální podobě. Bude opatřen uznávanými elektronickými podpisy Smluvních stran (tzn. zaručeným elektronickým podpisem založeným na



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb.)

6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RM Tábor č. 3317/75/2026 ze dne 25.5.2026.
7. Součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou následující přílohy:
Změnový list č.10-22 včetně položkových rozpočtů

V Táboře 11.06.2026

Za Objednatele:

V Milevsku 11.06.2026

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Štěpán Pavlík,
starosta

.....
xxx. xxxxx xxxxxxxxx
jednatel

Změnový list č.10:

Název akce: Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře, Jiráskova 1775

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor

Zhotovitel: UNIKO PÍSEK, s.r.o., Na Ryšavce 235, 397 01 Písek

Číslo SOD objednatele / zhotovitele

Projektant: TA3 Projekt s.r.o., Vaníčková 167/11, 391 01 Sezimovo Ústí

Stavební objekt/část stavby:

01b Oblast podpory 044 / SO 01B_ oblast 044 zvýšení energetické účinnosti

Technický popis změny stavby:

Předmětem méněprací je odpočet části venkovních žaluzií v dvorním traktu objektu, které budou nahrazeny neprůhlednou fólií. Současně bude ponecháno skryté boční vedení žaluzií a doplněna tepelná izolace za kaslíky v nadpraží a to z důvodu eliminace tepelných mostů. Součástí víceprací je rovněž úprava ovládání prvků. Doplnění potřebné kabeláže pro úpravu ovládání bude předmětem dalšího změnového listu.

Dopad na cenu:	méněpráce:	-181.695,00 Kč bez DPH
	vícepráce:	+253 439,00 Kč bez DPH
	ZL celkem: Zvýšení ceny o:	+71 744,00 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: viz. čl. IV dodatku č.2 smlouvy o dílo

Přílohy: Položkový rozpočet změny ZL10

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.

xxx. xxxxx xxxxxxxxx,

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis.): v.r.

Se změnou souhlasím.

TA3 Projekt s.r.o., Vaníčková 167/11, 391 01 Sezimovo Ústí

Dozor investora: (datum, razítko, podpis): v.r.

xxxxxxxx xxxx

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. 3317/75/2026 ze dne 25.5.2026

ZL10 - MÉNĚPRÁCE - ZMĚNA SCREENOVÝCH ROLET

Zakázka: 1881 Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře

Misto 01b SO 01B_oblast 044 zvýšení energetické účinnosti

Objednatel: Město Tábor IČ: 00253014
Žižkovo nám. 2/2 DIČ: CZ00253014
39001 Tábor

Zhotovitel: UNIKO PÍSEK, s.r.o. IČ: 46679405
Na Ryšavce 235
397 01 Písek

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-181 695,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-181 695,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-181 695,00 CZK
Základní DPH	21 %	-38 155,95 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -219 850,95 CZK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
64_7	Rolety a žaluzie uliční trakt S01 B	HSV			-40 830,00
64_8	Rolety a žaluzie dvorní trakt S01 B	HSV			-140 865,00
Cena celkem					-181 695,00

ZL10 - MÉNĚPRÁCE - ZMĚNA SCREENOVÝCH ROLET

S:	1881 Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře
O:	SO 01B_oblast 044 zvýšení energetické účinnosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	64_7	Rolety a žaluzie uliční trakt S01 B				-40 830,00
75	Z05f	Venkovní screenové rolety skrytý podomítkový box -, podle popisu v tabulce 750x1450 mm	kus	-2,00000	20 415,00	-40 830,00
Díl:	64_8	Rolety a žaluzie dvorní trakt S01 B				-140 865,00
83	Z8a	Venkovní screenové rolety skrytý podomítkový box -, podle popisu v tabulce 600 x 1200 mm	kus	-5,00000	20 145,00	-100 725,00
85	Z8c	Venkovní screenové rolety skrytý podomítkový box -, podle popisu v tabulce 600 x 1150 mm	kus	-2,00000	20 070,00	-40 140,00
Celkem						-181 695,00

ZL10 - VÍCEPRÁCE - ZMĚNA SCREENOVÝCH ROLET

Zakázka:	1881 Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře		
Misto	01b	SO 01B_oblast 044 zvýšení energetické účinnosti	
Objednatel:	Město Tábor	IČ:	00253014
	Žižkovo nám. 2/2	DIČ:	CZ00253014
	39001 Tábor		
Zhotovitel:	UNIKO PÍSEK, s.r.o.	IČ:	46679405
	Na Ryšavce 235		
	397 01 Písek		
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			244 919,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			244 919,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		244 919,00 CZK
Základní DPH	21 %		51 432,99 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			296 351,99 CZK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
64_7	Rolety a žaluzie uliční trakt S01 B	HSV			146 503,00
64_8	Rolety a žaluzie dvorní trakt S01 B	HSV			98 416,00
Cena celkem					244 919,00

ZL10 - VÍCEPRÁCE - ZMĚNA SCREENOVÝCH ROLET

S:	1881 Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře
O:	SO 01B_oblast 044 zvýšení energetické účinnosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	64_7	Rolety a žaluzie uliční trakt S01 B				146 503,00
70	Z05a	Příplatek za skryté boční vedení venkovní screenové rolety, 1800x1600 mm, tepelná izolace kastlíku XPS 40 mm	kus	3,00000	5 906,00	17 718,00
71	Z05b	Příplatek za skryté boční vedení venkovní screenové rolety, 2730 x 1850 mm, tepelná izolace kastlíku XPS 40 mm	kus	3,00000	6 829,00	20 487,00
72	Z05c	Příplatek za skryté boční vedení venkovní screenové rolety, 2730 x 1880 mm, tepelná izolace kastlíku XPS 40 mm	kus	3,00000	6 940,00	20 820,00
73	Z05d	Příplatek za skryté boční vedení venkovní screenové rolety, 2750 x 1900 mm, tepelná izolace kastlíku XPS 40 mm	kus	6,00000	7 013,00	42 078,00
74	Z05e	Příplatek za skryté boční vedení venkovní screenové rolety, 1850x1900 mm, tepelná izolace kastlíku XPS 40 mm	kus	4,00000	7 013,00	28 052,00
76	Z05g	Příplatek za skryté boční vedení venkovní screenové rolety, 2200 x 1800 mm, tepelná izolace kastlíku XPS 40 mm	kus	1,00000	6 644,00	6 644,00
77	Z05h	Příplatek za skryté boční vedení venkovní screenové rolety, 2200 x 1450 mm, tepelná izolace kastlíku XPS 40 mm	kus	2,00000	5 352,00	10 704,00
Díl:	64_8	Rolety a žaluzie dvorní trakt S01 B				98 416,00
84	Z8b	Příplatek za skryté boční vedení venkovní screenové rolety, 1200 x 1200 mm, tepelná izolace kastlíku XPS 40 mm	kus	12,00000	4 430,00	53 160,00
86	Z8d	Příplatek za skryté boční vedení venkovní screenové rolety, 1200 x 1850 mm, tepelná izolace kastlíku XPS 40 mm	kus	4,00000	6 829,00	27 316,00
87	Z9	Příplatek za skryté boční vedení venkovní screenové rolety, 1460 x 1620 mm, tepelná izolace kastlíku XPS 40 mm	kus	3,00000	5 980,00	17 940,00
Bez elektroinstalace !!!						
Celkem						244 919,00

ZL10 - VÍCEPRÁCE - OKENNÍ FÓLIE

Zakázka:	1881 Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře		
Misto	01b	SO 01B_oblast 044 zvýšení energetické účinnosti	
Objednatel:	Město Tábor Žižkovo nám. 2/2 39001 Tábor	IČ:	00253014
		DIČ:	CZ00253014
Zhotovitel:	UNIKO PÍSEK, s.r.o. Na Ryšavce 235, 397 01 Písek	IČ:	46679405
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			8 520,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			8 520,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		8 520,00 CZK
Základní DPH	21 %		1 789,20 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			10 309,20 CZK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
64_2	Výplně otvorů okna dřevohliník dvorní část S01 B	HSV			8 520,00
Cena celkem					8 520,00

ZL10 - VÍCEPRÁCE - OKENNÍ FÓLIE

S:	1881 Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře
O:	SO 01B_oblast 044 zvýšení energetické účinnosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	64_2	Výplně otvorů okna dřevohliník dvorní část S01 B				8 520,00
84	R	Příplatek za neprůhledné fólie do oken Jih O16 (m.č. 2.07): 0,6*1,2 Jih O16 (m.č. 2.08): 0,6*1,2 Jih O17a (m.č. 1.14): 1,2*1,2 Jih O18 (m.č. 1.14): 0,6*1,15 Jih O18 (m.č. 1.17): 0,6*1,15	m2	4,26000 0,72000 0,72000 1,44000 0,69000 0,69000	2 000,00	8 520,00

Celkem	8 520,00
---------------	-----------------

Změnový list č.11:

Název akce: Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře, Jiráskova 1775

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor

Zhotovitel: UNIKO PÍSEK, s.r.o., Na Ryšavce 235, 397 01 Písek

Číslo SOD objednatele / zhotovitele

Projektant: TA3 Projekt s.r.o., Vaníčková 167/11, 391 01 Sezimovo Ústí

Stavební objekt/část stavby:

01b Oblast podpory 044 / SO 01B_ oblast 044 zvýšení energetické účinnosti

Technický popis změny stavby:

Po dokončení bouracích prací na střeše u světlíků bylo zjištěno, že stávající nosné konstrukce pro nové podsady světlíků nevyhovují požadovanému stavu. Bylo nutné provést jejich úpravu a začištění.

Dopad na cenu:	méněpráce:	-	0,00 Kč bez DPH
	vícepráce:	+74.862,70	Kč bez DPH
	ZL celkem: Zvýšení ceny o:	+74.862,70	Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: viz. čl. IV dodatku č.2 smlouvy o dílo

Přílohy: Položkový rozpočet změny ZL11

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.
xxx. xxxxx xxxxxxxxx,

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis.): v.r.
Se změnou souhlasím.
TA3 Projekt s.r.o., Vaníčková 167/11, 391 01 Sezimovo Ústí

Dozor investora: (datum, razítko, podpis): v.r.
xxxxxxxx xxxxx

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. 3317/75/2026 ze dne 25.5.2026

ZL11 - VÍCEPRÁCE - ZAČIŠTĚNÍ SVĚTLÍKŮ

Zakázka:	1881 Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře		
Misto	01b	SO 01B_oblast 044 zvýšení energetické účinnosti	
Objednatel:	Město Tábor Žižkovo nám. 2/2 39001 Tábor	IČ: 00253014 DIČ: CZ00253014	
Zhotovitel:	UNIKO PÍSEK, s.r.o. Na Ryšavce 235 397 01 Písek	IČ:	
Rozpis ceny			Celkem
HSV			73 659,73
PSV			1 202,97
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			74 862,70
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		74 862,70 CZK
Základní DPH	21 %		15 721,17 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			90 583,87 CZK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Úpravy povrchů vnitřní SO01A	HSV			45 830,52
94_2	Lešení	HSV			20 331,66
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			6 742,40
784	Malby	PSV			1 202,97
D96_1	Přesun a poplatky sutě SO 01-A – Oblast 166	HSV			755,15
Cena celkem					74 862,70

ZL11 - VÍCEPRÁCE - ZAČIŠTĚNÍ SVĚTLÍKŮ

S:	1881 Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře
O:	SO 01B_oblast 044 zvýšení energetické účinnosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní SO01A				45 830,52
1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů Světlíky: 0,8*0,8*14	m2	8,960 8,960	59,00	528,64
2	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem Vnitřní lemy světlíků: 0,8*4*0,4*14	m2	17,920 17,920	252,50	4 524,80
3	622326152RV1	Zateplovací systém, vnitřní lemy světlíků, EPS F, tl. 20 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou Vnitřní lemy světlíků: 0,8*4*0,4*14	m2	17,920 17,920	2 265,00	40 588,80
104	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,296	636,00	188,28
Díl:	94_2	Lešení				20 331,66
604	941941031R00	Montáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m Světlíky 1.NP nad galerií: 3*4,74*10	m2	142,200 142,200	76,50	10 878,30
605	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m	m2	142,200	62,30	8 859,06
176	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m Světlíky nad 2.NP: 1*1,5*4	m2	6,000 6,000	99,05	594,30
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				6 742,40
607	919735122R00	Rezání stávajícího betonového krytu, podkladu tl. 50-100 Světlíky: 0,8*4*14	m	44,800 44,800	150,50	6 742,40
Díl:	784	Malby				1 202,97
479	784450010RAB	Malba z malíř. směsí jednobarevná s bílým stropem, dvojnásobná i na plochách ze sádrokatonu Vnitřní lemy světlíků: 0,8*4*0,4*14	m2	17,920 17,920	67,13	1 202,97
Díl:	D96_1	Přesun a poplatky sutě SO 01-A – Oblast 166				755,15
515	963051110R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. do 8 cm, (vnitřní okraje kolem světlíků) Vnitřní lemy světlíků: 0,8*4*0,08*0,05*14	m3	0,179 0,179	4 214,00	755,15
Celkem						74 862,70

Změnový list č.12:

Název akce: Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře, Jiráskova 1775

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor

Zhotovitel: UNIKO PÍSEK, s.r.o., Na Ryšavce 235, 397 01 Písek

Číslo SOD objednatele / zhotovitele

Projektant: TA3 Projekt s.r.o., Vaníčková 167/11, 391 01 Sezimovo Ústí

Stavební objekt/část stavby: 01a Oblast podpory 166 / SO 01A_166 Knižní fondy

Technický popis změny stavby:

V průběhu bouracích prací bylo zjištěno, že obvodové zdivo 5. NP je v horším technickém stavu oproti projektové dokumentaci. Na základě prohlídky navrhl statik doplnění ztužujícím věncem a to pro zajištění dostatečné stability konstrukce.

Dopad na cenu:	méněpráce:	- 2.969,25 Kč bez DPH
	vícepráce:	+ 10.713,58 Kč bez DPH
	ZL celkem: Zvýšení ceny o:	+ 7.744,33 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: viz. čl. IV dodatku č.2 smlouvy o dílo

Přílohy: - Položkový rozpočet změny ZL12,

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.
xxx. xxxxx xxxxxxxx,

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,): v.r.
Se změnou souhlasím.
TA3 Projekt s.r.o., Vaníčková 167/11, 391 01 Sezimovo Ústí

Dozor investora: (datum, razítko, podpis): v.r.
xxxxxxxx xxxxx

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. 3317/75/2026 ze dne 25.5.2026

ZL12 - MĚNĚPRÁCE - VĚNEC V55Stavba : **1881 Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře**Objednatel : **Město Tábor**
Žižkovo nám. 2/2
39001 TáborIČO : 253014
DIČ : CZ00253014Zhotovitel : **UNIKO PÍSEK, s.r.o.**
Na Ryšavce 235
397 01 Písek

IČO : 46679405

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	12 %	0,00
DPH	12 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	-2 969,25
DPH	21 %	-623,54
Cena celkem za stavbu		-3 592,79

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 12 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
Objekt 01a	Oblast podpory 166	-3 592,79		-2 969,25	-623,54
01a	SO 01A_166 Knižní fondy	-3 592,79		-2 969,25	-623,54
Celkem za stavbu		-3 592,79	0,00	-2 969,25	-623,54

ZL12 - MĚNĚPRÁCE - VĚNEC V55

Zakázka: 1881 Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře

Misto 01a SO 01A_166 Knižní fondy

Objednatel: Město Tábor IČ: 00253014
Žižkovo nám. 2/2 DIČ: CZ00253014
39001 Tábor

Zhotovitel: UNIKO PÍSEK, s.r.o. IČ: 46679405
Na Ryšavce 235
397 01 Písek

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-2 969,25
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-2 969,25

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-2 969,25 CZK
Základní DPH	21 %	-623,54 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -3 592,79 CZK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce uliční trakt SO01A	HSV			-2 969,25
Cena celkem					-2 969,25

ZL12 - MĚNĚPRÁCE - VĚNEC V55

S:	1881 Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře
O:	SO 01A_166 Knižní fondy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce uliční trakt SO01A				-2 969,25
31	311271177R00	Zdivo z tvárnic porobeton hladkých tl. 300 mm 6,42*0,25	m2	-1,605 -1,605	1 850,00	-2 969,25

Celkem	-2 969,25
---------------	------------------

ZL 12 - VÍCEPRÁCE - VĚNEC V55

Zakázka:	1881 Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře		
Misto	01a	SO 01A_166 Knižní fondy	
Objednatel:	Město Tábor Žižkovo nám. 2/2 39001 Tábor	IČ:	00253014
		DIČ:	CZ00253014
Zhotovitel:	UNIKO PÍSEK, s.r.o. Na Ryšavce 235 397 01 Písek	IČ:	46679405
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			10 713,58
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			10 713,58
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		10 713,58 CZK
Základní DPH	21 %		2 249,85 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			12 963,43 CZK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce uliční trakt SO01A	HSV			3 165,06
4	Vodorovné konstrukce	HSV			7 548,52
Cena celkem					10 713,58

ZL 12 - VÍCEPRÁCE - VĚNEC V55

S:	1881 Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře
O:	SO 01A_166 Knižní fondy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce uliční trakt SO01A				3 165,06
585	346255R	Obezdvíčka věnců z desek pórobetonových tl. 50 mm, XPS 70 mm	m	6,420	493,00	3 165,06
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				7 548,52
69	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 6,42*0,25*0,32	m3	0,514 0,514	4 500,00	2 313,00
70	417351111R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení 6,42*0,25	m	1,605 1,605	532,00	853,86
71	417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	1,605	142,00	227,91
72	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505)	t	0,048	52 411,50	2 515,75
83	985331215	Dodatečné vlepvání betonářské výztuže D 16 mm do, chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	0,900	1 820,00	1 638,00

Celkem	10 713,58
---------------	------------------

Změnový list č.13:

Název akce: Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře, Jiráskova 1775

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor

Zhotovitel: UNIKO PÍSEK, s.r.o., Na Ryšavce 235, 397 01 Písek

Číslo SOD objednatele / zhotovitele

Projektant: TA3 Projekt s.r.o., Vaníčková 167/11, 391 01 Sezimovo Ústí

Stavební objekt/část stavby: 01a Oblast podpory 166 / SO 01A_166 Knižní fondy

Technický popis změny stavby:

V průběhu realizace požadoval statik další provedení sond do stávajících konstrukcí, za účelem ověření skutečného stavu. Provedené sondy je nutné před zakrytím konstrukcí pohledy zapravit a začistit.

Dopad na cenu:	méněpráce:	-	0,00 Kč bez DPH
	vícepráce:		+33.150,00 Kč bez DPH
	ZL celkem: Zvýšení ceny o:		+33.150,00 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: viz. čl. IV dodatku č.2 smlouvy o dílo

Přílohy: Položkový rozpočet změny ZL13

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.
xxx. xxxxx xxxxxxxxx,

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,): v.r.
Se změnou souhlasím.
TA3 Projekt s.r.o., Vaníčková 167/11, 391 01 Sezimovo Ústí

Dozor investora: (datum, razítko, podpis): v.r.
xxxxxxxx xxxxx

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. 3317/75/2026 ze dne 25.5.2026

ZL13 - VÍCEPRÁCE - ZAČIŠTĚNÍ SOND V NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH

Zakázka: 1881 Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře

Misto 01a SO 01A_166 Knižní fondy

Objednatel: Město Tábor IČ: 00253014
Žižkovo nám. 2/2 DIČ: CZ00253014
39001 Tábor

Zhotovitel: UNIKO PÍSEK, s.r.o. IČ: 46679405
Na Ryšavce 235
397 01 Písek

Rozpis ceny			Celkem
HSV			33 150,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			33 150,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	33 150,00 CZK
Základní DPH	21 %	6 961,50 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 40 111,50 CZK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			33 150,00
Cena celkem					33 150,00

ZL13 - VÍCEPRÁCE - ZAČIŠTĚNÍ SOND V NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH

S:	1881 Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře
O:	SO 01A_166 Knižní fondy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				33 150,00
586	951R	Zednické začišťení sond do nosných konstrukcí dle pokynů statika	hod	45,000	450,00	20 250,00
587	952R	Malta opravná	ks	24,000	537,50	12 900,00

Celkem						33 150,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Změnový list č.14:

Název akce: Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře, Jiráskova 1775

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor

Zhotovitel: UNIKO PÍSEK, s.r.o., Na Ryšavce 235, 397 01 Písek

Číslo SOD objednatele / zhotovitele

Projektant: TA3 Projekt s.r.o., Vaníčková 167/11, 391 01 Sezimovo Ústí

Stavební objekt/část stavby: 01a Oblast podpory 166 / SO 01A_166 Knižní fondy

Technický popis změny stavby:

Po vybourání stávajících oken bylo zjištěno, že je některá okna byla osazena do kapes špaletových oken. Bude nutné provést dozdění některých bočních ostění a nadpraží pro zajištění správného osazení nových oken.

Dopad na cenu:	méněpráce:	- 0,00 Kč bez DPH
	vícepráce:	+6.238,08 Kč bez DPH
	ZL celkem: Zvýšení ceny o:	+6.238,08 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: viz. čl. IV dodatku č.2 smlouvy o dílo

Přílohy: Položkový rozpočet změny ZL14

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.
xxx. xxxxx xxxxxxxx,

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis.): v.r.
Se změnou souhlasím.
TA3 Projekt s.r.o., Vaníčková 167/11, 391 01 Sezimovo Ústí

Dozor investora: (datum, razítko, podpis): v.r.
xxxxxxxx xxxxx

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. 3317/75/2026 ze dne 25.5.2026

ZL14 - VÍCEPRÁCE - OSTĚNÍ ŠPALETOVÝCH OKEN

Zakázka:	1881 Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře		
Misto	01a	SO 01A_166 Knižní fondy	
Objednatel:	Město Tábor Žižkovo nám. 2/2 39001 Tábor	IČ:	00253014
		DIČ:	CZ00253014
Zhotovitel:	UNIKO PÍSEK, s.r.o. Na Ryšavce 235 397 01 Písek	IČ:	46679405
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			6 238,08
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			6 238,08
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		6 238,08 CZK
Základní DPH	21 %		1 310,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			7 548,08 CZK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce uliční trakt SO01A	HSV			6 238,08
Cena celkem					6 238,08

ZL14 - VÍCEPRÁCE - OSTĚNÍ ŠPALETOVÝCH OKEN

S:	1881 Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře
O:	SO 01A_166 Knižní fondy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce uliční trakt SO01A				6 238,08
588	346275112R00	Přizdívka z desek pórobetonových tl. 100 mm Přizdívka špaletových oken 1.NP: 1,6*0,6*6	m2	5,760	1 083,00	6 238,08

5,76

Celkem	6 238,08
---------------	-----------------

Změnový list č.15:

Název akce: Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře, Jiráskova 1775

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor

Zhotovitel: UNIKO PÍSEK, s.r.o., Na Ryšavce 235, 397 01 Písek

Číslo SOD objednatele / zhotovitele

Projektant: TA3 Projekt s.r.o., Vaníčková 167/11, 391 01 Sezimovo Ústí

Stavební objekt/část stavby: 01a Oblast podpory 166 / SO 01A_166 Knižní fondy

Technický popis změny stavby:

V průběhu bouracích prací bylo zjištěno, že stávající okapní hrana ve dvoře je provedena s ozubem ze železobetonu, což neodpovídalo původní projektové dokumentaci. Vrstva tepelného izolantu nad ozubem bude nově provedena z PIR desek z důvodu zajištění tepelnětechnických vlastností.

Dopad na cenu:	méněpráce:	- 10.197,50 Kč bez DPH
	vícepráce:	+13.218,98 Kč bez DPH
	ZL celkem: Zvýšení ceny o:	+ 3.021,48 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: viz. čl. IV dodatku č.2 smlouvy o dílo

Přílohy: Položkový rozpočet změny ZL15

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.
xxx. xxxxx xxxxxxxxx,

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,): v.r.
Se změnou souhlasím.
TA3 Projekt s.r.o., Vaníčková 167/11, 391 01 Sezimovo Ústí

Dozor investora: (datum, razítko, podpis): v.r.
xxxxxxxx xxxxx

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. 3317/75/2026 ze dne 25.5.2026

ZL 15 - MĚNĚPRÁCE - ZMĚNA IZOLANTU OKAPNÍ HRANY

Zakázka:	1881 Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře		
Misto	01a	SO 01A_166 Knižní fondy	
Objednatel:	Město Tábor Žižkovo nám. 2/2 39001 Tábor	IČ:	00253014
		DIČ:	CZ00253014
Zhotovitel:	UNIKO PÍSEK, s.r.o. Na Ryšavce 235 397 01 Písek	IČ:	46679405
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			0,00
PSV			-10 197,50
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-10 197,50
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-10 197,50 CZK
Základní DPH	21 %		-2 141,48 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-12 338,98 CZK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
713	Izolace tepelné _Oblast 166	PSV			-10 197,50
Cena celkem					-10 197,50

ZL 15 - MĚNĚPRÁCE - ZMĚNA IZOLANTU OKAPNÍ HRANY

S:	1881 Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře
O:	SO 01A_166 Knižní fondy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	713	Izolace tepelné_Oblast 166				-10 197,50
195	28375706R	Deska izolační EPS 200, stabilizovaná A10Na:23,98*0,12*1,05	m3	-3,021 -3,02148	3 375,00	-10 197,50

Celkem	-10 197,50
---------------	-------------------

ZL 15 - VÍCEPRÁCE - Změna izolantu okapní hrany

Zakázka: 1881 Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře

Misto 01a SO 01A_166 Knižní fondy

Objednatel: Město Tábor IČ: 00253014
Žižkovo nám. 2/2 DIČ: CZ00253014
39001 Tábor

Zhotovitel: UNIKO PÍSEK, s.r.o. IČ: 46679405
Na Ryšavce 235
397 01 Písek

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			13 218,98
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			13 218,98

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	13 218,98 CZK
Základní DPH	21 %	2 775,99 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 15 994,97 CZK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
713	Izolace tepelné _Oblast 166	PSV			13 218,98
Cena celkem					13 218,98

ZL 15 - VÍCEPRÁCE - ZMĚNA IZOLANTU OKAPNÍ HRANY

S:	1881 Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře
O:	SO 01A_166 Knižní fondy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	713	Izolace tepelné _Oblast 166				13 218,98
589	283765954R	Tepelná izolace z PIR desek a=0,035 w/m.k, tl. 60 mm, referenční výrobek TOPDEK 022 A10Na:23,98*1,05	m2	25,179	525,00	13 218,98
				25,17900		

Celkem						13 218,98
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Změnový list č.16:

Název akce: Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře, Jiráskova 1775

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor

Zhotovitel: UNIKO PÍSEK, s.r.o., Na Ryšavce 235, 397 01 Písek

Číslo SOD objednatele / zhotovitele

Projektant: TA3 Projekt s.r.o., Vaníčková 167/11, 391 01 Sezimovo Ústí

Stavební objekt/část stavby:

01b Oblast podpory 044 / SO 01B_ oblast 044 zvýšení energetické účinnosti

Technický popis změny stavby:

Předmětem víceprací je doplnění tepelného izolantu do dřevěného roštu pro obklad soklu v severní části objektu a fasádní nátěr soklových desek.

Dále je předmětem tohoto změnového listu změna skladby krytiny na vestavku ve dvoře z plechové krytiny na fóliovou hydroizolační krytinu z důvodu jednodušší instalace a snadnější následně údržby.

Dopad na cenu:	méněpráce:	- 91.135,97 Kč bez DPH
	vícepráce:	+178 492,05 Kč bez DPH
	ZL celkem: Zvýšení ceny o:	+87 356,08 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: viz. čl. IV dodatku č.2 smlouvy o dílo

Přílohy: Položkový rozpočet změny ZL16

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.
xxx. xxxxx xxxxxxxxx,

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis.): v.r.

Se změnou souhlasím.

TA3 Projekt s.r.o., Vaníčková 167/11, 391 01 Sezimovo Ústí

Dozor investora: (datum, razítko, podpis): v.r.

xxxxxxxx xxxxx

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. 3317/75/2026 ze dne 25.5.2026

ZL 16 - MĚNĚPRÁCE - ZMĚNA KRYTINY NA NÁSTAVBĚ VE DVOŘE

Zakázka:	1881 Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře		
Misto	01B	SO01B_oblast 044 zvýšení energetické účinn	
Objednatel:	Město Tábor	IČ:	00253014
	Žižkovo nám. 2/2	DIČ:	CZ00253014
	39001 Tábor		
Zhotovitel:	UNIKO PÍSEK, s.r.o.	IČ:	46679405
	Na Ryšavce 235		
	397 01 Písek		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-91 135,97
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-91 135,97
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-91 135,97 CZK
Základní DPH	21 %		-19 138,55 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-110 274,52 CZK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
764	Konstrukce klempířské S01 B	PSV			-91 135,97
Cena celkem					-91 135,97

ZL 16 - MĚNĚPRÁCE - ZMĚNA KRYTINY NA NÁSTAVBĚ VE DVOŘE

S:	1881 Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře
O:	SO01B_oblast 044 zvýšení energetické účinn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	764	Konstrukce klempířské S01 B				-91 135,97
163	764919121R00	Montáž krytiny ze šablon z lak.plech , do 30°	m2	-81,80000	139,05	-11 374,29
164	712391171RT1	Položení podkladní, difuzní rohože	m2	-81,80000	51,66	-4 225,79
165	553453108R	Plechová panel krytina s povrch úpravou PES 25 mí, drážka š. panelů 510 mm, zámek 25 mm	m2	-94,07000	455,40	-42 839,48
166	67350020R	Rohož strukturovaná tl. 8 mm, balení	m2	-112,50000	145,80	-16 402,50
167	764919931R00	Montáž hřebene střechy z lakovaného plechu	m	-8,50000	132,75	-1 128,38
168	R_ HRR	Hřebenáč rovný velký 245	2mkus	-5,00000	232,50	-1 162,50
169	764814662R00	Úžlabí z lakovaného Pz plechu, rš 625 mm	m	-3,50000	506,70	-1 773,45
174	764815212R00	Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm	m	-8,50000	547,20	-4 651,20
179	764812320R00	Oplechování okapů,plocha střecha,lak.Pz,rš 250 mm	m	-14,64000	265,50	-3 886,92
180	764814533R00	Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 310mm	m	-10,45000	353,25	-3 691,46

Celkem**-91 135,97**

ZL 16 - VÍCEPRÁCE - ZATEPLENÍ A NÁTĚR SOKLU SEVERNÍ FASÁDY

Zakázka: 1881 Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře

Misto 01B SO01B_oblast 044 zvýšení energetické účinn

Objednatel: Město Tábor IČ: 00253014
Žižkovo nám. 2/2 DIČ: CZ00253014
39001 Tábor

Zhotovitel: UNIKO PÍSEK, s.r.o. IČ: 46679405
Na Ryšavce 235
397 01 Písek

Rozpis ceny			Celkem
HSV			51 261,61
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			51 261,61

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	51 261,61 CZK
Základní DPH	21 %	10 764,94 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 62 026,55 CZK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
762_4	Konstrukce tesařské obklad soklu S01 B	HSV			51 261,61
Cena celkem					51 261,61

ZL 16 - VÍCEPRÁCE - ZATEPLENÍ A NÁTĚR SOKLU SEVERNÍ FASÁDY

S:	1881 Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře
O:	SO01B_oblast 044 zvýšení energetické účinn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	762_4	Konstrukce tesařské obklad soklu S01 B				51 261,61
590	713131121R00	Montáž tepelné izolace stěn Sokl sever: 44,475*0,625	m2	27,79688 27,79688	141,00	3 919,36
591	631403086.R	Deska izolační MW, tl. 100 mm, podélná vlákna, fasádní Sokl sever: 44,475*0,625*1,05	m	29,18672 29,18672	643,00	18 767,06
592	622412313RT1	Nátěr fasádních desek Sokl sever: 44,475*1,25*2	m2	111,18750 111,18750	257,00	28 575,19

Celkem						51 261,61
---------------	--	--	--	--	--	------------------

ZL 16 - VÍCEPRÁCE - ZMĚNA KRYTINY NA NÁSTAVBĚ VE DVOŘE

Zakázka: 1881 Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře

Misto 01B SO01B_oblast 044 zvýšení energetické účinn

Objednatel: Město Tábor IČ: 00253014
Žižkovo nám. 2/2 DIČ: CZ00253014
39001 Tábor

Zhotovitel: UNIKO PÍSEK, s.r.o. IČ: 46679405
Na Ryšavce 235
397 01 Písek

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			127 230,44
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			127 230,44

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	127 230,44 CZK
Základní DPH	21 %	26 718,39 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 153 948,83 CZK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
764	Konstrukce klempířské S01 B	PSV			127 230,44
Cena celkem					127 230,44

ZL 16 - VÍCEPRÁCE - ZMĚNA KRYTINY NA NÁSTAVBĚ VE DVOŘE

S:	1881 Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře
O:	SO01B_oblast 044 zvýšení energetické účinn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	7121	Ploché střechy s krytem z folie				127 230,44
95	712372111RT1	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvenou do betonového podkladu, 4 kotvy/m2, pro tloušťku tepelné izolace do 200 mm, fólie ve specifikaci	m2	81,80000	566,00	46 298,80
96	283220012R	Fólie hydroizolační PVC-P, tl. 1,5 mm, střešní , klasifikaceBbroof (t3))	m2	94,07000	291,00	27 374,37
97	712871801R00	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, fólie, položená volně (10,45+2,32)*0,25	m2	3,19250 3,19250	206,50	659,25
98	712378007R00	Rohová lišta vnitřní rš 100 mm, poplast plech 10,45+2,32	m	12,77000 12,77000	219,50	2 803,02
99	712378006R00	Rohová lišta vnější rš 100 mm, poplast plech 10,45+2,32	m	12,77000 12,77000	219,50	2 803,02
100	712491172RZ5	Provedení povlakové krytiny střech do 30°, ochrannou textilií, 1 vrstva - včetně dodávky textilie 300g	m2	81,80000	108,00	8 834,40
101	712391171RZ5	Položení podkladní textilie na střechách do 10°, 1 vrstva - včetně dodávky textilie 300g	m2	94,07000	95,30	8 964,87
596	71247R1	Montáž hřebene střechy z poplastovaného plechu	m	8,50000	132,75	1 128,38
597	71247R2	Hřebenáč rovný velký 245	2mkus	5,00000	232,50	1 162,50
598	71247R3	Úžlabí z poplastovaného Pz plechu, rš 625 mm	m	3,50000	506,70	1 773,45
599	71247R4	Žlab nástřešní půlkruh.z poplastovaného plechu, rš 330 mm	m	8,50000	2 100,00	17 850,00
600	71247R5	Oplechování okapů,plochá střecha,poplastovaný plech,rš 250 mm	m	14,64000	265,50	3 886,92
601	71247R6	Závětrná lišta z poplastovaného plechu, rš 310mm	m	10,45000	353,25	3 691,46

Celkem	127 230,44
---------------	-------------------

Změnový list č.17:

Název akce: Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře, Jiráskova 1775

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor

Zhotovitel: UNIKO PÍSEK, s.r.o., Na Ryšavce 235, 397 01 Písek

Číslo SOD objednatele / zhotovitele

Projektant: TA3 Projekt s.r.o., Vaníčkova 167/11, 391 01 Sezimovo Ústí

Stavební objekt/část stavby:

02s SO 01C – Ostatní náklady - kuchyňky/ SO 02 Hvězdárna

01a Oblast podpory 166/SO 01A_166 Knižní fondy

Technický popis změny stavby:

Po zahájení úprav vnitřních omítek bylo na základě jejich špatného skutečného stavu rozhodnuto, že stávající vrstvené nátěry (1NP až 5NP a hvězdárna) budou oškrabány a podkladní vrstvy omítek hloubkově penetrovány a to z důvodu zajištění lepší přilnavosti nových štukových omítek.

Dopad na cenu:	méněpráce:	-	0,00 Kč bez DPH
	vícepráce:		+280 035,52 Kč bez DPH
	ZL celkem: Zvýšení ceny o:		+280 035,52 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: viz. čl. IV dodatku č.2 smlouvy o dílo

Přílohy: Položkový rozpočet změny ZL17

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.
xxx. xxxxx xxxxxxxxx,

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis.): v.r.

Se změnou souhlasím.

TA3 Projekt s.r.o., Vaníčkova 167/11, 391 01 Sezimovo Ústí

Dozor investora: (datum, razítko, podpis): v.r.

xxxxxxxx xxxxx

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. 3317/75/2026 ze dne 25.5.2026

ZL 17 - VÍCEPRÁCE - OŠKRÁBÁNÍ STARÝCH OMÍTEK

Datum:

Stavba : **1881 Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře**Objednatel : **Město Tábor**
Žižkovo nám. 2/2
39001 TáborIČO : 253014
DIČ : CZ00253014Zhotovitel : **UNIKO PÍSEK, s.r.o.**
Na Ryšavce 235
397 01 PísekIČO : **46679405**

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	12 %	0,00
DPH	12 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	280 035,52
DPH	21 %	58 807,46
Cena celkem za stavbu		338 842,98

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 12 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
Objekt 01a	Oblast podpory 166	328 522,31		271 506,04	57 016,27
01a	SO 01A_166 Knižní fondy	328 522,31		271 506,04	57 016,27
Objekt 02	SO 02 Hvězdárna Celkem	10 320,67		8 529,48	1 791,19
02s	SO 02 Hvězdárna	10 320,67		8 529,48	1 791,19
Celkem za stavbu		338 842,98	0,00	280 035,52	58 807,46

ZL 17 - VÍCEPRÁCE - OŠKRÁBÁNÍ STARÝCH OMÍTEK

Zakázka: 1881 Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře

Misto 01a SO 01A_166 Knižní fondy

Objednatel: Město Tábor
Žižkovo nám. 2/2
39001 Tábor

IČ: 00253014
DIČ: CZ00253014

Zhotovitel: UNIKO PÍSEK, s.r.o.
Na Ryšavce 235
397 01 Písek

IČ: 46679405

Rozpis ceny			Celkem
HSV			184 490,60
PSV			87 015,44
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			271 506,04

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	271 506,04 CZK
Základní DPH	21 %	57 016,27 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 328 522,31 CZK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Úpravy povrchů vnitřní SO01A	HSV			184 490,60
784	Malby	PSV			87 015,44
Cena celkem					271 506,04

ZL 17 - VÍCEPRÁCE - OŠKRÁBÁNÍ STARÝCH OMÍTEK

S:	1881 Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře
O:	SO 01A_166 Knižní fondy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní SO01A				184 490,60
593	602011199R00	Penetrační nátěr stěn, velmi savých minerálních podkladů, staré omítky	m2	1595,000	111,00	177 045,00
594	601011199R00	Penetrace stropů a podhledů, velmi savých minerálních podkladů, staré omítky	m2	65,600	113,50	7 445,60
Díl:	784	Malby				87 015,44
595	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	1660,600	52,40	87 015,44
		Začátek provozního součtu				
		S1N - KNIHOVNA:163,5+142,7		306,20000		
		S2N - KNIHOVNA:				
		S3N:				
		S4N:36,6		36,60000		
		S5N:				
		S6N:20,6		20,60000		
		S7N:				
		S8N:				
		S9N:15		15,00000		
		S10Na:4,2+11,3		15,50000		
		S10Nb:6,2		6,20000		
		S10Nc:6,3+1,3		7,60000		
		S11N:				
		S12N:6,4		6,40000		
		S13N:				
		S14N:22,5		22,50000		
		S18N - Výtah šachta jen štuk:				
		S19Na:				
		S19Nb:				
		S19Nc:				
		S20N:				
		S21Nb:				
		S21Na:				
		Mezisoučet		436,60000		
		S31N ::				
		1.NP:308,5		308,50000		
		2.NP:160,9		160,90000		
		3.NP:72,8		72,80000		
		4.NP:70,2		70,20000		
		5.NP:86,7		86,70000		
		Schodiště stěny:231,2		231,20000		
		Schodiště zděné zábradlí:64,2		64,20000		
		1NP-5NP ostění+nadpraží:133+59		192,00000		
		S32N:17,3*0,05+1,5*0,15		1,09000		
		Mezisoučet		1 187,59000		
		436,6+1157,59		1 594,19000		
		Konec provozního součtu				
		1595		1 595,00000		
		Strop				
		Začátek provozního součtu				
		B1a:61,8		61,80000		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		B1b:3,8		3,80000		
		Mezisoučet		65,60000		
		Konec provozního součtu				
		Celkový součet				
		1595+65,6		1 660,600		

Celkem						271 506,04
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

ZL 17 - VÍCEPRÁCE - OŠKRÁBÁNÍ STARÝCH OMÍTEK

Zakázka: 1881 Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře

Misto 02s SO 02 Hvězdárna

Objednatel: Město Tábor IČ: 00253014
Žižkovo nám. 2/2 DIČ: CZ00253014
39001 Tábor

Zhotovitel: UNIKO PÍSEK, s.r.o. IČ: 46679405
Na Ryšavce 235
397 01 Písek

Rozpis ceny			Celkem
HSV			5 794,20
PSV			2 735,28
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			8 529,48

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	8 529,48 CZK
Základní DPH	21 %	1 791,19 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 10 320,67 CZK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61a	Úpravy povrchu vnitřní	HSV			5 794,20
784	Malby	PSV			2 735,28
Cena celkem					8 529,48

ZL 17 - VÍCEPRÁCE - OŠKRÁBÁNÍ STARÝCH OMÍTEK

S:	1881 Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře
O:	SO 02 Hvězdárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	61a	Úpravy povrchu vnitřní				5 794,20
593	602011199R00	Penetrační nátěr stěn, velmi savých minerálních podkladů, staré omítky	m2	52,200	111,00	5 794,20
Díl:	784	Malby				2 735,28
595	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	52,20000	52,40	2 735,28

Celkem						8 529,48
---------------	--	--	--	--	--	-----------------

Změnový list č.18:

Název akce: Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře, Jiráskova 1775

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor

Zhotovitel: UNIKO PÍSEK, s.r.o., Na Ryšavce 235, 397 01 Písek

Číslo SOD objednatele / zhotovitele

Projektant: TA3 Projekt s.r.o., Vaníčková 167/11, 391 01 Sezimovo Ústí

Stavební objekt/část stavby: 01a Oblast podpory 166 / SO 01A_166 Knižní fondy

Technický popis změny stavby:

V průběhu bouracích prací bylo zjištěno, že nadstřešní části plošiny na knihy nejsou cihelné, jak předpokládala projektová dokumentace. Z důvodu potřebného statického zajištění byl navržen nový strop ze železobetonové desky.

Po demontáži stávající střešní konstrukce přístavku ve dvoře objektu bylo zjištěno, že skutečný stav konstrukce neumožňuje osazení vazníku dle původní projektové dokumentace. Z tohoto důvodu je předmětem víceprací úprava způsobu uložení a vynesení pomocí ocelového svařence.

Dopad na cenu:	méněpráce:	-	0,00 Kč bez DPH
	vícepráce:		+193 003,13 Kč bez DPH
	ZL celkem: Zvýšení ceny o:		+193 003,13 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: viz. čl. IV dodatku č.2 smlouvy o dílo

Přílohy: Položkový rozpočet změny ZL18

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.

xxx. xxxxx xxxxxxxx,

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis.): v.r.

Se změnou souhlasím.

TA3 Projekt s.r.o., Vaníčková 167/11, 391 01 Sezimovo Ústí

Dozor investora: (datum, razítko, podpis): v.r.

xxxxxxxx xxxx

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. 3317/75/2026 ze dne 25.5.2026

ZL18 - VÍCEPRÁCE - PODEPŘENÍ VAZNÍKU 3.NP

Zakázka:	1881 Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře		
Misto	01a	SO 01A_166 Knižní fondy	
Objednatel:	Město Tábor Žižkovo nám. 2/2 39001 Tábor	IČ:	00253014
		DIČ:	CZ00253014
Zhotovitel:	UNIKO PÍSEK, s.r.o. Na Ryšavce 235 397 01 Písek	IČ:	46679405
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			1 456,00
PSV			1 630,89
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 086,89
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		3 086,89 CZK
Základní DPH	21 %		648,25 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			3 735,14 CZK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 456,00
767	Konstrukce zámečnické - statika	PSV			1 630,89
Cena celkem					3 086,89

ZL18 - VÍCEPRÁCE - PODEPŘENÍ VAZNÍKU 3.NP

S:	1881 Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře
O:	SO 01A_166 Knižní fondy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				1 456,00
91	985331215	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do, chemické malty včetně vyvrtání otvoru 3.NP : 4*0,2	m	0,800 0,80000	1 820,00	1 456,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické - statika				1 630,89
398	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg 3.NP: L150/150/10	kg	9,660 9,66000	164,25	1 586,66
402	783220010RAA	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický, základní 3.NP: L150/150/10	m2	0,500 0,50000	88,45	44,23

Celkem**3 086,89**

ZL18 - VÍCEPRÁCE - BOURÁNÍ NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI PLOŠINY NA

Datum:

Stavba : **1881 Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře**Objednatel : **Město Tábor**
Žižkovo nám. 2/2
39001 TáborIČO : 253014
DIČ : CZ00253014Zhotovitel : **UNIKO PÍSEK, s.r.o.**
Na Ryšavce 235
397 01 PísekIČO : **46679405**

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	12 %	0,00
DPH	12 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	189 916,24
DPH	21 %	39 882,41
Cena celkem za stavbu		229 798,65

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 12 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
Objekt 01a	Oblast podpory 166	229 798,65		189 916,24	39 882,41
01a	SO 01A_166 Knižní fondy	229 798,65		189 916,24	39 882,41
Celkem za stavbu		229 798,65	0,00	189 916,24	39 882,41

ZL18 - VÍCEPRÁCE - BOURÁNÍ NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI PLOŠINY NA KNIHY

Zakázka: 1881 Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře

Misto 01a SO 01A_166 Knižní fondy

Objednatel: Město Tábor IČ: 00253014
Žižkovo nám. 2/2 DIČ: CZ00253014
39001 Tábor

Zhotovitel: UNIKO PÍSEK, s.r.o. IČ: 46679405
Na Ryšavce 235
397 01 Písek

Rozpis ceny			Celkem
HSV			186 311,24
PSV			3 605,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			189 916,24

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	189 916,24 CZK
Základní DPH	21 %	39 882,41 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 229 798,65 CZK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
4	Vodorovné konstrukce	HSV			36 792,89
61	Úpravy povrchů vnitřní SO01A	HSV			1 104,72
94_2	Lešení vnitřní SO01A	HSV			495,25
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			1 475,00
713	Izolace tepelné _Oblast 166	PSV			3 605,00
D96_1	Přesun a poplatky sutě SO 01-A – Oblast 166	HSV			146 443,38
Cena celkem					189 916,24

ZL18 - VÍCEPRÁCE - BOURÁNÍ NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI PLOŠINY NA KNIHY

S:	1881 Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře
O:	SO 01A_166 Knižní fondy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				36 792,89
70	417351111R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení	m	3,000	532,00	1 596,00
71	417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	3,000	142,00	426,00
75	411351101RT4	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení, systémové, včetně podepření, tl. stropu 24 cm	m2	14,000	840,00	11 760,00
		3*3+5		14,000		
76	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	14,000	162,00	2 268,00
78	631312711R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30	m3	2,790	4 756,50	13 270,64
		(3*3*0,25+5*0,09+0,15*0,2*3)		2,790		
79	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	2,790	455,50	1 270,85
80	631361721R00	Výztuž mazanin z oceli B500B (dříve BSt 500 S), 5 profilů na m2 R8-R10 volně	t	0,061	42 777,00	2 609,40
83	985331215	Dodatečné vlepvání betonářské výztuže D 16 mm do, chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	0,600	1 820,00	1 092,00
602	41735R	Vyvěšení spodní moniérky	m2	5,000	500,00	2 500,00
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní SO01A				1 104,72
103	602011174RT2	Omítka na stropu štuková vápenocementová tl. 3, mm ručně, s výztužnými vlákny	m2	5,000	217,00	1 085,00
104	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,031	636,00	19,72
Díl:	94_2	Lešení				495,25
176	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	5,000	99,05	495,25
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				1 475,00
603	919735122R00	Rezáni stávajícího betonového krytu, podkladu tl. 50-100 mm	m	10,000	147,50	1 475,00
Díl:	713	Izolace tepelné _Oblast 166				3 605,00
194	713121111R00	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé	m2	5,000	46,00	230,00
195	28375706R	Deska izolační EPS 200, stabilizovaná	m3	1,000	3 375,00	3 375,00
Díl:	D96_1	Přesun a poplatky sutě SO 01-A – Oblast 166				146 443,38
604	962052211R00	Bourání zdíva z železobetonového nadzákladového	m3	12,122	6 380,00	77 338,36
		Začátek provozního součtu				
		B07 3np strop: 3,685*3,655*0,3		4,041		
		B07 3np mezistrop: 3,685*3,655*0,6		8,081		
		Konec provozního součtu				
515	963051110R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. do 8 cm	m3	0,400	4 214,00	1 685,60
		5*0,08		0,4		
605	975053151R00	Víceřad.podchycení stropů do 3,5 m,nad 1500 kg/m2	m	9,000	852,00	7 668,00
532	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením, (B11)	t	30,050	835,00	25 091,75
		29,0928-0,00325+0,96		30,05		
533	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	30,05000	256,00	7 692,80
535	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	30,050	235,00	7 061,75
536	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	90,150	26,00	2 343,90
537	979081111RT2	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejnerem 4 t	t	30,050	164,40	4 940,22
538	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	240,400	15,00	3 606,00
541	R997013861_D	Poplatek za uložení stavebního odpadu na , skládce z prostého betonu + cihel Daich	T	30,050	300,00	9 015,00
Celkem						189 916,24

Změnový list č. 19:

Název akce: Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře, Jiráskova 1775

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor

Zhotovitel: UNIKO PÍSEK, s.r.o., Na Ryšavce 235, 397 01 Písek

Číslo SOD objednatele / zhotovitele

Projektant: TA3 Projekt s.r.o., Vaničkova 167/11, 391 01 Sezimovo Ústí

Stavební objekt/část stavby: 01E Oblast podpory 166 /Knižní fondy SO01 Elektroinstalace

Technický popis změny stavby:

V průběhu realizace hromosvodu bylo zjištěno, že stávající rozvody hromosvodu jsou z technického hlediska nevyhovující a nelze je využít. Na základě zjištěného skutečného stavu byla dopracována nová PD hromosvodu, která řeší kompletní úpravu tras vedení a technické řešení systému ochrany před bleskem v souladu s platnými normami a požadavky stavby.

Dopad na cenu:	méněpráce:	- 2.440,00 Kč bez DPH
	vícepráce:	+198 432,00 Kč bez DPH
	ZL celkem: Zvýšení ceny o:	+195 992,00 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: viz. čl. IV dodatku č.2 smlouvy o dílo

Přílohy: Položkový rozpočet změny ZL19

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.
xxx. xxxxx xxxxxxxx,

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,): v.r.

Se změnou souhlasím.

TA3 Projekt s.r.o., Vaničkova 167/11, 391 01 Sezimovo Ústí

Dozor investora: (datum, razítko, podpis): v.r.

xxxxxxxx xxxxx

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. 3317/75/2026 ze dne 25.5.2026

Položkový rozpočet stavby nabídka zhotovitele

Datum: 01.08.2024

Stavba : **1881 Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře**Objednatel : **Město Tábor**
Žižkovo nám. 2/2
39001 TáborIČO : 253014
DIČ : CZ00253014Zhotovitel : **UNIKO PÍSEK, s.r.o.**
Na Ryšavce 235
397 01 Písek

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	12 %	0,00
DPH	12 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	-2 440,00
DPH	21 %	-512,40
Cena celkem za stavbu		-2 952,40

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 12 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
Objekt 01a	Oblast podpory 166	-2 952,40		-2 440,00	-512,40
01E	Knižní fondy SO01 Elektroinstalace	-2 952,40		-2 440,00	-512,40
Celkem za stavbu		-2 952,40	0,00	-2 440,00	-512,40

ZL19 - MĚNĚPRÁCE - Hromosvod

Zakázka: 1881_1aE Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře M21a

Misto 01E Knižní fondy SO01 Elektroinstalace

Objednatel: Město Tábor
Žižkovo nám. 2/2
39001 Tábor

IČ: 00253014
DIČ: CZ00253014

Zhotovitel: UNIKO PÍSEK, s.r.o.
Na Ryšavce 235
397 01 Písek

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-200,00
MON			-2 240,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-2 440,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-2 440,00 CZK
Základní DPH	21 %	-512,40 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -2 952,40 CZK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
749	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce	PSV			-200,00
21-M_1	Elektromontáže	M			-2 240,00
Cena celkem					-2 440,00

ZL19 - MĚNĚPRÁCE - Hromosvod

S:	1881_1aE Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře M21a
O:	Knižní fondy SO01 Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	749	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce				-200,00
87	741990041	Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny	kus	-4,000	50,00	-200,00
Díl:	21-M_1	Elektromontáže				-2 240,00
150	200031	Podpěra vedení hromosvodu na fasádě-set (PVC, podpěra 55mm FID hmoždinka 90mm, vrut 6/80mm)	ks	-56,000	40,00	-2 240,00

Celkem						-2 440,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------

ZL19 - VÍCEPRÁCE - Hromosvod

Zakázka: 1881_1aE Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře M21a

Misto 01E Knižní fondy SO01 Elektroinstalace

Objednatel: Město Tábor
Žižkovo nám. 2/2
39001 Tábor

IČ: 00253014
DIČ: CZ00253014

Zhotovitel: UNIKO PÍSEK s.r.o.
Na Ryšavce 235
397 01 Písek

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			685,00
MON			185 747,00
Vedlejší náklady			12 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			198 432,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	198 432,00 CZK
Základní DPH	21 %	41 670,72 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 240 102,72 CZK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
741	Elektroinstalace - silnoproud	PSV			385,00
749	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce	PSV			300,00
21-M_1	Elektromontáže	M			148 451,90
46-M	Zemní práce při extr. mont. pracích	M			37 295,10
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	VRN			11 000,00
VRN3	Zařízení staveniště	VRN			1 000,00
Cena celkem					198 432,00

ZL19 - VÍCEPRÁCE - Hromosvod

S:	1881_1aE Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře M21a
O:	Knižní fondy SO01 Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	741	Elektroinstalace - silnoproud				385,00
87	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč	kus	1,000	385,00	385,00
Díl:	749	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce				300,00
88	4321001	Bezpečnostní tabulka - Za bouřky dodržujte odstup, 3m od svodu Plast 2 mm A5 - 200x150 mm	ks	5,000	60,00	300,00
Díl:	21-M_1	Elektromontáže				148 451,90
146	210220002	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm	m	5,000	50,00	250,00
147	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	3,200	50,00	160,00
148	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s, podpěrami průměru do 10 mm	m	177,000	225,00	39 825,00
149	354410770	drát průměr 8 mm AlMgSi	kg	24,202	200,00	4 840,40
153	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	1,000	48,00	48,00
154	354354418751	SUB svorka univerzální bez středové destičky	ks	1,000	18,00	18,00
155	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	14,000	48,00	672,00
156	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	14,000	18,00	252,00
157	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	7,000	48,00	336,00
158	354418950	svorka přípojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	7,000	23,00	161,00
159	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	6,000	48,00	288,00
160	354418750	svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm	kus	6,000	40,00	240,00
161	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	5,000	48,00	240,00
162	354419250	svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn	kus	5,000	52,00	260,00
168	210220372.1	Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do, zdíva	kus	5,000	143,00	715,00
169	354418300	úhelník ochranný OU 1.7 na ochranu svodu 1,7 m	kus	5,000	270,00	1 350,00
170	354418360	držák ochranného úhelníku do zdíva DOU FeZn s, prodloužením-instalovat před fasádou	kus	10,000	46,00	460,00
171	210220401	Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení, svodů	kus	5,000	5,50	27,50
172	354421100	štítek plastový č. 31 - čísla svodů	kus	5,000	4,40	22,00
183	210220459	PV 11d - podpěra vedení pod tašky	ks	20,000	48,00	960,00
184	68500450	PODP.VEDENÍ PV 11d	ks	20,000	28,00	560,00
219	743621110	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10, mm s podpěrou	m	119,000	23,00	2 737,00
220	10.046.510	Podpěra PV 21c plast základna kulatá nebo, systémový držák střechy-přivařené	KS	160,000	31,00	4 960,00
221	210280211	Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného	kus	1,000	6 570,00	6 570,00
222	PD	Přesun dodávek	%	1,000	5 500,00	5 500,00
223	PM	Přidružený materiál	%	0,500	44 000,00	22 000,00
224	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	0,500	44 000,00	22 000,00
225	ZV	Zednické výpomoci	%	1,000	33 000,00	33 000,00
Díl:	46-M	Zemní práce při extr. mont. pracích				37 295,10
226	460010025	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí, svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm	km	0,060	2 270,00	136,20
227	460150153	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m	53,000	557,00	29 521,00

228	460551111	Rozprostření a urovnání ornice při elektromotážích ručně tl vrstvy do 20 cm	m2	11,000	267,00	2 937,00
229	460560153	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3	m	53,000	69,00	3 657,00
230	460581121	Zatrávnění včetně zalití vodou na rovině	m2	11,000	19,40	213,40
231	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	11,000	75,50	830,50
Díl:	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				12 000,00
Díl:	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				11 000,00
232	741810002	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	11 000,00	11 000,00
Díl:	VRN3	Zařízení staveniště				1 000,00
233	741810002	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
Celkem						198 432,00

Změnový list č. 20:

Název akce: Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře, Jiráskova 1775

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor

Zhotovitel: UNIKO PÍSEK, s.r.o., Na Ryšavce 235, 397 01 Písek

Číslo SOD objednatele / zhotovitele

Projektant: TA3 Projekt s.r.o., Vaničkova 167/11, 391 01 Sezimovo Ústí

Stavební objekt/část stavby: 01 E Oblast podpory 166 /Knižní fondy SO01 Elektroinstalace

Technický popis změny stavby:

Na základě nově zjištěných skutečností v průběhu realizace stavby vznikla potřeba doplnění zabezpečovacího systému EZS v nezbytném rozsahu a to z důvodu zajištění požadované úrovně bezpečnosti a ochrany celého objektu.

Dopad na cenu:	méněpráce:	-	0,00 Kč bez DPH
	vícepráce:		+239.627,00 Kč bez DPH
	ZL celkem: Zvýšení ceny o:		+239.627,00 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: viz. čl. IV dodatku č.2 smlouvy o dílo

Přílohy: Položkový rozpočet změny ZL20

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.
xxx. xxxxx xxxxxxxx,

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,): v.r.
Se změnou souhlasím.
TA3 Projekt s.r.o., Vaničkova 167/11, 391 01 Sezimovo Ústí

Dozor investora: (datum, razítko, podpis): v.r.
xxxxxxxx xxxxx

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. 3317/75/2026 ze dne 25.5.2026

Položkový rozpočet stavby nabídka zhotovitele

Datum: 01.08.2024

Stavba : **1881 Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře**Objednatel : **Město Tábor**
Žižkovo nám. 2/2
39001 TáborIČO : 253014
DIČ : CZ00253014Zhotovitel : **UNIKO PÍSEK, s.r.o.**
Na Ryšavce 235
397 01 Písek

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	12 %	0,00
DPH	12 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	239 627,00
DPH	21 %	50 321,67
Cena celkem za stavbu		289 948,67

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 12 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
Objekt 01a	Oblast podpory 166	289 948,67		239 627,00	50 321,67
01F	Knižní fondy SO01 Elektronický zabezpečovací systém	289 948,67		239 627,00	50 321,67
Celkem za stavbu		289 948,67	0,00	239 627,00	50 321,67

ZL 20 - VÍCEPRÁCE - ELEKTRONICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM

Zakázka: 1881_1aF Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře

Misto 01F Knižní fondy SO01 Elektronický zabezpečovací systém

Objednatel: Město Tábor IČ: 00253014
Žižkovo nám. 2/2 DIČ: CZ00253014
39001 Tábor

Zhotovitel: UNIKO PÍSEK, s.r.o.
Na Ryšavce 235
397 01 Písek

Rozpis ceny			Celkem
HSV			239 627,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			239 627,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	239 627,00 CZK
Základní DPH	21 %	50 321,67 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 289 948,67 CZK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
22-M_1	Elektronický zabezpečovací systém	M			239 627,00
Cena celkem					239 627,00

ZL 20 - VÍCEPRÁCE - ELEKTRONICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM

S:	1881_1aF Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře
O:	Knižní fondy SO01 Elektronický zabezpečovací systém

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	22-M_1	Elektronický zabezpečovací systém				239 627,00
1	EZS1	Ústředna s GSM modulem, naprogramování, oživení, zaškolení obsluhy	kus	1,000	23 759,00	23 759,00
2	EZS2	Modul komunikátoru	kus	1,000	1 978,00	1 978,00
3	EZS3	Klávesnice pro EZS	kus	4,000	4 130,00	16 520,00
4	EZS4	Záložní akumulátor	kus	1,000	2 030,00	2 030,00
5	EZS5	Požární čidlo	kus	15,000	2 510,00	37 650,00
6	EZS6	Pohybové čidlo duální	kus	21,000	3 530,00	74 130,00
7	EZS7	Pohybové čidlo bezdrátové	kus	1,000	3 790,00	3 790,00
8	EZS8	Trubka elektroinstalační ohebná	m	450,000	59,80	26 910,00
9	EZS9	Kabel UTP cat5	m	720,000	38,00	27 360,00
10	EZS10	Drobný montážní a spojovací materiál	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
11	EZS11	Stavební přípomoc - vysekání a začištění drážek a rozvodů	kus	1,000	22 500,00	22 500,00

Celkem**239 627,00**

Změnový list č. 21:

Název akce: Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře, Jiráskova 1775

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor

Zhotovitel: UNIKO PÍSEK, s.r.o., Na Ryšavce 235, 397 01 Písek

Číslo SOD objednatele / zhotovitele

Projektant: TA3 Projekt s.r.o., Vaníčková 167/11, 391 01 Sezimovo Ústí

Stavební objekt/část stavby:

01 b Oblast podpory 044 / SO01B_oblast 044 zvýšení energetické účinnosti

01a Oblast podpory 166 / SO 01A_166 Knižní fondy

Technický popis změny stavby:

Během realizace zateplení střech bylo na základě upřesnění technologického řešení rozhodnuto o provedení foukané tepelné izolace na části střešních konstrukcí. Důvodem bylo zajištění lepší kompaktnosti a souvislosti izolační vrstvy zejména v konstrukčních detailech a obtížně přístupných místech.

V průběhu realizace stavebních prací bylo v místě hlavního elektro rozvaděče ve 2. NP zjištěno, že stávající konstrukci tvoří pouze dvojice příček, které nevyhovují z hlediska požadované statické tuhosti a bezpečného přenesení zatížení od stropního průvlaku. Na základě zjištěného skutečného stavu bylo nutné provést doplnění zdiva z plných cihel pro vytvoření podpory průvlaku a řádného bočního provázání zdí.

Dopad na cenu:	méněpráce:	- 133.301,34 Kč bez DPH
	vícepráce:	+162 212,30 Kč bez DPH
	ZL celkem: Zvýšení ceny o:	+ 28 910,96 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: viz. čl. IV dodatku č.2 smlouvy o dílo

Přílohy: Položkový rozpočet změny ZL21

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.
xxx. xxxxx xxxxxxxx,

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,): v.r.
Se změnou souhlasím.
TA3 Projekt s.r.o., Vaníčková 167/11, 391 01 Sezimovo Ústí

Dozor investora: (datum, razítko, podpis): v.r.
xxxxxxxx xxxxx

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. 3317/75/2026 ze dne 25.5.2026

ZL 21 - MĚNĚPRÁCE - ZMĚNA ČÁSTI IZOLACE NA FOUKANOU

Datum:

Stavba : **1881 Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře**Objednatel : **Město Tábor**
Žižkovo nám. 2/2
39001 TáborIČO : 253014
DIČ : CZ00253014Zhotovitel : **UNIKO PÍSEK, s.r.o.**
Na Ryšavce 235
397 01 Písek

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	12 %	0,00
DPH	12 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	-133 301,34
DPH	21 %	-27 993,28
Cena celkem za stavbu		-161 294,62

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 12 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
Objekt 01b Oblast podpory 044	-161 294,62		-133 301,34	-27 993,28
01B SO01B_oblast 044 zvýšení energetické účinn	-161 294,62		-133 301,34	-27 993,28
Celkem za stavbu	-161 294,62	0,00	-133 301,34	-27 993,28

ZL 21 - MĚNĚPRÁCE - ZMĚNA ČÁSTI IZOLACE NA FOUKANOU

Zakázka: 1881 Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře

Misto 01B SO01B_oblast 044 zvýšení energetické účinn

Objednatel: Město Tábor IČ: 00253014

Žižkovo nám. 2/2 DIČ: CZ00253014
39001 Tábor

Zhotovitel: UNIKO PÍSEK, s.r.o.

Na Ryšavce 235
397 01 Písek

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-133 301,34
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-133 301,34

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	133 301,34 CZK
Základní DPH	21 %	27 993,28 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 161 294,62 CZK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
713_1	Izolace tepelné skladba_oblast 044	PSV			-133 301,34
Cena celkem					-133 301,34

ZL 21 - MĚNĚPRÁCE - ZMĚNA ČÁSTI IZOLACE NA FOUKANOU

S:	1881 Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře
O:	SO01B_oblast 044 zvýšení energetické účinn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	713_1	Izolace tepelné skladba _Oblast 044				-133 301,34
109	713111111RT2	Montáž tepelné izolace stropů vrchem kladené, volně, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci B5N:-81,8	m2	-81,80000	103,50	-8 466,30
110	63151414.AR	Deska z minerální plsti tl. 200 mm, , A=0,035 W/m2.K Začátek provozního součtu B5N:-81,8*2*1,05/1,44 Konec provozního součtu -120*1,44	m2	-172,80000	445,50	-76 982,40
113	7131111130RT2	Montáž tepelné izolace vložená mezi trámy, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci Začátek provozního součtu B2Na:-72,6 Konec provozního součtu -72,6	m2	-72,60000	190,80	-13 852,08
115	63151414.AR	Deska z minerální plsti tl. 200 mm, , A=0,035 W/m2.K Začátek provozního součtu Na celé balení 1,44: B2Na::-72,6*1,05/1,44 Konec provozního součtu -53*1,44	m2	-76,32000	445,50	-34 000,56

Celkem	-133 301,34
---------------	--------------------

ZL 21 - VÍCEPRÁCE - ZMĚNA ČÁSTI IZOLACE NA FOUKANOU

Datum:

Stavba : **1881 Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře**Objednatel : **Město Tábor**
Žižkovo nám. 2/2
39001 TáborIČO : 253014
DIČ : CZ00253014Zhotovitel : **UNIKO PÍSEK, s.r.o.**
Na Ryšavce 235
397 01 Písek

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	12 %	0,00
DPH	12 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	126 921,60
DPH	21 %	26 653,54
Cena celkem za stavbu		153 575,14

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 12 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
Objekt 01b Oblast podpory 044	153 575,14		126 921,60	26 653,54
01B SO01B_oblast 044 zvýšení energetické účinn	153 575,14		126 921,60	26 653,54
Celkem za stavbu	153 575,14	0,00	126 921,60	26 653,54

ZL 21 - VÍCEPRÁCE - ZMĚNA ČÁSTI IZOLACE NA FOUKANOU

Zakázka: 1881 Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře

Misto 01B SO01B_oblast 044 zvýšení energetické účinn

Objednatel: Město Tábor
Žižkovo nám. 2/2
39001 Tábor

IČ: 00253014
DIČ: CZ00253014

Zhotovitel: UNIKO PÍSEK, s.r.o.
Na Ryšavce 235
397 01 Písek

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			126 921,60
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			126 921,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	126 921,60 CZK
Základní DPH	21 %	26 653,54 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 153 575,14 CZK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
713_1	Izolace tepelné skladba_oblast 044	PSV			122 956,70
762	Konstrukce tesařské SO 01B	PSV			3 964,90
Cena celkem					126 921,60

ZL 21 - VÍCEPRÁCE - ZMĚNA ČÁSTI IZOLACE NA FOUKANOU

S:	1881 Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře
O:	SO01B_oblast 044 zvýšení energetické účinn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	713_1	Izolace tepelné skladba_Oblast 044				122 956,70
	713111130RT1	Montáž tepelné izolace vložená mezi trámy, 1 vrstva - materiál ve specifikaci Začátek provozního součtu B2Na:72,6 Konec provozního součtu 72,6	m2	72,60000 72,60000 72,60000	148,50	10 781,10
	713182231RT1	Izolace foukaná do střešních konstrukcí, celulózová Začátek provozního součtu B5N:81,8*0,44 B2Na:72,6*0,24 Konec provozního součtu 114*1,44	m3	50,41600 35,99200 14,42400 50,41600	2 225,00	112 175,60
Díl:	762	Konstrukce tesařské S01 B				3 964,90
130	762341220R00	Montáž bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním, (včetně samořezných šroubů do ocel.nosičů) B5N:(8,5+6,14)*0,625	m2	9,15000 9,15000	163,00	1 491,45
132	60725014R	Deska dřevoštěpková OSB 3, nebroušená tl. 18 mm	m2	9,60750	257,45	2 473,45

Celkem	126 921,60
---------------	-------------------

ZL21 - VÍCEPRÁCE - VYBOURÁNÍ OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ

Datum:

Stavba : **1881 Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře**Objednatel : **Město Tábor**
Žižkovo nám. 2/2
39001 TáborIČO : 253014
DIČ : CZ00253014Zhotovitel : **UNIKO PÍSEK, s.r.o.**
Na Ryšavce 235
397 01 PísekIČO : **46679405**
DIČ : **CZ46679405**

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	12 %	0,00
DPH	12 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	35 290,70
DPH	21 %	7 411,05
Cena celkem za stavbu		42 701,75

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 12 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
Objekt 01a	Oblast podpory 166	42 701,75		35 290,70	7 411,05
01a	SO 01A_166 Knižní fondy	42 701,75		35 290,70	7 411,05
Celkem za stavbu		42 701,75	0,00	35 290,70	7 411,05

ZL21 - VÍCEPRÁCE - VYBOURÁNÍ OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ

Zakázka: 1881 Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře

Misto 01a SO 01A_166 Knižní fondy

Objednatel: Město Tábor IČ: 00253014
Žižkovo nám. 2/2 DIČ: CZ00253014
39001 Tábor

Zhotovitel: UNIKO PÍSEK, s.r.o.
Na Ryšavce 235
397 01 Písek

Rozpis ceny			Celkem
HSV			35 290,70
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			35 290,70

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	35 290,70 CZK
Základní DPH	21 %	7 411,05 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 42 701,75 CZK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce uliční trakt SO01A	HSV			8 740,64
61	Úpravy povrchů vnitřní SO01A	HSV			10 152,00
D96_1	Přesun a poplatky sutě SO 01-A – Oblast 166	HSV			16 398,06
Cena celkem					35 290,70

ZL21 - VÍCEPRÁCE - Podezdívka průvlastu u elektro rozvaděče

S:	1881 Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře
O:	SO 01A_166 Knižní fondy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce uliční trakt SO01A				8 740,64
36	311231114RY1	Zdivo nosné cihelné z cihel pálených 290 mm P15 na maltu vápenocementovou 2,5 MPa, na SMS 5 MPa 1.NP : 2*0,3*0,15*2*4 2.NP : 2*0,3*0,15*2 5.NP : 2*0,3*0,15*2	m3	1,080	7 093,00	7 660,44
45	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,698	636,30	1 080,20
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní SO01A				10 152,00
	612421637R00	Omítka vnitřní stěn vápenocementová štuková 2.NP: 0,6*2*2*6	m2	14,400	705,00	10 152,00
Díl:	D96_1	Přesun a poplatky sutě SO 01-A – Oblast 166				16 398,06
507	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm, (B05) 0,15*2*6	m2	1,800	166,60	299,88
	973031845R00	Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 45 cm, MC 2*2*6	m	24,000	447,50	10 740,00
529	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl.. do 2 m2, (B04) 1.NP : 4*2 2.NP : 1*2 5.NP : 1*2	m2	12,000	395,70	4 748,40
533	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,495	256,00	126,78
535	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,495	235,00	116,38
537	979081111RT2	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejnerem 4 t	t	0,495	164,40	81,42
538	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,082*8	t	0,656	15,00	9,84
539	R997013871URS	Poplatek za uložení stavebního odpadu, směsného stavebního a demoličního kod 17 09 04	t	0,495	556,00	275,36

Celkem

35 290,70

Změnový list č. 22:

Název akce: Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře, Jiráskova 1775

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor

Zhotovitel: UNIKO PÍSEK, s.r.o., Na Ryšavce 235, 397 01 Písek

Číslo SOD objednatele / zhotovitele

Projektant: TA3 Projekt s.r.o., Vaníčková 167/11, 391 01 Sezimovo Ústí

Stavební objekt/část stavby:

02 s SO 02 Hvězdárna Celkem / SO 02 Hvězdárna

01a Oblast podpory 166 / SO 01A_166 Knižní fondy

Technický popis změny stavby:

Z důvodu dobrého technického stavu bylo rozhodnuto o ponechání stávajících plastových dveří a žárově zinkovaného zábradlí na střešní terase hvězdárny.

Bylo rozhodnuto o úpravě kování hlavních vstupních hliníkových dveří z důvodu zajištění požadované požární bezpečnosti a pro lepší ovládání zdravotně postižených osob.

Dopad na cenu:	méněpráce:	- 38.659,90 Kč bez DPH
	vícepráce:	+18 317,20 Kč bez DPH
	ZL celkem: Snížení ceny o:	- 20 342,70 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: viz. čl. IV dodatku č.2 smlouvy o dílo

Přílohy: Položkový rozpočet změny ZL22,

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.

xxx. xxxxx xxxxxxxx,

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,): v.r.

Se změnou souhlasím.

TA3 Projekt s.r.o., Vaníčková 167/11, 391 01 Sezimovo Ústí

Dozor investora: (datum, razítko, podpis): v.r.

xxxxxxxx xxxxx

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. 3317/75/2026 ze dne 25.5.2026

ZL 22 - MĚNĚPRÁCE - VYPUŠTĚNÍ DVEŘÍ NA TERASU

Datum:

Stavba : **1881 Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře**Objednatel : **Město Tábor**
Žižkovo nám. 2/2
39001 TáborIČO : 253014
DIČ : CZ00253014Zhotovitel : **UNIKO PÍSEK, s.r.o.**
Na Ryšavce 235
397 01 Písek

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	12 %	0,00
DPH	12 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	-38 659,90
DPH	21 %	-8 118,58
Cena celkem za stavbu		-46 778,48

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 12 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
Objekt 02	SO 02 Hvězdárna Celkem	-46 778,48		-38 659,90	-8 118,58
02s	SO 02 Hvězdárna	-46 778,48		-38 659,90	-8 118,58
Celkem za stavbu		-46 778,48	0,00	-38 659,90	-8 118,58

ZL 22 - MĚNĚPRÁCE - VYPUŠTĚNÍ DVEŘÍ NA TERASU

Zakázka: 1881 Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře

Misto 02s SO 02 Hvězdárna

Objednatel: Město Tábor
Žižkovo nám. 2/2
39001 Tábor

IČ: 00253014
DIČ: CZ00253014

Zhotovitel: UNIKO PÍSEK, s.r.o.
Na Ryšavce 235
397 01 Písek

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-24 659,90
PSV			-14 000,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-38 659,90

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-38 659,90 CZK
Základní DPH	21 %	-8 118,58 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -46 778,48 CZK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
64_6	Výplně otvorů SO 02 Hvězdárna	HSV			-24 659,90
7672	Konstrukce zámečnické SO 02 Hvězdárna	PSV			-14 000,00
Cena celkem					-38 659,90

ZL 22 - MĚNĚPRÁCE - VYPUŠTĚNÍ DVEŘÍ NA TERASU

S:	1881 Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře
O:	SO 02 Hvězdárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	64_6	Výplně otvorů SO 02 Hvězdárna				-24 659,90
22	D33	Dveře 700x1900, provedení podle tabulky	kus	1,00000	24 500,00	-24 500,00
23	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením	t	0,06000	2 665,00	-159,90
24	Poznámka	Cena včetně dodávky,montáže, dopravy			0,00	
Díl:	7672	Konstrukce zámečnické SO 02 Hvězdárna				-14 000,00
112	Z12a	Zábradlí terasy hvězdárny, v. 1100 mm nad terasou viz popis v tabulce	kpl	1,00000	8 000,00	-8 000,00
113	Z12b	Zábradlí terasy hvězdárny, v. 1100 mm nad terasou viz popis v tabulce	kpl	1,00000	6 000,00	-6 000,00
Celkem						-38 659,90

ZL22 - VÍCEPRÁCE - ÚPRAVA KOVÁNÍ AL DVEŘÍ

Zakázka:	1881 Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře		
Misto	01a	SO 01A_166 Knižní fondy	
Objednatel:	Město Tábor Žižkovo nám. 2/2 39001 Tábor	IČ: 00253014 DIČ: CZ00253014	
Zhotovitel:	UNIKO PÍSEK, s.r.o. Na Ryšavce 235 397 01 Písek		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			18 317,20
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			18 317,20
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		18 317,20 CZK
Základní DPH	21 %		3 846,61 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			22 163,81 CZK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
767	Konstrukce zámečnické - statika	PSV			18 317,20
Cena celkem					18 317,20

ZL22 - VÍCEPRÁCE - ÚPRAVA KOVÁNÍ AL DVEŘÍ

S:	1881 Stavební úpravy Městské knihovny v Táboře
O:	SO 01A_166 Knižní fondy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	64_5	Výplně otvorů dveře a zárubně SO01A				18 317,20
1	D27	Úprava kování AL dveří D03 a D04	kus	2,000	9 158,60	18 317,20

Celkem	18 317,20
---------------	------------------