

Změnový list pro změny dle § 222, odst. (5) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: LIBEŇSKÝ MOST, Konsolidace, č. akce 999984/6, X-656 Oblouky – Zhotovitel	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: X656/02	Číslo ZBV: 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): X656 – U Loděnice (Libeňský most), P7		

Strany smlouvy o dílo 3/25/7100/020 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 29.12.2025
Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Zhotovitel: Stavební firma HOBST a.s., Soběšínská 2702, 190 16 Praha 9

Přílohy změnového listu:

1. Předložení a odsouhlasení návrhu Změny
2. Rozpis položek a cen Změny
3. Přehled změn stavby
4. Soupis prací SO po všech změnách
5. Zápis ze 4.KD
6. Fotodokumentace
7. Dopis TSK – posun termínu-7-26-4271

Dodavatel

Stavební firma HOBST a.s.
Soběšínská 2702
190 16 Praha 9
IČ 48033251
DIČ CZ48033251

Příjemce

TSK hl. m. Prahy, a.s.
Veletržní 1623/24
170 00 Praha 7
IČ 03447286
DIČ CZ03447286

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Skutečnosti vedoucí ke změně:

Zkušební bloky

Dle Dílčí smlouvy měl Zhotovitel provést jeden zkušební blok o objemu 4,57 m³. Po jeho realizaci byl zjištěn nevyhovující povrch betonu na negativně ukloněných plochách, spočívající zejména ve výskytu značného množství vzduchových bublin, což neodpovídá požadavkům na kvalitu pohledového betonu. Na základě pokynu zástupce Objednatele bylo nezbytné provést doplňující zkoušky technologie betonáže, a to realizací dalších dvou zkušebních bloků o rozměrech 2,0 × 1,2 × 0,7 m.

Tyto bloky byly provedeny za účelem:

- ověření účinnosti použití odvětrávací fólie na šikmých plochách,
- ověření vhodnosti technologie betonáže s využitím příložených vibrátorů.

Současně je nezbytné provést demolici všech zkušebních bloků (původní blok z SoD a 2 nově požadované), které sloužily výhradně k ověření technologického postupu a nejsou určeny k trvalému zabudování do díla.

Výše uvedené činnosti nebyly zahrnuty v původním rozsahu Díla dle Dílčí smlouvy a byly provedeny na základě dodatečného požadavku Objednatele.

viz příloha č.5 Zápis ze 4.KD

Z důvodu objektivních příčin (nepříznivé meteorologické podmínky, požadavek Objednatele na doplnění vzorků zkušební betonáže nad rámec předpokladu) je zástupcem Objednatele prodloužen termín plnění dle odst. 2.3 Dílčí smlouvy č. 3/25/7100/020 do 04/2026 včetně

viz příloha č.7 Dopis TSK – posun termínu-7-26-4271

Změna má vliv na množství pol. dle SoD č.: 401

Změna vyvolá novou pol. s JC dle ceníku Rámcové dohody 2025 č.: 955

Lze konstatovat, že změna spočívající v dodatečných stavebních pracích je nezbytná a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických nebo technických důvodů a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Zákonná podmínka nezbytnosti podle § 222 odst. 5 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 0,00Kč	+ 130 898,77 Kč	+ 130 898,77 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený
v rámci organizační struktury jméno
k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec

Ředitelka úseku strategických projektů jméno
TSK hl. m. Prahy

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS,
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnov
závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné os


Objednatel:
TSK hl. m. Prahy jméno
Předseda představenstva

Zhotovitel:
Stavební firma HOBST a.s. Jméno
Předseda představenstva


PŘEDLOŽENÍ A ODSOUHLASENÍ NÁVRHU ZMĚNY

<i>Název a evidenční číslo stavby:</i> LIBEŇSKÝ MOST, Konsolidace, č. akce 999984/6, X-656 Oblouky – Zhotovitel		<i>Stavební část:</i> Hlavní / 205
<i>Identifikátor Smlouvy o Dílo:</i> Dílčí smlouva č. 3/25/7100/020 ze dne 29. 12. 2025 (PID: TSKAX003AX1D)		
<i>Objednatel:</i> TSK hl. m. Prahy, a.s. Veletržní 1623/24 170 00 Praha 7 IČO: 03447286 IDDS: mivq4t3	<i>Zhotovitel:</i> Stavební firma HOBST a.s. Soběšínská 2702 190 19 Praha 9 IČO: 48033251 IDDS: kajgfs5	
<i>Označení Změny / Okolnost:</i> <p style="text-align: center;">ZBV2 – ZKUŠEBNÍ BLOKY</p>		
<i>Předcházející korespondence:</i> Záznamy z KD		
<i>Iniciátor změny:</i> Objednatel		
<i>Popis navrhovaných prací:</i> <p>Zkušební bloky</p> <p>Dle Dílčí smlouvy měl Zhotovitel provést jeden zkušební blok o objemu 4,57 m³. Po jeho realizaci byl zjištěn nevyhovující povrch betonu na negativně ukloněných plochách, spočívající zejména ve výskytu značného množství vzduchových bublin, což neodpovídá požadavkům na kvalitu pohledového betonu. Na základě pokynu zástupce Objednatele bylo nezbytné provést doplňující zkoušky technologie betonáže, a to realizací dalších dvou zkušebních bloků o rozměrech 2,0 × 1,2 × 0,7 m. Z důvodu nevyhovujícího stavu povrchu bylo provedeno odložení betonáže NK do doby určení vhodného technologického postupu</p> <p>Tyto bloky byly provedeny za účelem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ověření účinnosti použití odvzdušňovací fólie na šikmých plochách, - ověření vhodnosti technologie betonáže s využitím příložných vibrátorů. - <p>Současně je nezbytné provést demolici všech zkušebních bloků, které sloužily výhradně k ověření technologického postupu a nejsou určeny k trvalému zabudování do díla. Výše uvedené činnosti nebyly zahrnuty v původním rozsahu Díla dle Dílčí smlouvy a byly provedeny na základě dodatečného požadavku Objednatele.</p> <p><i>Kvalifikovaný odhad Zhotovitele dopadu Změny na cenu Stavby:</i></p>		
		<i>Údaje v Kč bez DPH</i>
Odhad ceny vypuštěných prací	Odhad ceny dodatečných prací	Saldo
0,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč
<i>Kvalifikovaný odhad Zhotovitele časového dopadu Změny:</i> 30 dní		


L. Poupis
















Stavební firma
HOBST



Držitel CERTIFIKACE č. 383/2001 dle ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14 001



FOTODOKUMENTACE

**LIBEŇSKÝ MOST, Konsolidace, č. akce 999984/6,
X-656 Oblouky – Zhotovitel**

Datum vyhotovení: 19.03.2026
Vyhotožil: Ing. Michal Maryško



Foto 01 – doplňkový zkušební blok – výztuž



Foto 02 – doplňkový zkušební blok



Foto 03 – doplňkový zkušební blok

