

Skatepark Chlumeck - Změnový list č. 1

Krycí list

Zhotovitel :		
Bonidee MNG s.r.o.	IČO :	6187366
Ostrovského 1190/17	DIČ :	CZ06187366
15000 Praha - Smichov	Bankovní spojení :	
	č. ú.	
Objednatel:		
Město Chlumeck	IČO :	00391387
Muchova 267	DIČ :	CZ00391387
403 39 Chlumeck		
Stavební objekt		Cena dodatku
SO - 01 - A01	Altán	27 673,97 Kč
SO - 01 - A03	Překážky a plochy	246 594,83 Kč
SO - 01 - A04	Sanace a bourání	- 194 333,44 Kč
SO - 02	Krajinářské úpravy	- 241 088,97 Kč
SO - 03	Bilance srážkových vod	- 1 002 227,35 Kč
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	208 144,40 Kč
SO-04	Sanace podloží	798 598,50 Kč
Celková hodnota Změnového listu		- 156 638,06 Kč

Agregované hodnoty	Cena dodatku
Součet hodnot Víceprací	1 281 011,70 Kč
Součet hodnot Méněprací	- 1 437 649,76 Kč
Celková hodnota Změnového listu	- 156 638,06 Kč

Za zhotovitele

Šimáček Jaroslav
Jednatel



Za Objednatele

Petr Dlouhý
TDI



Skatepark Chlumeč - Změnový list č. 1

Odůvodnění

Zhotovitel :		
Bonidee MNG s.r.o.	IČO :	6187366
Ostrovského 1190/17	DIČ :	CZ06187366
15000 Praha - Smichov	Bankovní spojení :	
	č. ú.	
Objednatel:		
Město Chlumec	IČO :	00391387
Muchova 267	DIČ :	CZ00391387
403 39 Chlumec		
SO - 01 - A01	Altán	27 673,97 Kč
Architekti požadují zinkování konstrukce, což je bezesporu lepší varianta. Z původního rozpočtu byla tedy odečtena původně naceněná povrchová úprava a naopak přičtena cena za Žárový zinek a zvýšenou logistiku s tím spojenou.		
SO - 01 - A03	Překážky a plochy	246 594,83 Kč
Navýšení ceny překážek je téměř výhradně způsobené chybou rozpočtáře, který ve výměrách uvažoval půdorysný průmět zborcených ploch. Tato chyba byla napravena na základě 3D modelu. Dále uvažoval chybně výšku překážek tzv. beden. Podrobný rozpad s vysvětlením je v SO-01 A03		
SO - 01 - A04	Sanace a bourání	- 194 333,44 Kč
Sanace Vápenocementovou prosívkou tak, jak je definovaná v projektu není technologicky možná. Veškeré položky spojené s touto sanací byly z rozpočtu odečteny		
SO - 02	Krajinářské úpravy	- 241 088,97 Kč
Vzhledem k potřebě nalezení úspor byl významně zredukovaný systém odvodnění. Celý systém odvodnění byl předimenzován a zredukován na 1/5 původního. Spolu s krajinářskými úpravami bylo spojeno právě s těmito průlehy. Tyto pak byly z rozpočtu odečteny.		
SO - 03	Bilance srážkových vod	- 1 002 227,35 Kč
Vzhledem k potřebě nalezení úspor byl významně zredukovaný systém odvodnění. Celý systém odvodnění byl předimenzován a zredukován na 1/5 původního.		
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	208 144,40 Kč
Náklady spojené s nutností předělat projekt. Dále jsou zde zahrnuty zkoušky podloží a náklady na ochranu cyklostezky		
SO-04	Sanace podloží	798 598,50 Kč
Náklady spojené se stabilizací podloží. Složení sanační vrstvy bylo zvoleno na základě testovacích polí.		

* URS kódy jsou pouze u položek, které nejsou v původní SOD

Pokud je uveden jako zdroj ceny text "Původní rozpočet", odpovídá SO i poř. č. původnímu rozpočtu

Pokud je zdroj ceny původní rozpočet avšak jiné SO, je vždy uvedeno SO i poř.č jako zdroj ceny