

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO ze dne 25. 02. 2026

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
příspěvková organizace:

Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlišského 2474

sídlo: Bydlišského 2474, 390 02, Tábor

IČO: 75050099, DIČ: CZ75050099

číslo účtu: 14530301 / 0100

jednající prostřednictvím: Mgr. Radek Cícha, ředitel školy

na straně jedné jakožto objednatel (dále jen „objednatel“)

a

společnost: Kantora s.r.o.

sídlo: Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 21972320

DIČ: CZ21972320

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 409225

číslo účtu: 2102972571/2010

bankovní spojení: Fio banka

jednající prostřednictvím: Volodymyr Kushnir, jednatel společnosti

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

„Nové šatny, zázemí pro rozhodčí, maséry a hygienické zázemí venkovního hřiště v objektu SO-16 v areálu SSJS Tábor – II“

Důvodem pro uzavření dodatku č. 1 této smlouvy je:

Časový posun způsobený zejména procesem schvalování výrobků a materiálů, který se protáhl a měl přímý dopad na harmonogram realizace:

- dveře na patro (osazované v 1. NP a 2. NP) byly odsouhlaseny 29. 4., přičemž tyto dveře mají nejdelsí dodací lhůtu – jejich dodání včetně montáže se předpokládá 25.7.2026.....;
- vstupní dveře (1 ks) byly odsouhlaseny 7. 5., dodání se předpokládá 23. 7.

Vzhledem k tomu, že odsouhlasení těchto klíčových prvků proběhlo později, a s ohledem na dodací lhůty výrobců, není objektivně možné dílo dokončit v původním termínu. Tyto dveře přitom představují finální stavební prvky celé akce.

Aktualizovaný harmonogram prací, ze kterého je patrné, že přibližně 90 % veškerých prací bude dokončeno do konce června 2026. Poté bude stavba již prakticky pouze čekat na dodání a montáž dveří; maximálně může zůstat drobná kompletace v interiéru, avšak všechny stavební práce budou dokončeny.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Smluvní strany dále dohodly, že se termín dokončení díla z výše uvedených důvodů posouvá na datum 27. 7. 2026.

Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Přílohou této smlouvy je:

Příloha č. 1: Emailová žádost o prodloužení termínu dokončení díla

Příloha č. 2: Aktualizovaný harmonogram, který reaguje na průběh schvalování materiálů a výrobků ze strany objednatele

Dne: 26. 5. 2026

Kantor s.r.o.

Václavské nám. 808/66
110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 21972320, DIČ: CZ21972320

Za zhotovitele:


Volodymyr Kushnir, jednatel společnosti

Dne 26. 5. 2026



Za objednatele:

Mgr. Radek Cícha, ředitel školy



Střední škola obchodu, služeb
a řemesel a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky,
Tábor, Bydlinkého 2474
tel.: +420 393 033 111

e-mail: skola@ssjs-tabor.cz IČ: 75050099
web: www.ssjs-tabor.cz DIČ: CZ75050099