

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění na zhotovení

Dokumentace pro povolení stavby (povolení záměru), Projektová dokumentace pro provádění stavby a Dozor projektanta

Název zakázky: „Doplnění závor na přejezdu P1309 v km 4,447 na trati Březnice – Strakonice“; „Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1311 v km 6,195 na trati Březnice – Strakonice“; „Doplnění závor na přejezdu P1313 v km 7,009 na trati Březnice – Strakonice“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň, na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace,

Oblastní ředitelství Plzeň

Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-6686/2024

číslo jednací: č.j.: 96191/2026-SŽ-GŘ-O15

ISPROFOND/SUBISPROFIN Stavba 1) 3273514800 / 5213530098

Stavba 2) 3273514800 / 5213530105

Stavba 3) 3273514800 / 5213530100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:**TMS Projekt s.r.o.**

se sídlem: č. p. 106, 373 71 Dubičné

IČO: 48200891 DIČ: CZ48200891

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 2479

zastoupená Radkem Frieslem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: č. účtu: **XXX** vedený u **XXX**

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

TMS Projekt s.r.o., Wenzigova 79/8, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň

(dále jen „zhotovitel“)

číslo smlouvy: **A102924**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 26.11.2024 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Dokumentace pro povolení stavby (povolení záměru), Projektové dokumentace pro provádění stavby a Dozor projektanta staveb „**Doplnění závor na přejezdu P1309 v km 4,447 na trati Březnice – Strakonice**“; „**Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1311 v km 6,195 na trati Březnice – Strakonice**“; „**Doplnění závor na přejezdu P1313 v km 7,009 na trati Březnice – Strakonice**“ s účinností Smlouvy ke dni 27.11.2024, ve znění předchozích dodatků (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 8.4. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava lhůt k provedení Díla, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že termín plnění 3. dílčí etapy prací se posouvá na **15. 6. 2026**. Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je:

- **nezbytná aktualizace geodetické dokumentace – vydání exekučního příkazu k prodeji nemovitosti u vlastníka pozemku p. č. 737/17 v k. ú. Hudčice v průběhu plnění Smlouvy a jeho následné vyjmutí z geodetické dokumentace**

- **nedořešené majetkoprávní vypořádání – uzavření nezbytných smluv k pozemkům bylo ztíženo tím, že část vlastníků nereagovala na výzvy a návrhy v přiměřené době, případně reagovala se značným časovým odstupem.**

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle

rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

Dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že termín plnění 3. dílčí etapy prací se posouvá do **15. 6. 2026**

Ruší se stávající znění Přílohy č.5 Smlouvy a nahrazuje se novým textem ve znění tohoto Dodatku.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění

Za Objednatele:

Podepsáno elektronicky 15. 06. 2026

Za Zhotovitele:

Digitálně podepsal 15. 06. 2026

.....
Ing. Radek Makovec
ředitel oblastního ředitelství Plzeň
Správa železnic, státní organizace

.....
Radek Friesl
jednatel společnosti
TMS Projekt s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

HARMONOGRAM PLNĚNÍ

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Dokumentace pro povolení stavby (povolení záměru), vč. EH a SR, PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
2. Dílčí etapa	Do 10 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Čistopis Dokumentace pro povolení stavby k podání žádosti o povolené záměru vč. EH, SR, PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný oběma stranami Kopie žádosti o povolení záměru potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
3. Dílčí etapa	Do 15. 6. 2026	Kompletní majetkové vypořádání; Povolení záměru v právní moci Ukončení výkonu dozoru projektanta při zhotovení PDPS	Předávací protokol podepsaný oběma stranami Povolení záměru včetně doložky o nabytí právní moci Výkaz poskytnutých služeb – stručný popis výkonů a specifikace Dozoru projektanta
4. Dílčí etapa – ukončení díla	předpoklad od 04/2027 do 03/2028	Dozor projektanta při provádění stavby; zhotovitel se zavazuje provádět Dozor projektanta ode dne zahájení provádění stavby do ukončení provádění stavby v předpokládané délce 12 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace Dozoru projektanta