

D O D A T E K Č. 1
K E S M L O U V Ě O D Í L O Č. 16S0070

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES 97 / 2017

a

FRK s.r.o.

se sídlem Kadaň, Chomutovská 1254, PSČ 432 01

IČ: 61324817, DIČ: CZ61324817

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 6897

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ahmadem Raadem, jednatelem

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „Prováděcí smlouva“)

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo ze dne 16.1.2017 na akci „CV15097 Klášterec nad Ohří, Lestkov – náhrada zdroje“:

3. CENA DÍLA

Ruší se bod 3.1 v plném znění a nahrazuje se novým zněním:

3.1 Cena díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH	Cena DPH – 21%	Cena v Kč vč. DPH
5.312.776,97	1.115.683,16	6.428.460,13

Původní cena díla:	4.297.610,29 Kč bez DPH
Celková cena víceprací:	1.205.458,27 Kč bez DPH
Celková cena méněprací:	- 190.291.59 Kč bez DPH
Nová cena díla:	5.312.776,97 Kč bez DPH

Ke změně ceny díla došlo na základě těchto skutečností:

Změnový rozpočet 01, viz změnový list 01

objekt : 01 - KV IO 01.1. Výtlačný řad ČS1 - vodojem Lestkov

označení : změna délky trasy vodovodu - přepočítání v konfiguraci RT01

Zdůvodnění :

Tento změnový list zohledňuje změny způsobu realizace stavby vyvolané :

- změnou způsobu provedení skrývky ornice, kdy navrženým způsobem dle položek rozpočtu (dozer s šířkou radlice 3,99 m) nebylo skrývku v pásu o šířce 1,0 m provést
- změnou délky trasy vodovodu ve vazbě na terénní konfiguraci - v rozpočtu byla délka trasy vypočítána pouze v rozsahu staničení ve vodorovině
- změnou objemů zásypů a návazně i množství vytlačeného výkopku s likvidací na skládku a to jak z důvodu prodloužení trasy dle odstavce b), tak především změny objemu pískového lože kabelu - v rozpočtu bylo uvažováno s lože o tl. 100 mm, ale dle PD pro elektropřípojku bylo navrženo a následně prováděno lože o tl. 200 mm
- ve vazbě na odstavec c) pak byly doplněny položky vodorovného přemístění pro vytlačený objem výkopku v hor 1-4 - rozpočet s tím neuvažoval
- úpravou položek rozprostření ornice a osetí dotčených ploch se zohledním reliéfu terénu trasy - původně dle rozpočtu uvažováno pouze se sklony do 1 : 5 (20%), ve skutečnosti se ale vyskytují sklony až 70%
- doplněním zpětných úprav dotčených ploch prováděním výstavby vodovodu v šířce stavebního pruhu 3.0 m, mimo plochy rozprostření ornice dle rozpočtu

Změnový rozpočet 02, viz změnový list 01

objekt : 01 - KV IO 01.1. Výtlačný řad ČS1 - vodojem Lestkov

označení : příplatek k hloubeným vykopávkám ve sklonech nad 15°

Zdůvodnění :

Tento změnový list zohledňuje formou příplatku náklady spojené se zajištěním těžního stroje při provádění skrývek a hloubených vykopávkách ve svazích ve sklonu přes 15°, tj. zvýšené náklady pro úpravu terénu pro těžbu ve svahu - vytvoření klínových lavic pod pásy rypadla pro eliminaci podélných sklonů svahů a jejich následnou likvidaci.

Změnový rozpočet 03, viz změnový list 01**objekt** : 01 - KV IO 01.1. Výtlačný řad ČS1 - vodojem Lestkov**označení** : příplatky k přesunu hmot**Zdůvodnění** :

Tento změnový list zohledňuje zvýšené náklady přesunu hmot v prostoru staveniště vodovodu, kdy v daném případě je stavba přístupná běžnou dopravní obslužností pouze ze 4 míst (od stan. 0,00, stan. cca 0,320, stan. cca 0,718 a stan.1,26 km), a vzdálenost od těchto zásobovacích bodů na trase neodpovídá započtené dopravní vzdálenosti v základní ceně přesunu hmot dle rozpočtu.

Změnový rozpočet 04, viz změnový list 01**objekt** : 01 - KV IO 01.1. Výtlačný řad ČS1 - vodojem Lestkov**označení** : změna provádění zásypů rýh**Zdůvodnění** :

Tento změnový list zohledňuje změnu způsobu provádění hutněných zásypů rýh trasy vodovodu, kdy provedení těchto zásypů dle nasazených položek v rozpočtu nebylo, vzhledem ke stísněným podmínkám v prostoru staveniště a terénní konfiguraci, možné (provedení dozerem s radlicí š. 3,99 m) - upraveno na skutečnost, kdy byla manipulace s výkopkem i vlastní zásypy prováděny lopatové rypadlo na pásovém podvozku. Současně bylo zohledněno rozlišení sklonů konfigurace terénu do 15° a nad 15°.

Změnový rozpočet 05, viz změnový list 01**objekt** : 01 - KV IO 01.1. Výtlačný řad ČS1 - vodojem Lestkov**označení** : změna nákladů vodorovného přemístění**Zdůvodnění** :

Tento změnový list zohledňuje formou příplatku změnu nasazených dopravních prostředků vodorovného přemístění výkopků a sypanin, kdy dle nasazených položek rozpočtu je uvažováno s využitím nákladních automobilů sklápěč 325 kW o nosnosti 32 t, a kdy nasazení těchto dopravních prostředků, s ohledem na místní poměry na staveništi a dopravní podmínky v okolí stavby, není možné. Kalkulace byla provedena pro jako rozdíl nákladů mezi shora uvedeným dopravním prostředkem dle položek rozpočtu a dopravním prostředkem skutečně využívaným - tj. sklápěč s nosností 4,5 t.

Změnový rozpočet 06, viz změnový list 01**objekt** : 06 - KV IO 01.3_Výtlačný_řad_ČS2-stáv.vodovod**označení** : změna délky trasy vodovodu - přepočítání v konfiguraci RT01**Zdůvodnění** :

Tento změnový list zohledňuje změny způsobu realizace stavby vyvolané :

- změnou způsobu provedení skrývky ornice, kdy navrženým způsobem dle položek rozpočtu (dozer s šířkou radlice 3,99 m) nebylo skrývku v pásu o šířce 1,0 m provést
- změnou délky trasy vodovodu ve vazbě na terénní konfiguraci - v rozpočtu byla délka trasy vypočítána pouze v rozsahu staničení ve vodorovině
- doplněním zpětných úprav dotčených ploch prováděním výstavby vodovodu v šířce stavebního pruhu 3,0 m, mimo plochy rozprostření ornice dle rozpočtu

Změnový rozpočet 07, viz změnový list 02**objekt** : 12 - KV IO 04_Přípojka_NN_pro_ČS1_a_ČS2-kabel_NN_dl.1285_m**označení** : doplnění chybějících konstrukcí a přesunů hmot**Zdůvodnění** :

Tento změnový list zohledňuje změny způsobu realizace stavby vyvolané :

- s ohledem na obsah položek zemních prací ceníku M-46, ve vazbě na úvodní ustanovení ceníku KROS (URS), byly doplněny položky přesunu hmot pro materiály pískového lože kabelové trasy
- doplněním chybějící položky pro zakrytí trasy kabelu výstražnou fólií dle řešení PD - v rozpočtu pro trasu podél vodovodu chybělo

Změnový rozpočet 08, viz změnový list 01**objekt** : 01 - KV IO 01.1. Výtlačný řad ČS1 - vodojem Lestkov**označení** : kácení dřevin v trase vodovodu**Zdůvodnění** :

Tento změnový list zahrnuje kácení vzrostlých stromů s průměrem kmene nad 10 mm včetně likvidace dřevní hmoty a pařezů - v rozpočtu bylo zahrnuto pouze odstranění souvislých porostů křovin a stromů v pr. kmene do 100 mm

Změnový rozpočet 09, viz změnový list 02**objekt** : 08 - KV IO 02.1_Objekt_ČS1**označení** : kontrola sestavení, přepočty výměr, doplnění chybějících položek**Zdůvodnění** :

Tento změnový list zohledňuje změny způsobu realizace stavby vyvolané :

- a) změnou způsobu provedení skrývky ornice, kdy navrženým způsobem dle položek rozpočtu (dozer s šířkou radlice 3,99 m) nebylo skrývku v pásu o šířce 1,0 m provést, dále pak vodorovné přemístění ornice mimo obrys staveniště objektu
- b) doplněním hloubení rýh pro trasy vodovodu pod obrysem stavby a dešťové kanalizace, včetně souvisejících položek zemních prací - obsypy potrubí, zásypy rýh apod. - chybělo v rozpočtu
- c) doplněním příplatku ke změně nasazených dopravních prostředků vodorovného přemístění výkopků a sypanin - dtto co ZL 05
- d) doplněním zpětných úprav dotčených ploch prováděním výstavby vodovodu v šířce dotčeného staveniště, mimo plochy rozprostření ornice dle rozpočtu
- e) doplněním chybějících položek, případně chybně v rozpočtu uvedených objemů položek dle přepočtů na stav PD, u oddílů „Základy“, „Svislé konstrukce“, „Vodorovné konstrukce“, „Úprava povrchů“, „Ostatní konstrukce a práce“ a „Izolace proti vodě a zemi vlhkosti“

Změnový rozpočet 10, viz změnový list 01**objekt** : 02 - KVO IO 01.1.Výtlačný řad_ČS1-vodojem Lestkov - objekty**označení** : změna počtu PH a doplnění obdláždění PH a vzdušníků**Zdůvodnění** :

Tento změnový list zohledňuje změny způsobu realizace stavby vyvolané :

- a) doplněním úprav zajištění povrchových znaků podzemních hydrantů a vzdušníků proti jejich poškození v rozsahu dle PD - v rozpočtu nebylo zahrnuto
- b) chybou rozpočtu, kdy byla oproti rozsahu PD zahrnuty do rozpočtu vyšší objemy prací a dodávek souvisejících s provedením podzemních hydrantů

Změnový rozpočet 11, viz změnový list 01**objekt** : 03 - KV IO 01.1.1_Obnova komunikací**označení** : změna nákladů vodorovného přemístění**Zdůvodnění** :

Tento změnový list zohledňuje formou příplatku změnu nasazených dopravních prostředků vodorovného přemístění sutí, kdy dle nasazených položek rozpočtu je uvažováno s využitím nákladních automobilů sklápěč 325 kW o nosnosti 32 t, a kdy nasazení těchto dopravních prostředků, s ohledem na místní poměry na staveništi a dopravní podmínky v okolí stavby, není možné. Kalkulace byla provedena pro jako rozdíl nákladů mezi shora uvedeným dopravním prostředkem dle položek rozpočtu a dopravním prostředkem skutečně využívaným - tj. sklápěč s nosností 4,5 t.

Změnový rozpočet 12, viz změnový list 01**objekt** : 04 - KV IO 01.2_Přívodní řad_ze_stáv.vodovodu_do_ČS1**označení** : skrývky a zpětné úpravy pozemků**Zdůvodnění** :

Tento změnový list zohledňuje změny způsobu realizace stavby vyvolané :

- a) změnou způsobu provedení skrývky ornice, kdy navrženým způsobem dle položek rozpočtu (dozer s šířkou radlice 3,99 m) nebylo skrývku v pásu o šířce 1,0 m provést

- b) doplněním zpětných úprav dotčených ploch prováděním výstavby vodovodu v šířce stavebního pruhu 3,0 m, mimo plochy rozprostření ornice dle rozpočtu

Změnový rozpočet 13, viz změnový list 02

objekt : 02 - KVO IO 01.1. Výtlačný řad_ČS1-vodojem Lestkov - objekty

označení : změna provedení vzdušníků a ochrana PH a VZ

Zdůvodnění :

Tento změnový list zohledňuje změny způsobu realizace stavby vyvolané :

- a) dodatečným požadavkem na provedení úprav zajištění povrchových znaků podzemních hydrantů a vzdušníků proti jejich poškození - osazení prefabrikovaných skruží, rozšíření dlážděných ploch oproti řešení PD, a současně i doplnění označení těchto bodů dle požadavku objednatele - trasírky, tabulky apod.
- b) změnou řešení vzdušníků oproti původnímu řešení dle PD - chyba projektu

Změnový rozpočet 14, viz změnový list 02

objekt : 01 - KV IO 01.1. Výtlačný řad ČS1 - vodojem Lestkov

označení : eliminace příčných sklonů terénu při hloubení rýh

Zdůvodnění :

Tento změnový list zahrnuje nezbytné úpravy pro vyrovnání velkých příčných sklonů ve stávající konfiguraci terénu v trase prováděného hloubení rýh, kdy bylo nutné pro zajištění svislé těžby rýh provádět vyrovnání pracovního pruhu pro eliminaci bočního náklonu rypadla při těžbě

Změnový rozpočet 15, viz změnový list 02

objekt : 01 - KV IO 01.1. Výtlačný řad ČS1 - vodojem Lestkov

označení : změna provádění rýh, loží a obsypů stan. 0,2699 až 0,3150 km

Zdůvodnění :

Tento změnový list řeší změnu provádění trasy vodovodu ve shora vymezeném úseku, kdy dle požadavku objednatele bylo z důvodu výskytu skaliny ve výkopu prováděno pískové lože potrubí, a pískové obsypy potrubí, současně i vazba na hloubku rýhy a objem vytlačeného výkopku včetně jeho likvidace na skládku

Změnový rozpočet 16, viz změnový list 02

objekt : 04 - KV IO 01.2. Přívodní řad_ze stáv.vodovodu_do_ČS1

označení : prodloužení trasy vodovodu

Zdůvodnění :

Tento změnový list řeší prodloužení trasy tohoto vodovodu z důvodu změny pozice stávajícího vodovodního řadu oproti řešení PD, současně s vazbou na rozsah zemních prací, zpětných úprav dotčených pozemků a prodloužení trubního vedení

Změnový rozpočet 17, viz změnový list 01

objekt : 05 - KVO IO 01.2. Přívodní řad ze stáv. vodovodu do ČS1- objekty

označení : provedení ochrany šoupěte u napojení

Zdůvodnění :

Tento změnový list zohledňuje provedení ochrany povrchových znaků šoupěte vodovodu v místě napojení na stávající řad, proti jejich poškození - osazení prefabrikované skruže, provedení dlážděné plochy okolo šoupěte a současně i doplnění označení tohoto bodu dle požadavku objednatele - trasírka, tabulka apod.

Změnový rozpočet 18, viz změnový list 02

objekt : 01 - KV IO 01.1. Výtlačný řad ČS1 - vodojem Lestkov

označení : řízený protlak pod silnicí

Zdůvodnění :

Jan

Tento změnový list řeší změnu způsobu provedení křížení trasy vodovodu s tělesem pozemní komunikace - silnice na Lestkov, původně dle PD mělo být provedeno překopem, po dohodě s objednatelům stavby bylo provedeno řízeným protlakem

Změnový rozpočet 19, viz změnový list 02

objekt : 03 - KV IO 01.1.1 _Obnova komunikací
označení : vypuštění objektu včetně ZL 11 - provedení řízených protlaků
Zdůvodnění :

Tento změnový list opět řeší změnu způsobu provedení křížení trasy vodovodu s tělesem pozemní komunikace - silnice na Lestkov, navazuje na ZL 18, kdy z důvodu provedení protlaku odpadá nutnost provedení prací spojených s původně uvažovaným překopem vozovky

Změnový rozpočet 20, viz změnový list 02

objekt : 12 - KV IO 04 _Přípojka_NN_pro_ČS1_a_ČS2-kabel_NN_dl.1285_m
označení : změna typu protlaku pod vozovkou
Zdůvodnění :

Tento změnový list řeší změnu způsobu provedení protlaku zahrnutého v rozpočtu tohoto objektu při provedení křížení trasy NN kabelu s tělesem pozemní komunikace - silnice na Lestkov, a to z neřízeného protlaku na protlak řízený

Doplňuje se bod:

7. REGISTR SMLUV

- 7.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že prodávající zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Kupující může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za předpokladu, že prodávající umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 7.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.
- 7.3 Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
- 7.4 V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 7.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Jan

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují svoje podpisy.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

Objednatel

Zhotovitel

V _____ dne _____._____

V Kadani dne 30. 6. 2016

30 -06- 2017

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Ahmad Raad
jednatel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

FRK s.r.o.

[Redacted address area]

Handwritten signature

NÁVRH ZMĚNY § 222 odst. 4 ZZVZ – změna „de minimis“.				číslo : 01/2017	
Zhotovitel: FRK s.r.o., Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 26.6.2017	
Název akce: CV015097 Klášterec nad Ohří, Lestkov – náhrada zdroje					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:					
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
Navrhované změny jsou v režimu § 222 odst. 4 ZZVZ – tzv. změna „de minimis“.					
Změnový rozpočet č. 01: Výtlačný řad ČS1 - vodojem Lestkov					
- změna délky trasy vodovodu - přepočítání v konfiguraci RT					
Tento změnový list zohledňuje změny způsobu realizace stavby vyvolané :					
a) změnou způsobu provedení skřívky ornice, kdy navrženým způsobem dle položek rozpočtu (dozer s šířkou radlice 3,99 m) nebylo skřívku v pásu o šířce 1,0 m provést					
b) změnou délky trasy vodovodu ve vazbě na terénní konfiguraci - v rozpočtu byla délka trasy vypočítána pouze v rozsahu staničení ve vodorovině					
c) změnou objemů zásypů a návazně i množství vytlačeného výkopku s likvidací na skládku a to jak z důvodu prodloužení trasy dle odstavce b), tak především změny objemu pískového lože kabelu - v rozpočtu bylo uvažováno s lože o tl. 100 mm, ale dle PD pro elektropřípojku bylo navrženo a následně prováděno lože o tl. 200 mm					
d) ve vazbě na odstavec c) pak byly doplněny položky vodorovného přemístění pro vytlačený objem výkopku v hor 1-4 - rozpočet s tím neuvažoval					
e) úpravou položek rozprostření ornice a osetí dotčených ploch se zohledním reliéfu terénu trasy - původně dle rozpočtu uvažováno pouze se sklony do 1 : 5 (20%), ve skutečnosti se ale vyskytují sklony až 70%					
f) doplněním zpětných úprav dotčených ploch prováděním výstavby vodovodu v šířce sta-vebního pruhu 3.0 m, mimo plochy rozprostření ornice dle rozpočtu					
Změnový rozpočet č. 02: Výtlačný řad ČS1 - vodojem Lestkov					
- příplatek k hloubeným vykopávkám ve sklonech nad 15°					
Tento změnový list zohledňuje formou příplatku náklady spojené se zajištěním těžního stroje při provádění skřívky a hloubených vykopávkách ve svazích ve sklonu přes 15°, tj. zvýšené náklady pro úpravu terénu pro těžbu ve svahu - vytvoření klínových lavic pod pásy rypadla pro eliminaci podélných sklonů svahů a jejich následnou likvidaci.					
Změnový rozpočet č. 03: Výtlačný řad ČS1 - vodojem Lestkov					
- příplatky k přesunu hmot					
Tento změnový list zohledňuje zvýšené náklady přesunu hmot v prostoru staveniště vodovodu, kdy v daném případě je stavba přístupná běžnou dopravní obsluhností pouze ze 4 míst (od stan. 0,00, stan. cca 0,320, stan. cca 0,718 a stan. 1,26 km), a vzdálenost od těchto zásobovacích bodů na trase neodpovídá započtené dopravní vzdálenosti v základní ceně přesunu hmot dle rozpočtu.					
Změnový rozpočet č. 04: Výtlačný řad ČS1 - vodojem Lestkov					
- změna provádění zásypů rýh					
Tento změnový list zohledňuje změnu způsobu provádění hutněných zásypů rýh trasy vodovodu, kdy					

provedení těchto zásypů dle nasazených položek v rozpočtu nebylo, vzhledem ke stísněným podmínkám v prostoru staveniště a terénní konfiguraci, možné (provedení dozerem s radlicí š. 3,99 m) - upraveno na skutečnost, kdy byla manipulace s výkopkem i vlastní zásypy prováděny lopatové rypadlo na pásovém podvozku. Současně bylo zohledněno rozlišení sklonů konfigurace terénu do 15° a nad 15°.

Změnový rozpočet č. 05: Výtlačný řad ČS1 - vodojem Lestkov

- změna nákladů vodorovného přemístění

Tento změnový list zohledňuje formou příplatku změnu nasazených dopravních prostředků vodorovného přemístění výkopků a sypanin, kdy dle nasazených položek rozpočtu je uvažováno s využitím nákladních automobilů sklápěč 325 kW o nosnosti 32 t, a kdy nasazení těchto dopravních prostředků, s ohledem na místní poměry na staveništi a dopravní podmínky v okolí stavby, není možné. Kalkulace byla provedena pro jako rozdíl nákladů mezi shora uvedeným dopravním prostředkem dle položek rozpočtu a dopravním prostředkem skutečně využívaným - tj. sklápěč s nosností 4,5 t.

Změnový rozpočet č. 06: Výtlačný řad ČS2-stáv.vodovod

- změna délky trasy vodovodu - přepočítání v konfiguraci RT

Tento změnový list zohledňuje změny způsobu realizace stavby vyvolané :

- a) změnou způsobu provedení skrývky ornice, kdy navrženým způsobem dle položek rozpočtu (dozer s šířkou radlice 3,99 m) nebylo skrývku v pásu o šířce 1,0 m provést
- b) změnou délky trasy vodovodu ve vazbě na terénní konfiguraci - v rozpočtu byla délka trasy vypočítána pouze v rozsahu staničení ve vodorovině
- c) doplněním zpětných úprav dotčených ploch prováděním výstavby vodovodu v šířce stavebního pruhu 3,0 m, mimo plochy rozprostření ornice dle rozpočtu

Změnový rozpočet č. 08: Výtlačný řad ČS1 - vodojem Lestkov

- kácení dřevin v trase vodovodu

Tento změnový list zahrnuje kácení vzrostlých stromů s průměrem kmene nad 10 mm včetně likvidace dřevní hmoty a pařezů - v rozpočtu bylo zahrnuto pouze odstranění souvislých porostů křovin a stromů v pr. kmene do 100 mm

Změnový rozpočet č. 10: Výtlačný řad ČS1-vodojem Lestkov

- objekty - změna počtu PH a doplnění obdláždění PH a vzdušníků

Tento změnový list zohledňuje změny způsobu realizace stavby vyvolané :

- a) doplněním úprav zajištění povrchových znaků podzemních hydrantů a vzdušníků proti jejich poškození v rozsahu dle PD - v rozpočtu nebylo zahrnuto
- b) chybou rozpočtu, kdy byla oproti rozsahu PD zahrnuty do rozpočtu vyšší objemy prací a dodávek souvisejících s provedením podzemních hydrantů

Změnový rozpočet č. 11: Obnova komunikace

- změna nákladů vodorovného přemístění

Tento změnový list zohledňuje formou příplatku změnu nasazených dopravních prostředků vodorovného přemístění sutí, kdy dle nasazených položek rozpočtu je uvažováno s využitím nákladních automobilů sklápěč 325 kW o nosnosti 32 t, a kdy nasazení těchto dopravních prostředků, s ohledem na místní poměry na staveništi a dopravní podmínky v okolí stavby, není možné. Kalkulace byla provedena pro jako rozdíl nákladů mezi shora uvedeným dopravním prostředkem dle položek rozpočtu a dopravním prostředkem skutečně využívaným - tj. sklápěč s nosností 4,5 t.

Změnový rozpočet č. 12: Přívodní řad ze stáv. vodovodu do ČS1

- skrývky a zpětné úpravy

Tento změnový list zohledňuje změny způsobu realizace stavby vyvolané :

- a) změnou způsobu provedení skrývky ornice, kdy navrženým způsobem dle položek rozpočtu (dozer s šířkou radlice 3,99 m) nebylo skrývku v pásu o šířce 1,0 m provést
- b) doplněním zpětných úprav dotčených ploch prováděním výstavby vodovodu v šířce stavebního pruhu 3,0 m, mimo plochy rozprostření ornice dle rozpočtu

Změnový rozpočet č. 17: 05 - KVO IO 01.2.Přívodní řad ze stáv. vodovodu do ČS1

- objekty - provedení ochrany šoupěte u napojení

Tento změnový list zohledňuje provedení ochrany povrchových znaků šoupěte vodovodu v místě napojení na stávající řad, proti jejich poškození - osazení prefabrikované skruže, provedení dlážděné plochy okolo šoupěte a současně i doplnění označení tohoto bodu dle požadavku objednatele - trasírka, tabulka apod.

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
----------------------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	----------------

Počet připojených listů výkresů změny: 0

Ocenění změny:

Celkem + 430 092,36 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla 4 727 702,65 bez DPH	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů
---	--

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / penížení rozpočtu o částku: **430 092,36 Kč bez DPH**
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 536 193,31 Kč bez DPH, tj. 12,48% nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -106 100,95 Kč bez DPH, tj. -2,48% nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 536 193,31 Kč bez DPH, tj. 12,48% nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí - 106 100,95 Kč bez DPH, tj. -2,48% nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 11

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně přílohy a uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis ...

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

U víceprací jsou použity JC dle SoD. V případě, že se JC v SoD nevyskytuje, je použita JC dle URS. Je-li oceňovaná položka obsažena v rámcové smlouvě, je vynásobena příslušným koeficientem pro KK nebo KV.

1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – NE, NEMĚNÍ
- nedojde ke změně zhotovitele – NE, NEDOJDE

- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky – ANO, JE NIŽŠÍ

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

13.7.2012

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

██████████

Podpis

██████████

..... Datum

- 7 - 07 - 2017

██████████

Podpis

██████████

..... Datum

14.7.2017

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a men podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

██████████

Podpis

██████████

..... Datum

13.7.2017

██████████

Podpis

██████████

..... Datum

14.7.17

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k ~~přijetí / zamítnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.