

DODATEK č. 1

k Prováděcí smlouvě

Číslo smlouvy objednatele: SMLD-0432/00066001/2024

Číslo smlouvy konzultanta: IND-068-2024

Číslo rámcové smlouvy: S-8575/DOP/2020

uzavřený mezi

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Sdružení SGS-IBH-PX TDS SC

SGS Czech Republic, s.r.o. (vedoucí společnosti)

se sídlem: K Hájkům 1233/2, Praha 5, 155 00

zastoupená: Ing. Peterem Mellenem, na základě plné moci ze dne 11.12.2025

IČO: 48589241

DIČ: CZ48589241

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: MS v Praze, oddíl C, vložka 18205

IBH spol. s r.o. (člen společnosti)

se sídlem: Poděbradova 3178, 272 01 Kladno

zastoupená: Ing. Miroslavem Burešem, jednatelem

IČO: 475 40 966

DIČ: CZ47540966

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: MS v Praze, oddíl C, vložka 25018

dále jen „**Konzultant**“ na straně druhé

(Objednatel a Konzultant dále také jako „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno pouze na jednoho z nich.)

PREAMBULE

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 30.04.2024 uzavřely Prováděcí smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí služeb na veřejné zakázce s názvem: „**III/23642 Brandýsek – Pchery - TDS + BOZP**“ (dále jen „**Smlouva**“). Na základě dohody smluvních stran a v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č.1**“).
2. Důvodem prodloužení termínu dokončení předmětu díla je prodloužení doby realizace stavby v důsledku níže uvedených skutečností:
 - Nahrazení a odstranění asfaltového krytu bouráním místo frézováním z důvodu malé tloušťky stávajícího asfaltového souvrství v km 1,8-2,68. Nižší mocnost krytu byla zjištěna až na základě průzkumů prováděných před zahájením realizace díla a nebyla předpokládána zadávací dokumentací.
 - Přetřídění odtěženého kamenného štětu z podloží vozovky ze třetí do páté třídy těžitelnosti. Odstranění zbytkové vrstvy kamenného štětu z podloží vozovky a náhradou této odtěžené vrstvy jemnozrnným materiálem vhodným pro vápennou stabilizaci.
 - Předrcení vytěžených stávajících asfaltů z důvodu jejich následného zpracování jako plnivo do vrstvy studené recyklace v km 0,3-1,2. Tento postup byl navržen z důvodu cenové úspory. V původním rozpočtu nebylo počítáno, že stávající asfalty budou klasifikovány do třídy odpadů ZAS T3 a ZAS T4.
 - Přetřídění výkopu dešťové kanalizace na základě geotechnické zprávy do třídy těžitelnosti 3 a 5. V původním rozpočtu nebylo počítáno s třídou těžitelnosti 5. Přetřídění výkopu splaškové kanalizace na základě geotechnické zprávy do třídy těžitelnosti 3 a 5. V původním rozpočtu nebylo počítáno s třídou těžitelnosti 5.
 - Nepředpokládaná realizace splaškové kanalizace v úseku 74 m, reagující na havarijní stav zjištěný až při jejím odkrytí. Bez realizace tohoto úseku by kanalizace byla nespojitá a tedy nefunkční.

Na základě těchto skutečností je nutno prodloužit dobu poskytování služeb do termínu realizace stavby do 26.8.2026, tak aby činnost konzultanta pokryla celou dobu realizace stavby.

Z důvodu nutnosti provedení těchto prací je nutné prodloužit dobu realizace díla a navýšit cenu služeb dle Smlouvy o 193 120 Kč bez DPH.

Vzhledem k prodloužení termínu příslušné stavby do 26.8.2026 a původně plánovanému ukončení činnosti TDS a BOZP do 7.6.2026 je potřeba uzavřít tento dodatek č. 1 s rozšířením poskytováním služeb o:

asistent specialista pro pozemní komunikace:	16 dnů
pomocný pracovník – kontrola rozpočtů:	8 dnů
Koordinátor BOZP:	16 dnů
Expert – pozemní komunikace:	4 dny

Článek I.

Předmět dodatku

1. Článek II Cena za dílo odst. 1 se v části za slovy „tj.“ mění a doplňuje následovně:

Původní Cena Díla bez DPH	1 158 720,00 Kč
Navýšení ceny Díla dle Dodatku č.1 bez DPH	193 120,00 Kč
Nová Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	1 351 840,00 Kč
DPH 21 %	283 886,40 Kč
Cena Díla včetně DPH	1 635 726,40 Kč

2. Článek III Doba a místo plnění odst. 1 nově zní:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 12 měsíců a 80 dní

3. Příloha č. 1 Dodatku - Aktualizovaný oceněný soupis služeb nahrazuje Přílohu č. 3 Smlouvy – Soupis služeb

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek nabývá své platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatel.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
6. Příloha Dodatku: příloha č. 1 – Aktualizovaný oceněný soupis služeb

Za Objednatele

Za Konzultanta

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace

.....
Sdružení SGS-IBH-PX TDS SC

Příloha č.1

Akce: III/23642 Brandýsek - Pchery - TDS + BOZP

	Ve smlouvě					V dodatku	
	počet měsíců	počet dní v měsíci	počet dní celkem	denní sazba	cena Kč	počet dní	cena Kč
Asistent spec. pro PK	12	8	96	4 620	443 520,00 Kč	16	73 920,00 Kč
Kontrola rozpočtu-pomocný	12	4	48	4 000	192 000,00 Kč	8	32 000,00 Kč
Koordinátor BOZP	12	8	96	4 450	427 200,00 Kč	16	71 200,00 Kč
Expert - PK	12	2	24	4 000	96 000,00 Kč	4	16 000,00 Kč
Celkem					1 158 720,00 Kč		193 120,00 Kč

Procentuální navýšení dodatkem	16,67 %
--------------------------------	---------

Mezi Objednatelem a Zhotovitelem díla došlo k prodloužení termínu pro dokončení díla.

Dle SoD byla stanovena doba pro výkon TDI a KBOZP do 7.6.2026 resp. 12 měsíců (10+2). Zahájení činnosti proběhlo 2.6.2025. Dle SoD a probíhajících prací vychází činnost do 7.6.2026. Dle dodatku uzavřeného mezi Objednatelem a Zhotovitelem byl prodloužen termín realizace do 26.8.2026.

Cena v návrhu dodatku odpovídá prodloužení termínu dokončení díla.