

DODATEK č.1

č. zhotovitele:

č. objednatele:

Smluvní strany:

- 1. Objednatel: statutární město Hradec Králové**
 Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
 Zastoupený: Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D. - primátorka
 IČO: 00268810
 DIČ: CZ00268810
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
 č. účtu: 426511/0100
 Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech smluvních a technických:
 Ing. Michal Jandík -vedoucí investičního odboru
 - tel. 495 707 680; 725 644 264
 - e-mail: michal.jandik@mmhk.cz
 Ing. Jan Lemberk - investiční technik
 - tel. 495 707 687
 - e-mail: jan.lemberk@mmhk.cz

a

- 2. Zhotovitel STATING Projekce s.r.o.**
 Sídlo: Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
 Zastoupený: Ing. Janisem Vlachopulosem, jednatelem
 IČO: 62024477
 DIČ: CZ62024477
 Spisová značka: C 6688 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
 Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
 č. účtu: [REDACTED]
 Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech smluvních a technických:
 - Ve věcech smluvních: Ing. Janis Vlachopulos
 Tel.: [REDACTED]
 e-mail: [REDACTED]
 - Ve věcech technických: Ing. [REDACTED]
 Tel.: + [REDACTED]
 e-mail: [REDACTED]

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke smlouvě dílo a o dozoru projektanta:

„Propojení dopravních a technických vazeb infrastruktury ve Svobodných Dvorech – DPZ, DZS+DPS a dozor projektanta“

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.01.2025 smlouvu č. 2025/0179 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro povolení záměru (DPZ), pro zadání a provedení stavby (DZS+DPS), výkon dozoru projektanta a poskytnutí součinnosti během zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavebních prací. Smluvní strany se v souladu s čl. XIX. odst. 3 směrnice Zastupitelstva města Hradec Králové č. 4/2026, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek dohodly na realizaci změn závazku ze smlouvy, které považují za nepodstatné, a které jsou blíže specifikovány dále v tomto dodatku.
2. Smlouva nabyla účinnosti dne 16.01.2025 zveřejněním v registru smluv. Dle čl. IV. odst. 1 písm. c) smlouvy měl zhotovitel vypracovat DPZ, vč. podání žádosti o povolení záměru do 17 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy tj. 15.05.2025. Žádost o povolení záměru byla z důvodů nikoli na straně zhotovitele podána až 02.09.2025.
3. Důvodem prodlení s podáním žádosti o povolení záměru byl nevyřešený majetkoprávní vztah objednatele s vlastníkem pozemku, na kterém se má nacházet projektované propojení dopravních a technických vazeb infrastruktury. Souhlas se stavbou byl vlastníkem podepsán až 01.08.2025. Dále bylo nutné provázat záměr objednatele se záměrem jiné fyzické osoby. Objednatel z tohoto důvodu musel uzavřít dodatek ke smlouvě o prodloužení inženýrské sítě ve správě VAK a.s. Tento dodatek byl nutnou podmínkou pro zahájení řízení povolení stavby a byl oběma stranami podepsán až 20.10.2025 a byl dne 24.10.2025 doplněn na Portál stavebníka. Vyrozumění o zahájení řízení o povolení záměru od stavebního úřadu obdržel zhotovitel až dne 02.02.2026.

Strany se z toho důvodu dohodly na prodloužení termínu realizace části díla dle čl. IV. odst. 1 písm. c) smlouvy o 16 týdnů.

4. Jelikož prodlení s podáním žádosti o povolení záměru nebylo způsobeno zhotovitelem, nevzniklo objednateli právo účtovat smluvní pokutu dle čl. XIII. odst. 1 písm. a) smlouvy.
5. Z výše popsaných důvodů se čl. IV. odst. 1 smlouvy mění a nově zní:

„Termíny provádění díla:

- a) *Termín zahájení provádění díla: **ihned po nabytí účinnosti smlouvy;***
- b) *Projektová dokumentace k povolení záměru (DPZ) (dle čl. II. odst. 1.1 písm. a) smlouvy) – 1ks kontrolní paré: **do 9 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy;***
- c) *Projektová dokumentace k povolení záměru (DPZ) vč. podání žádosti (dle čl. II. odst. 1.1 písm. a) smlouvy): **do 04.09.2025;***
- d) *Projektová dokumentace **pro zadání a provedení stavby DZS+DPS a inženýrská činnost** (dle čl. II. odst. 1.1 písm. b) smlouvy): **do 8 týdnů od doručení Vyrozumění o zahájení řízení (§ 188 stavebního zákona) oznámení o zahájení stavebního řízení o povolení záměru;***
- e) *Termín výkonu dozoru projektanta (dle čl. II. odst. 1.1 písm. c) smlouvy): **od předání staveniště do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby realizované dle předmětné PD nebo do odstranění všech vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce stavby nebo v předávacím protokolu stavby (tj. vždy datem, které nastane nejpozději);***
- f) *Termín poskytnutí součinnosti v rámci zadávacího řízení (dle čl. II odst. 1.1. písm. d) smlouvy): **po dobu trvání zadávacího řízení na výběr zhotovitele***

stavebních prací dle zpracovaného díla, zahájeného v termínu stanoveném objednatel, včetně případného jednoho opakování řízení.“

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě. Dodatek vyhotovený v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve dvou provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Hradec Králové je oprávněno zpracovávat osobní údaje poskytnuté zhotovitelem uvedené v tomto dodatku za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a poskytovatel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat).
6. Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a uživatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
7. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
 - identifikace smluvních stran:
 - statutární město Hradec Králové
 - Československé armády 408/51, 500 03
 - Hradec Králové
 - IČO: 00268810
 - DS: bebb2in
 - a
 - STATING Projekce s.r.o.
 - Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 500 03
 - Hradec Králové
 - IČO: 62024477
 - DS: urnjcfg
- vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a o dozoru projektanta „Propojení dopravních a technických vazeb infrastruktury ve Svobodných Dvorech—DPZ, DZS+DPS a dozor projektanta“
- cena: 0 Kč bez DPH
- datum uzavření dodatku: datum podpisu poslední smluvní stranou




považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.


8. Tento dodatek byl dne 28.04.2026 schválen usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2026/432 .

V Hradci Králové dne 7.5.2026

V Hradci Králové dne 22. 06. 2026



za zhotovitele
Ing. Janis Vlachopoulos
jednatel společnosti



za objednatele
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
primátorka

