

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: 7024003

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 29.01.2024 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : sam. odb. referent IO, SVS a.s.
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. p. [redacted]
[redacted] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti,
k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených stavebních prací a
k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatel“).

1.2 Zhotovitel:

Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.

se sídlem: Poštovní 2072/21, Děčín V - Rozbělesy, 405 02 Děčín
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 613
zastoupená: Ing. Robin Kubec, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: [redacted]
IČ: 41326687
DIČ: CZ41326687

Vedením realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn [redacted] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [redacted]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 5 ke Smlouvě o dílo dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo:

2.2.1. Článek III. Čas plnění se mění následovně

3.2 Dokončení stavby maximálně do **30.11.2026**

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku ke Smlouvě o dílo:

3.3.1. Změnový list č.3

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Děčíně dne

Objednatel:

11-06-2026

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Robin Kubec

Severočeská vodárenská společnost a.s.

415 50 Teplice, Přitkovská 1689

IČO 49099469, DIČ CZ49099469

(41)

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 05/2026	
Zhotovitel: Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o., Poštovní 2072/21, Děčín 5 IČ: 41326687					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. 				Datum: 28.05. 2026	
Název akce: DC020035 Chřibská - rekonstrukce vodovodů					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem X	faxem	osobně X	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
Z důvodu koordinace prací mezi SVS a.s. a městem Chřibská v úseku vodovodního řadu „C1“ dojde k posunutí termínu dokončení díla. Město Chřibská realizuje výstavbu dešťové a splaškové kanalizace v souběhu s trasou vodovodu C1.					
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem 0,00 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla Beze změn			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 153 kalendářních dnů Konečný termín 30.11. 2026		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 0 Kč bez DPH					
Hodnota víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH.					
Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH.					
Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD dodatku č. 3 o 153 dnů do 30.11. 2026.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0 oboustranně					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

Datum

8.6.2026

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke změně a způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Tímto ZL nedojde ke změně ceny díla.

Komentář ke změně lhůty pro dokončení díla a její přiměřenosti:

Z důvodu koordinace prací mezi SVS a.s. a městem Chřibská v úseku vodovodního řadu „C1“ dojde k posunutí termínu dokončení díla. Město Chřibská realizuje výstavbu dešťové a splaškové kanalizace v souběhu s trasou vodovodu C1.

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum

8.6.26

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na předmětnou změnu, a to zejména s ohledem na § 222 tohoto zákona, přičemž v daném případě se toto ustanovení nepoužije, a souhlasí s provedením této změny.

Podpis

Datum

9.6.2026

10.6.2026

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.