

Název zakázky:	MODERNIZACE 2.NP a 3.NP JIŽNÍHO KŘÍDLA KUTHANOVA PAVILONU NEMOCNICE TIŠNOV, p.o. IV		
Název projektu:	Rehab Kuthan 2.0		
Registrační číslo projektu:	CZ.06.04.03/00/22_032/0003342		
Objednatel:	Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace, Purkyňova 279, 666 01 Tišnov, IČ: 44947909		
Zhotovitel:	Sdružení Bartagroup - KONTEST, Lomnička 97, 666 01 Lomnička, IČ: 06137661		
TDS:			
AD:			
Stavební objekt:	SO01 01 Stavební část 1 Pol		
Popis a zdůvodnění změny:	<p>Projektová dokumentace uvažovala s odstraněním jedné vrstvy PVC. Při realizaci bylo zjištěno, že v některých místech se nachází 2 a více vrstev PVC, které byly slepeny. Objednatel neměl k dispozici žádnou dokumentaci, ze které by mohl zjistit skladbu podlahy. Předmětem této změny je tak odstranění dalších vrstev podlahových krytin viz výpočet ve VV.</p> <p>Tuto skutečnost zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Sondy do skladby podlah byly provedeny v místech, kde byla pouze jedna vrstva PVC. Skutečný stav nebylo možné zjistit bez odstranění (odlepení) jednotlivých vrstev, což ve fázi projektování za provozu nemocnice nebylo možné.</p> <p>Uvedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.</p>		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	<input type="checkbox"/> § 222 odst. 4 ZZVZ <input type="checkbox"/> § 222 odst. 5 ZZVZ <input type="checkbox"/> § 222 odst. 6 ZZVZ <input type="checkbox"/> § 222 odst. 7 ZZVZ	XXXX
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		55 705,18 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		55 705,18 Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	11 698,09 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		67 403,27 Kč
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		podpis
	Zhotovitel:		
	AD: Ing.		
	TDS: Ing.		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: Oceněný výkaz výměr		