

Název zakázky:	MODERNIZACE 2.NP a 3.NP JIŽNÍHO KŘÍDLA KUTHANOVA PAVILONU NEMOCNICE TIŠNOV, p.o. IV		
Název projektu:	Rehab Kuthan 2.0		
Registrační číslo projektu:	CZ.06.04.03/00/22_032/0003342		
Objednatel:	Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace, Purkyňova 279, 666 01 Tišnov, IČ: 44947909		
Zhotovitel:	Sdružení Bartagroup - KONTEST, Lomnička 97, 666 01 Lomnička, IČ: 06137661		
TDS:			
AD:			
Stavební objekt:	SO01 01 Stavební část 1 Pol		
Popis a zdůvodnění změny:	<p>Při odstraňování betonových mazanin a násypů ve skladbách podlah ve 2 a 3.NP bylo provedeno odstranění větších vrstev než vykazovaly předem provedené sondy. Sondy byly provedeny nad obvodovým zdívem ve společných chodbách v místě s nejnižší výškou. Tuto skutečnost zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, neboť nebylo možné skutečný stav skladby podlah zjistit bez destruktivního odkrytí větších ploch, což při projektování za provozu nemocnice nebylo možné. Objednatel neměl k dispozici žádnou dokumentaci, ze které by mohl zjistit skladbu podlah.</p> <p>Podlaha nad 1.NP sloužila v minulosti jako konstrukce střechy se spádovým betonem, kde nejvyšší výška násypu byla 350mm</p> <p>Podlaha nad 2.NP po odkrytí vykazuje výškové rozdíly cca 120mm Celková vrstva betonové mazaniny ve 2.NP ve výkazu=75mm, skutečnost=120mm Celková vrstva betonové mazaniny ve 3.NP ve výkazu=50mm, skutečnost=100mm Celková vrstva odstraňovaného násypu ve 2.NP ve výkazu=100mm, skutečnost=250mm Celková vrstva odstraňovaného násypu ve 3.NP ve výkazu=100mm, skutečnost=150mm Vzhledem k odtěžení větší vrstvy násypu a betonové mazaniny je nutné dodat větší vrstvu rychletuhnoucího vyrovnávacího podsypu Bourání ŽB nadzákladového zdíva ve skladbě podlah 2.NP viz fotodokumentace Uvedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.</p>		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4 ZZVZ § 222 odst. 5 ZZVZ § 222 odst. 6 ZZVZ § 222 odst. 7 ZZVZ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		558 724,71 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		558 724,71 Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	117 332,19 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		676 056,90 Kč
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		podpis
	Zhotovitel:		
	AD:		
	TDS:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: Oceněný výkaz výměr		