

ZMĚNOVÝ LIST (VARIACE)		ZL	8
Název stavby	Rekonstrukce a modernizace areálu FSI - objekt A4	Sekce	3
Reg. č. projektu	NEXT VUT reg. č. pr. CZ.02.02.01/00/23_023/0008968	Název SO / PS	A4
Smlouva	č. objednávatele: 006555/2025/00, č. zhotovitele: AV.25011.1.160/001/INV		
Objednatel	Vysoké učení technické v Brně		
Zhotovitel	GEOSAN GROUP a.s.		
Klasifikace, popis, zdůvodnění a hodnoty změn		přípočty (+) (Kč bez DPH)	odpočty (-) (Kč bez DPH)
Změny nepředvídatelné (§222 odst. 6 ZVZ)			
Variace 20 - Broušení podlah			
<p>Změna je vyvolána zjištěním skutečného stavu povrchů stávajících betonových mazanin po stržení nášlapných vrstev podlah, který neumožňoval přímou aplikaci v DPS navrženého postupu (sanace, zpevnění, vyrovnávací stěrka). Po odstranění nášlapných vrstev — v řadě místností historicky vrstevnatých (viz Variace 2) — bylo zjištěno, že povrchy mazanin jsou kontaminovány zbytky lepidel a vyrovnávacích stěrek, místy vykazují trhliny, lokální náhlitky a prohlubně. Tyto skutečnosti nebylo možné zjistit před zahájením bouracích prací, neboť byly skryty pod nášlapnými vrstvami. Bez předchozího přebroušení nelze zajistit přídržnost a rovinnost navazujících vrstev podlahové skladby. Variace řeší celoplošné broušení ve všech podlažích objektu (mimo 1.PP a 2.NP, kde jsou betonovány nové mazaniny): hrubé broušení s úběrem do 3 mm vč. příplatku (cca 3 813 m²), jemné broušení stávajících litých podlah (cca 1 136 m²) a vysátí podkladu (cca 4 949 m²). Rozsah prací neumožňuje souběh s navazujícími pracemi, což si vyžaduje prodloužení lhůty plnění o 21 dní dle porovnání HMG před a po přijetí variace. Změna je vyvolána nepředvídatelnými skutečnostmi zjištěnými až po odkrytí konstrukcí a je nezbytná pro řádné provedení podlahových skladeb.</p>			
Dny navíc	21	1 346 390,68	0,00
Příloha	Rozpočet, půdorys, foto		
Variace 24 - Vyzdívký nad rámec SoD			
<p>Změna je vyvolána zjištěním skutečného stavu vnitřních konstrukcí v průběhu bouracích prací, který se zásadně odchyloval od předpokladů projektové dokumentace, a to ve dvou okruzích. Prvním jsou příčky v havarijním nebo nevyhovujícím technickém stavu. Část stávajících příček vykazovala statické poruchy — jejich stržení nařídila statická; další se zhroutily nebo výrazně popraskaly při provádění sousedních bouracích prací v důsledku neodborného provedení a kombinace nevhodných materiálů. Druhým okruhem je nesoulad PD se skutečným materiálovým provedením dělicích konstrukcí: realizační dokumentace předpokládala navazování na stávající zděné příčky, které se při odkrytí ukázaly být ze sádkkartonu. SDK provedení nevyhovovalo požadavkům na kotvení, osazení prvků ani trvanlivost, a muselo být proto nahrazeno zděnými konstrukcemi. Oba stavy nebylo možné zjistit bez destrukce konstrukcí. Variace celkem řeší provedení nových příček z cihel děrovaných tl. 115 mm (cca 584,3 m²), tl. 190 mm (cca 20,4 m²) a zazdívek CPP (cca 61,6 m²), vč. ukotvení plochými kotvami (cca 357 m) a izolací pod příčky (cca 1 185 m). Změna je nezbytná pro náhradu odstraněných nebo nevyhovujících konstrukcí a řádné dokončení stavby. Rozsah dodatečných zdících prací a jejich provázanost s navazujícími profesemi (omítky, podlahy, instalace) má přímý dopad na harmonogram prací a vyžaduje prodloužení lhůty plnění o 14 dní.</p>			
Dny navíc	14	722 516,86	0,00
Příloha	Rozpočet		
Variace 43 - SDK konstrukce na WC invalidů			
<p>Změna je vyvolána zjištěním skutečného prostorového uspořádání kabiny WC pro osoby se sníženou schopností pohybu po provedení bouracích prací, které neumožňovalo dodržet normou požadované minimální rozměry kabiny při realizaci zadní vyzdívký pro osazení WC sestavy dle původní projektové dokumentace. V dotčených podlažích (2.NP–5.NP a 7.NP) bylo zjištěno, že skutečné rozměry prostoru jsou menší, než předpokládala PD. Nahrazením původně navržené zděné příčky tl. 115 mm předstěnovou SDK konstrukcí (tl. 80 mm, EI 60, šachtová stěna) bylo možné získat nezbytný prostor při současném zachování požadavků na požární odolnost. Variace řeší záměnu zděné příčky (cca 14,6 m² — méněpráce) za SDK šachtovou stěnu UW+2×CW 50 s deskami 2×DF 15 (cca 14,6 m²), osazení 20 ks ztužujících UA/UW profilů pro předstěnové systémy a dodávku a montáž 14 ks předstěnových systémů Geberit Duofix pro bezbariérové řešení vč. 7 ks ovládacích desek podomítkových. Změna je nezbytná pro splnění normových požadavků na bezbariérové WC kabiny, které nebylo možné zajistit bez odkrytí skutečného stavu konstrukcí.</p>			
Dny navíc	0	150 584,62	-9 080,92
Příloha	Rozpočet, TL Geberit Duo		
Variace 49 - Demontáže rozvodů v 1.PP			
<p>Změna je vyvolána zjištěním existence dalších rozvodů původních instalací pod stropem 1.PP, které nebyly zachyceny při zpracování projektové dokumentace ani zaměření původního stavu a nebyly zahrnuty do smluvního výkazu výměr. Po zahájení prací v 1.PP bylo zjištěno, že se pod stropem nacházejí rozvody původního potrubního systému ústředního vytápění (včetně izolace a uchycení, DN do 80), s jejichž demontáží VV nepočítal. Existence těchto rozvodů nebyla zjistitelná bez zahájení prací, neboť rozvody byly vedeny v prostoru, k němuž nebyl před zahájením rekonstrukce běžný přístup. V některých případech bylo provedení demontáže podmíněno zajištěním koordinovaných úprav v rámci areálu FSI (přepojení navazujících rozvodů), což si vyžádalo příslušnou koordinaci s provozovatelem. Variace řeší demontáž potrubí včetně izolace a uchycení v celkovém rozsahu cca 148 bm. Změna je nezbytná pro uvolnění prostoru 1.PP a řádné provedení nových instalací a povrchových úprav. Podmíněnost části demontáží koordinací s provozovatelem areálu (přepojení navazujících rozvodů) měla přímý dopad na harmonogram prací a vyžaduje prodloužení lhůty plnění o 7 dní</p>			
Dny navíc	7	30 946,80	0,00
Příloha	Rozpočet, půdorys demontáží, foto		
Variace 50 - Opatření proti dřevokazné houbě			
<p>Změna je vyvolána nálezem dřevokazné houby (Coniophora puteana — Popraška sklepní) zjištěným při vyřezávání drážek pro podlahové rozvody elektro v místnostech č. 713 a 714 v 7.NP. Houba byla lokalizována ve vrstvě dřevolátnitých desek (hobra) v podlahové skladbě; její přítomnost nebylo možné předvídat ani zjistit bez provedení zásahu do podlahové konstrukce. Po potvrzení nálezů bylo zpracováno technologické předpis sanačních prací a znalecký posudek. Variace zahrnuje odstranění celé podlahové skladby v dotčených místnostech (cca 25,5 m², vč. bourání betonové mazaniny, odstranění tepelné izolace a hydroizolace), otlučení omítek v místech, kde se napadení šířilo do stěn (cca 9 m² v m.č. 713, 714 a 608), sanační postřik podlah (cca 25,5 m²) a stěn (cca 9 m²) specializovanou firmou vč. vysátí podkladů, znaleckého posudku a zpracování TP. Následně jsou provedeny nové vrstvy podlahy (cementový samonivelační potěr C20, separační PE fólie, tepelná izolace EPS + minerální desky, obvodová dilatace) a obnoveny omítky dotčených stěn (penetrace + dvouvrstvá vápenocementová omítky, cca 9 m²). Změna je vyvolána nepředvídatelným nálezem a je nezbytná pro eliminaci biologického napadení a obnovení funkce dotčených konstrukcí.</p>			
Dny navíc	0	107 035,38	0,00
Příloha	Rozpočet, foto		
Vyjádření generálního projektanta ke změně:			
Souhlasím. Jedná se o změny vyvolané nepředvídatelnými okolnostmi, které nám nebyly v době zpracování DPS známy.			

Výše uvedené a popsané změny vznikly v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat i přestože přípravě projektu byla věnována značná pozornost zahrnující zaměření stávajících konstrukcí a provedení běžného ohledání a posouzení stávajících konstrukcí a prvků. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změny jsou takového charakteru a tak provázané na původní veřejnou zakázku, že je nelze realizovat s jiným dodavatelem. A to z důvodů vzájemné přímé provazby, koordinací a budoucích záruk. Případný výběr nového zhotovitele by rovněž výrazně narušil postup výstavby a zpomalil práce na díle.			
Hodnota prací (Kč bez DPH)		přípočty celkem	odpočty celkem
		2 357 474,34	-9 080,92
		přípočty a odpočty celkem	
		2 348 393,42	
Změna má vliv na stavební povolení nebo ohlášení		ANO	NE
Změna má vliv na termíny plnění		ANO	NE
Dny navíc			42
		Datum 04.06.2026	Podpis
Za Zhotovitele	xxx		
Za Správce stavby / TDI	xxx		
Za autorský dozor / generálního projektanta	xxx		
Osoba pověřená objednatelem	xxx		
Vedoucí IO VUT	xxx		

Položkový rozpočet variace č. 20

Název změnového listu: **Broušení podlah**

Stavba: Rekonstrukce a modernizace areálu FSI, objekt A4"

Objednatel: Vysoké učení technické v Brně

Projektant: Ateliér Velehradský, s. r. o.

Generální dodavatel: GEOSAN GROUP a. s.

Zvýšení ceny díla o: 1 346 390,68 Kč bez DPH

Snížení ceny díla o: 0,00 Kč bez DPH

Celková změna ceny díla: 1 346 390,68 Kč bez DPH

VÍCEPRÁCE								1 346 390,68 Kč bez DPH
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Rozpočet:			A4.D.1.1.1 - Bourané konstrukce					
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						1 264 277,88
		965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	3 813,00000	201,00	766 413,00	ÚRS II/25
výpis místností viz. samostatný list - HRUBÉ BROUŠENÍ								
		965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	3 813,00000	91,90	350 414,70	ÚRS II/25
92	K	777991901	Údržba lité podlahy stávající broušení	m2	1 136,00000	54,43	61 832,48	SoD
výpis místností viz. samostatný list - JEMNÉ BROUŠENÍ								
		776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	4 949,00000	17,30	85 617,70	ÚRS II/25
D	Přesun sutě						82 112,80	
39	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	36,05360	1 459,31	52 613,38	SoD
					Hrubé broušení: 3813*(4/1000)*2,2	33,5544		
					Jemné broušení: 1136*(1/1000)*2,2	2,4992		
40	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	36,05360	182,41	6 576,54	SoD
41	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	396,58960	10,42	4 132,46	SoD
42	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	36,05360	521,18	18 790,42	SoD

Položkový rozpočet variace č. 24

Název: **Zdění navíc**

Stavba: Rekonstrukce a modernizace areálu FSI, objekt A4"

Objednatel: Vysoké učení technické v Brně

Projektant: Ateliér Velehradský, s. r. o.

Generální dodavatel: GEOSAN GROUP a. s.

Zvýšení ceny díla o: 722 516,86 Kč bez DPH

Snížení ceny díla o: 0,00 Kč bez DPH

Celková změna ceny díla: 722 516,86 Kč bez DPH

VICEPRÁCE									Přesuny hmot			
722 516,86 Kč bez DPH									nové konstrukce		urané konstruk	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	m. hmotnost	celková hmotnost	m. hmotnost	á hm
Rozpočet:			A4.D.1.1.2 - Nové konstrukce									
D 3			Svislé a kompletní konstrukce						532 870,35			
14	K	311236101	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 190 mm <i>výpočet výměry viz. samostatný list</i>	m2	20,40000	991,01	20 216,60	SoD	0,21491	4,384164		
24	K	340239211	Zazdívkva otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky do 100 mm <i>výpočet výměry viz. samostatný list</i>	m2	61,60600	564,65	34 785,83	SoD	0,12335	7,5991001		
25	K	342244211	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm <i>výpočet výměry viz. samostatný list</i>	m2	584,34695	494,75	289 105,65	SoD	0,09448	55,20909984		
27	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm <i>výpočet výměry viz. samostatný list</i>	m	209,64200	87,51	18 345,77	SoD	0,00012	0,02515704		
28	K	3422911X1	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné nebo betonové <i>výpočet výměry viz. samostatný list</i>	m	357,00000	180,33	64 377,81	SoD	0,00013	0,04641		
		317168017	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2500 mm <i>výpočet výměry viz. samostatný list</i>	ks	1,00000	802,00	802,00	ÚRS II/25	0,04487	0,04487		
		346971122	Izolace pod příčky proti šíření zvuku jednoduchá z MC a lepenky š přes 100 do 200 mm <i>dle ZL</i> <i>Chybí v základním VV</i> 11,5 20 CPP POROBETON	m	1 185,09788	88,80	105 236,69	ÚRS II/25	0,00803	9,516335995		
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						79 297,46			
64	K	632452519	Potěr rychletuhnoucí ze suchých směsí na bázi hydraulických pojiv, tloušťky přes 40 do 50 mm <i>Výpočet dle SoD:</i> <i>p.č. 27*0,05*2</i>	m2	20,96420	1 796,00	37 651,70	SoD	0,1	2,09642		
65	K	632452591	Potěr rychletuhnoucí ze suchých směsí Příplatek k ceně -2119 za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm <i>Průměrná výška 7cm tj. příplatek 2cm</i>	m2	83,85680	351,28	29 457,22	SoD	0,02	1,677136		
66	K	632481213	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie <i>viz. p.č. 64</i>	m2	20,96420	30,23	633,75	SoD	0,00013	0,002725346		
69	K	634112127	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 120 mm <i>p.č. 27*2</i>	m	419,28400	22,93	9 614,18	SoD	0,00002	0,00838568		
75	K	9853231X1	Spojovací můstek pro spojení betonových potěrů <i>p.č. 27*0,12*2</i>	m2	50,31408	38,57	1 940,61	SoD	0,0021	0,105659568		
D 998			Přesun hmot						107 786,62			
76	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	80,71546	1 335,39	107 786,62	SoD				
D 713			Izolace tepelné						2 562,43			

98	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá viz. p.č. 64	m2	20,96420	28,67	601,04	SoD		
102	M	63151435	deska tepelné izolační minerální plovoucích podlah $\lambda=0,036-0,037$ tl 25mm p.č. 98 + ztratné 10%	m2	23,06062	80,84	1 864,22	SoD	0,0025	0,05765155
113	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,05765	916,17	52,82	SoD		
114	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,05765	769,27	44,35	SoD		

Položkový rozpočet variace č. 043

02.06.2026

Název: **Změna konstrukce stěn na WC invalidů**

Stavba: Rekonstrukce a modernizace areálu FSI, objekt A4"

Objednatel: Vysoké učení technické v Brně

Projektant: Ateliér Velehradský, s. r. o.

Generální dodavatel: GEOSAN GROUP a. s.

Zvýšení ceny díla o: 150 584,62 Kč bez DPH

Snížení ceny díla o: **-9 080,92 Kč bez DPH**

Celková změna ceny díla: 141 503,70 Kč bez DPH

Přesuny hmot

VÍCEPRÁCE

150 584,62 Kč bez DPH

nové konstrukce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	m. hmotnost	celková hmotnost	
Rozpočet:											
D		Svislé konstrukce					60 120,47				
		763122531	SDK stěna šachtová tl 80 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xDF 15 s izolací EI 60 Rw do do 37 dB	m2	14,62500	1 500,00	21 937,50	URS I/26	0,03501	0,51202125	

2.NP

3,25*0,9

2,925

3.NP

3,25*0,9

2,925

4.NP

3,25*0,9

2,925

5.NP

3,25*0,9

2,925

7.NP

3,25*0,9

2,925

CELKEM

14,625000

125	K	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	14,62500	12,51	182,96	SoD	0,00010	0,0014625
135	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,51348	0,01	0,01	SoD		
		763181421	Ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem pro příčky přes 2,80 do 3,25 m	kus	20,00000	1 900,00	38 000,00	URS 26-I		

Kvůli předstěnovým systémům

4x profil na každém z níže uvedených podlažích

2.NP

4

3.NP

4

4.NP

4

5.NP

4

7.NP

4

CELKEM

20

136	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,51348	0,01	0,01	SoD		
-----	---	-----------	---	---	---------	------	------	-----	--	--

Rozpočet:

A4.D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

D		725		Zařizovací předměty							90 464,15	
73	K	725119402R00	Montáž předstěnových systémů	soubor	14,00000	1 225,20	17 152,80	SoD				
			Předstěnové systémy stavební prvky Geberit Duofix pro podpěry 112 cm, pro bezbariérové řešení: 36.5x112x4 cm	soubor	14,00000	3 623,65	50 731,10	CN dodavatele + režie				

*CN*režie SoD*

			Montáž ovládacího tlačítka	ks	7,00000	368,00		2 576,00	CN dodavatele + režie
--	--	--	----------------------------	----	---------	--------	--	----------	-----------------------

CN*režie SoD

			Předstěnové systémy ovládací desky Geberit oddálené Typ01, pneumatické, 2-M, podomítkové	ks	7,00000	2 857,75		20 004,25	CN dodavatele + režie
--	--	--	--	----	---------	----------	--	-----------	-----------------------

CN*režie SoD

MÉNĚPRÁCE									-9 080,92 Kč bez DPH		
D Svislé konstrukce									-7 235,72		
25	K	342244211	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. Příčky 115 mm	m2	-14,62500	494,75		-7 235,72	SoD	0,09448	-1,38177

2.NP

-2,925

3.NP

-2,925

4.NP

-2,925

5.NP

-2,925

7.NP

-2,925

CELKEM

-14,625

D 998 Přesun hmot									-1 845,20
76	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	-1,38177	1 335,39		-1 845,20	SoD

Položkový rozpočet variace č. 049

Verze č: 1

Název: Demontáže potrubí v 1PP
Stavba: Rekonstrukce a modernizace areálu FSI, objekt A4“
Objednatel: Vysoké učení technické v Brně
Projektant: Ateliér Velehradský, s. r. o.
Generální dodavatel: GEOSAN GROUP a. s.

Zvýšení ceny díla o: 30 946,80 Kč bez DPH
Snížení ceny díla o: 0,00 Kč bez DPH
Celková změna ceny díla: 30 946,80 Kč bez DPH

VÍCEPRÁCE

30 946,80 Kč bez DPH

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Rozpočet:		A4.D.1.4.2 - Ústřední vytápění							
D								30 946,80	
5	K	1.003	Demontáž potrubí - potrubí v archívu včetně izolace a uchycení. Do DN80	bm	148,00000	209,10	30 946,80	SoD	

Položkový rozpočet variace č. 050

27.05.2026

Název: **Opatření proti výskytu dřevokazné houby**

Stavba: **Rekonstrukce a modernizace areálu FSI, objekt A4***

Objednatel: **Vysoké učení technické v Brně**

Projektant: **Ateliér Velehradský, s. r. o.**

Generální dodavatel: **GEOSAN GROUP a. s.**

Zvýšení ceny díla o: **107 035,38 Kč bez DPH**

Snížení ceny díla o: **0,00 Kč bez DPH**

Celková změna ceny díla: 107 035,38 Kč bez DPH

VÍCEPRÁCE								107 035,38 Kč bez DPH		Přesuny hmot		
								nové konstrukce	bourané konstrukce			
PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	m. hmotnost	celková hmotnost	m. hmotnost	celková hmotnost
Rozpočet: A4.D.1.1.1 - Bourané konstrukce								5 055,31				
D Ostatní konstrukce a práce, bourání												
5	K	965043341	Přesun mezistupňových betonových s podzemím nebo terasem II. do 100 mm, plochy přes 1 m ²	m ²	1,78185	2 188,97	3 900,42	SoD		2,20000		3,92007
			714				12,46					
			713				13,00					
			Celkem				25,46					
			ii 7 cm				1,78					
			objem				1,78					
			objem				1,78					
			Celkem				8,95					
			objem				1,78					
			Celkem				8,95					
			objem				1,78					
			Celkem				8,95					
			objem				1,78					
			Celkem				8,95					
			objem				1,78					
			Celkem				8,95					
			objem				1,78					
			Celkem				8,95					
			objem				1,78					
			Celkem				8,95					
			objem				1,78					
			Celkem				8,95					
			objem				1,78					
			Celkem				8,95					
			objem				1,78					
			Celkem				8,95					
			objem				1,78					
			Celkem				8,95					
			objem				1,78					
			Celkem				8,95					
			objem				1,78					
			Celkem				8,95					
			objem				1,78					
			Celkem				8,95					
			objem				1,78					
			Celkem				8,95					
			objem				1,78					
			Celkem				8,95					
			objem				1,78					
			Celkem				8,95					
			objem				1,78					
			Celkem				8,95					
			objem				1,78					
			Celkem				8,95					
			objem				1,78					
			Celkem				8,95					
			objem				1,78					
			Celkem				8,95					
			objem				1,78					
			Celkem				8,95					
			objem				1,78					
			Celkem				8,95					
			objem				1,78					
			Celkem				8,95					
			objem				1,78					
			Celkem				8,95					
			objem				1,78					
			Celkem				8,95					
			objem				1,78					
			Celkem				8,95					
			objem				1,78					
			Celkem				8,95					
			objem				1,78					
			Celkem				8,95					
			objem				1,78					
			Celkem				8,95					
			objem				1,78					
			Celkem				8,95					
			objem				1,78					
			Celkem				8,95					
			objem				1,78					
			Celkem				8,95					
			objem				1,78					
			Celkem				8,95					
			objem				1,78					
			Celkem				8,95					
			objem				1,78					
			Celkem				8,95					
			objem				1,78					
			Celkem				8,95					
			objem				1,78					
			Celkem				8,95					
			objem				1,78					
			Celkem				8,95					
			objem				1,78					
			Celkem				8,95					
			objem				1,78					
			Celkem				8,95					
			objem				1,78					
			Celkem				8,95					
			objem				1,78					
			Celkem				8,95					
			objem				1,78					
			Celkem				8,95					
			objem				1,78					
			Celkem				8,95					
			objem				1,78					
			Celkem				8,95					
			objem				1,78					
			Celkem				8,95					
			objem				1,78					
			Celkem				8,95					
			objem				1,78					
			Celkem				8,95					
			objem				1,78					
			Celkem				8,95					
			objem				1,78					
			Celkem				8,95					
			objem				1,78					
			Celkem				8,95					
			objem				1,78					
			Celkem				8,95					
			objem				1,78					
			Celkem				8,95					
			objem				1,78					
			Celkem				8,95					
			objem				1,78					
			Celkem				8,95					
			objem				1,78					
			Celkem				8,95					
			objem				1,78					
			Celkem				8,95					
			objem				1,78					
			Celkem				8,95					
			objem				1,78					
			Celkem				8,95					
			objem				1,78					
			Celkem				8,95					
			objem				1,78					