

**DODATEK č. 10****„Souhrnu smluvních dohod“**

na provedení „Souboru staveb městského okruhu v úseku Myslbekova – Pelc Tyrolka“

stavba č. 9515 Myslbekova – Prašný most

stavba č. 0080 Prašný most – Špejchar

stavba č. 0079 Špejchar – Pelc Tyrolka

stavba č. 42360 – Protipovodňová opatření MO Blanka - Troja

ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9.

č. smlouvy objednatele: DIL/21/04/003842/2006

č. smlouvy zhotovitele: MTS D2 06020003

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

registrovaným dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění

zastoupené: Ing. Karlem Prajerem, ředitelem OSI MHMP

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

registrovaným dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění

zapsána: v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 758

zastoupená: Jiřím Bělohlavem, předsedou představenstva,
a Ing. Františkem Kočím, členem představenstva

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé“

Ing. K. Prajer

[Signature]

Preambule

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Zhotovitel pro Objednatele na základě Souhrnu smluvních dohod ze dne 30.10.2006, č. smlouvy Objednatele: DII./21/04/003842/2006, č. smlouvy Zhotovitele: MTS D2 06020003 (dále jen „Smlouva“), provádí „Soubor staveb městského okruhu v úseku Myslbekova - Pelc Tyrolka“ zahrnující stavbu č. 9515 Myslbekova – Prašný most, stavbu č. 0080 Prašný most – Špejchar, stavbu č. 0079 Špejchar – Pelc Tyrolka a stavbu č. 42360 Protipovodňová opatření MO Blanka -Troja (dále jen „Soubor staveb“),
- (B) v návaznosti na všechny známé okolnosti a aktuální znalosti věci při realizaci Souboru staveb zhotovitel předložil upřesněnou předpokládanou cenu díla, která zohledňuje mj. také Rozhodčí nález Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky Rsp 2239/13 ze dne 24. září 2014 (dále jako „Rozhodčí nález“), který mj. stanovil, že stavební objekt č. SO 9031.01 Trojský most byl realizován mimo Smlouvu v režimu bezdůvodného obohacení. V důsledku tohoto rozhodnutí tak tímto dodatkem dochází k úpravě smluvního vztahu mezi stranami tak, aby tento respektoval pravomocný Rozhodčí nález a v této návaznosti narovnal vztahy mezi stranami.
- (C) dále tímto dodatkem upřesněná předpokládaná cena díla zohledňuje předpokládané úpravy v důsledku změn nákladů v souladu s článkem 13.8 Všeobecných obchodních podmínek ve znění Zvláštních obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí Smlouvy (dále jako „VOP/ZOP“) (tzv. valorizaci). Tato nová předpokládaná cena díla je v souladu s VOP/ZOP založena na skutečně realizovaných a změřených pracích a na předpokládaném množství oceněných položek uvedených v soupisu prací vycházejícím z realizační dokumentace stavby a dalších částech zadávací dokumentace, a dále
- (D) v průběhu realizace Souboru staveb došlo ke změně sazby daně z přidané hodnoty

UZAVÍRAJÍ SMLUVNÍ STRANY níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 10 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 10“):

Čl. I.

Úprava ceny díla

Smluvní strany se v návaznosti na skutečnosti uvedené v Preambuli, zejm. vydání Rozhodčího nálezu, dohodly na následujících úpravách ceny díla:

1. V číselné sestavě Dodatku č. 10, který navazuje na Dodatek č. 8 ke Smlouvě uzavřený dne 24. května 2012 tj. před vydáním rozhodčího nálezu Rozhodčího soudu ze dne 24. září 2014 popsaného v písmeni (B) Preambule, se odečítá od základní ceny díla bez DPH a bez valorizace částka určená na stavební objekt č. SO 9031.01 Trojský most, tj. částka

1 102 763 840 Kč.



Uvedená částka se odečítá z ceny stavby č. 0079 Špejchar - Pelc/Tyrolka, jehož součástí byl stavební objekt SO 9031.01 Trojský most, dále z ceny Souboru Městského okruhu v úseku Myslbekova - Pelc/Tyrolka a dále z ceny díla celkem.

Po odečtení ceny stavebního objektu SO 9031.01 Trojský most je vazba předpokládané celkové ceny díla dle Dodatku č. 10 na novou předpokládanou cenu díla dle Dodatku č. 8 ke Smlouvě (tj. posledního podepsaného dodatku, týkajícího se ceny díla) zcela srovnatelná a nemění se:

Základní cena dle Dodatku č. 8 z 24. května 2012	21 865 863 723 Kč
Minus stavební objekt SO 9031.01 Trojský most	- 1 102 763 840 Kč
<u>Základní cena díla dle Dodatku č. 10</u>	<u>20 763 099 883 Kč</u>

Strany prohlašují, že veškeré stavební práce provedené zhotovitelem na stavebním objektu č. 9031.01 Trojský most byly objednatelem uhrazeny následujícím způsobem:

• v r. 2010 a 2011 bylo hl. městem Prahou uhrazeno (v souladu s konstatací v odůvodnění nálezu Rozhodčího soudu)	644 269 495,54 Kč
• 1.12.2014 byla uhrazena částka dle Nálezu Rozhodčího soudu	729 376 954,46 Kč
<u>Celková cena dle Nálezu Rozhodčího soudu</u>	<u>1 373 646 450,00 Kč</u>

2. Dále dochází **k upřesnění předpokládané ceny u jednotlivých staveb** Souboru staveb Městského okruhu při dodržení celkové ceny díla bez DPH a valorizace po odečtení stavebního objektu SO 9031.01 Trojský most (20 763 099 883 Kč)

Stavba č. 9515 Myslbekova - Prašný most	99 860 803,42 Kč
Stavba č. 0080 Prašný most – Špejchar	-51 289 369,53 Kč
Stavba č. 0079 Špejchar – Pelc/Tyrolka	-36 489 358,11 Kč
Stavba č. 42360 Protipov. opatření MO Blanka – Troja	-12 082 075,78 Kč
<u>C e l k e m</u>	<u>0</u>

Předpokládaná cena díla za jednotlivé stavby a celkem k datu podpisu dodatku:

stavba č. 9515 Myslbekova - Prašný most

	Cena bez DPH	DPH 19%	DPH 20%	DPH 21%	Celkem vč. DPH
Ceny díla dle Dod. č. 8	5 157 263 133,26	166 101 704,89	856 608 726,84	0,00	6 179 973 564,99

Úprava ceny díla v důsledku změn nákladů za práce provedené od 01/2008 do 09/2016 (valorizace - skutečnost)	5 257 123 936,68	166 101 704,89	690 326 333,07	195 567 307,75	6 309 119 282,39
Úprava ceny díla v důsledku změn nákladů za práce provedené do 31.12.2017 (valorizace - předpoklad)	14 647 684,77	0,00	0,00	3 076 013,81	17 723 698,58
Cena díla celkem	5 852 797 522,95	177 526 909,30	777 134 454,98	216 882 375,50	7 024 341 262,73

stavba č. 0080 Prašný most - Špejchar

	Cena bez DPH	DPH 19%	DPH 20%	DPH 21%	Celkem vč. DPH
Ceny díla dle Dod. č. 8	2 580 896 742,50	187 922 549,30	318 366 138,71	0,00	3 087 185 430,51
Úprava ceny díla v důsledku změn nákladů za práce provedené od 01/2008 do 09/2016 (valorizace - skutečnost)	2 529 607 372,97	187 922 549,30	255 231 506,79	55 520 595,18	3 028 282 024,24
Úprava ceny díla v důsledku změn nákladů za práce provedené od 01/2008 do 09/2016 (valorizace - skutečnost)	280 987 609,55	15 940 365,28	34 071 140,28	5 614 402,28	336 613 517,39

MS Špejchar

Š.

Úprava ceny díla v důsledku změn nákladů za práce provedené do 31.12.2017 (valorizace - předpoklad)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------

Cena díla celkem	2 810 594 982,52	203 862 914,58	289 302 647,07	61 134 997,46	3 364 895 541,63
------------------	------------------	----------------	----------------	---------------	------------------

stavba č. 0079 Špejchar - Pelc Tyrolka

	Cena bez DPH	DPH 19%	DPH 20%	DPH 21%	Celkem vč. DPH
Ceny díla dle Dod. č. 8	13 981 653 341,00	1 176 917 092,48	1 557 470 571,02	0,00	16 716 041 004,50
Upřesnění ceny na základě realizační dokumentace	12 842 400 143,32	1 176 917 092,48	943 196 661,54	405 328 356,34	15 367 842 253,68
Úprava ceny díla v důsledku změn nákladů za práce provedené od 01/2008 do 09/2016 (valorizace - skutečnost)	1 240 534 044,35	75 299 856,16	132 588 105,72	38 068 482,22	1 486 490 488,45
Úprava ceny díla v důsledku změn nákladů za práce provedené do 31. 12. 2017 (valorizace - předpoklad)	31 409 226,67	0,00	0,00	6 595 937,59	38 005 164,26
Cena díla celkem	14 114 343 414,34	1 252 216 948,64	1 075 784 767,26	449 992 776,15	16 892 337 906,39

**Soubor staveb městského okruhu v úseku Myslbekova - Pelc Tyrolka
(stavba č. 9515, 0080, 0079)**

	Cena bez DPH	DPH 19%	DPH 20%	DPH 21%	Celkem vč. DPH
Ceny díla dle Dod. č. 8	21 719 813 216,76	1 530 941 346,67	2 732 445 436,57	0,00	25 983 200 000,00
Upřesnění ceny na základě realizační dokumentace	20 629 131 452,97	1 530 941 346,67	1 888 754 501,40	656 416 259,27	24 705 243 560,31
Úprava ceny díla v důsledku změn nákladů za práce provedené od 01/2008 do 09/2016 (valorizace - skutečnost)	2 102 547 555,40	102 665 425,85	253 467 367,91	61 921 938,44	2 520 602 287,60
Úprava ceny díla v důsledku změn nákladů za práce provedené do 31.12.2017 (valorizace - předpoklad)	46 056 911,44	0,00	0,00	9 671 951,40	55 728 862,84
Cena díla celkem	22 777 735 919,81	1 633 606 772,52	2 142 221 869,31	728 010 149,11	27 281 574 710,75

stavba č. 42360 Protipovodňová opatření MO Blanka - Troja

	Cena bez DPH	DPH 19%	DPH 20%	DPH 21%	Celkem vč. DPH
Ceny díla dle Dod. č. 8	146 050 505,85	9 462 027,09	19 250 072,67	0,00	174 762 605,61

Upřesnění ceny na základě realizační dokumentace	133 968 430,07	9 462 027,09	10 979 315,78	6 147 058,82	160 556 831,76
---	----------------	--------------	---------------	--------------	----------------

Úprava ceny díla v důsledku změn nákladů za práce provedené od 01/2008 do 09/2016 (valorizace - skutečnost)	10 110 127,73	71 262,42	1 291 809,77	687 962,82	12 161 162,74
--	---------------	-----------	--------------	------------	---------------

Úprava ceny díla v důsledku změn nákladu za práce provedené do 31.12.2017 (valorizace - předpoklad)	337 503,57	0,00	0,00	70 875,75	408 379,32
--	------------	------	------	-----------	------------

Cena díla celkem	144 416 061,37	9 533 289,51	12 271 125,55	6 905 897,39	173 126 373,82
-------------------------	----------------	--------------	---------------	--------------	----------------

CENA DÍLA CELKEM

	Cena bez DPH	DPH 19%	DPH 20%	DPH 21%	Celkem vč. DPH
Ceny díla dle Dod. č. 8	21 865 863 722,61	1 540 403 373,76	2 751 695 509,24	0,00	26 157 962 605,61
Upřesnění ceny na základě realizační dokumentace	20 763 099 883,04	1 540 403 373,76	1 899 733 817,18	662 563 318,09	24 865 800 392,07
Úprava ceny díla v důsledku změn nákladů za práce provedené od 01/2008 do 09/2016 (valorizace - skutečnost)	2 112 657 683,13	102 736 688,27	254 759 177,68	62 609 901,26	2 532 763 450,34

Úprava ceny díla v důsledku změn nákladu za práce provedené do 31.12.2017 (valorizace - předpoklad)	46 394 415,01	0,00	0,00	9 742 827,15	56 137 242,16
Cena díla celkem	22 922 151 981,18	1 643 140 062,03	2 154 492 994,86	734 916 046,50	27 454 701 084,57

ČL III

Prohlášení stran

Strany dále prohlašují, že cena stavebního objektu SO 9031.01 Trojský most stanovená Rozhodčím nálezem byla zhotoviteli objednatelem v plné výši uhrazena a zhotovitel prohlašuje, že již nemá žádné další nároky vůči objednateli v souvislosti se stavebním objektem SO 9031.01 Trojský most.

ČL III

Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 10 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. DIL/21/04/003842/2006. Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 10 je vyhotoven v deseti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž devět obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento Dodatek č. 10 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. Účinnost nabývá dnem uveřejněním v Registru smluv.
4. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny jen formou písemných dodatků, které se stávají po podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí této smlouvy.
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 10 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 10 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout třetí osobě informace a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto dodatku byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
8. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek, včetně jeho příloh přečetly, že rozumí jeho obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
9. V souladu s ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto objednatel potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 10 schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. 1833 ze dne 15.8.2017.

Přílohy:

- č. 1 Specifikace díla a kalkulace ceny dle staveb a v rámci staveb dle stavebních objektů
- č. 2 Specifikace díla a kalkulace ceny za jednotlivé provozovatele

V Praze d

08-2017

.....
Za
In
ře

.....
předseda představenstva
Metrostav a.s.

.....
Ing. I
člen
Metrostav a.s.

ms Lu Kij.

[Handwritten signature]

Specifikace díla a kalkulace ceny díla staveb a v rámci staveb díla objektů
 Stavba č.9515 Myslíkova - Pražský most

Číslo smlouvy objednatele: DAL/21/04/003642/2008

Číslo smlouvy zhotovitele: MTS D2 0602003

Zhotovitel:

Metrostav s.s.

Číslo SO (SC)	Název stavebního objektu	Rekap.ceny díla bez DPH	Rekap.DPH ceny díla	Rekap. ceny díla včetně DPH
SC 5010	Komunikace			
SO 5010.01	Komunikace Svatovítská - rozšíření západní vozovky	7 971 705,96	1 608 121,56	9 579 827,52
SO 5010.02	Komunikace Svatovítská - rozšíření východní vozovky	6 730 139,81	1 413 183,74	8 143 323,55
SO 5010.03	Komunikace Svatovítská jih	7 776 788,23	1 620 315,25	9 400 103,48
SO 5010.04	Komunikace křižovlatce Pražský most	9 504 290,03	1 989 026,91	11 493 316,94
SO 5010.05	Komunikace M. Horákové východ	6 123 457,25	1 261 848,90	7 385 306,15
SO 5010.06	Komunikace M. Horákové západ	8 824 718,84	1 768 830,38	10 593 549,22
SO 5010.07	Komunikace rampa 3	2 163 245,34	453 790,53	2 617 035,87
SO 5010.08	Komunikace rampa 4	3 772 529,35	791 482,05	4 564 011,40
SO 5010.09	Vozovka v STT	16 181 888,40	3 185 689,96	19 367 578,36
SO 5010.10	Vozovka v JT I	15 406 512,44	3 230 174,51	18 636 686,95
SO 5010.11	Úprava ul. U Pražského mostu	1 971 441,18	413 586,84	2 385 028,02
SO 5010.12	Úprava ul. Václavkovy	1 032 826,90	216 667,30	1 249 494,20
SC 5010.14	Příjezdová komunikace k výdechu vzduchotechniky	310 437,20	65 191,81	375 629,01
SC 5010.15	Příjezdová komunikace k větrací šachtě metra	3 809 356,38	724 837,08	4 534 193,46
SO 5010.16	Parkové cesty pod hrabcami u Pražského mostu	3 477 397,28	730 253,43	4 207 650,71
SC 5010	Komunikace celkem	85 784 672,39	19 872 769,23	105 657 441,62
SC 5011	Komunikace provizorní			
SO 5011.51	Provizorní komunikace Svatovítská	12 794 568,76	2 458 500,75	15 253 069,51
SO 5011.52	Provizorní komunikace M. Horákové jih	8 505 578,32	1 772 938,49	10 278 516,81
SO 5011.53	Provizorní komunikace M. Horákové sever	30 301 150,41	5 898 480,85	36 199 631,26
SO 5011.54	Provizorní komunikace v křižovlatce Pražský most - 1. etapa	3 772 617,77	737 036,67	4 509 654,44
SO 5011.55	Provizorní komunikace v křižovlatce Pražský most - 2. etapa	7 045 785,54	1 459 545,17	8 505 330,71
SO 5011.56	Provizorní komunikace na stropu tunelu	0,00	0,00	0,00
SO 5011.57	Provizorní komunikace napojení Svatovítská	319 742,39	61 088,57	380 830,96
SO 5011.58	Provizorní komunikace u příjezdu k šachtě metra	855 459,30	181 537,27	1 037 000,57
SC 5011	Komunikace provizorní celkem	61 664 500,49	12 067 078,87	73 731 579,36
SC 5012	Demolice komunikací			
SO 5012.51	Demolice komunikace Svatovítská západ	2 809 324,81	588 487,79	3 397 812,60
SO 5012.52	Demolice komunikace Svatovítská východ	1 804 434,92	388 073,01	2 192 507,93
SO 5012.53	Demolice komunikace M. Horákové východ	3 387 320,12	678 005,81	4 065 325,93
SO 5012.54	Demolice komunikace M. Horákové západ	3 879 642,29	780 309,88	4 659 952,17
SO 5012.55	Demolice provizorní komunikace Svatovítská	1 045 051,21	219 480,75	1 264 531,96
SO 5012.56	Demolice provizorní komunikace M. Horákové jih	2 185 183,01	433 452,89	2 618 635,70
SO 5012.57	Demolice provizorní komunikace M. Horákové sever	5 299 875,87	1 110 873,99	6 410 749,86
SC 5012.58	Demolice provizorní komunikace v křižovlatce Pražský most	2 151 580,58	451 831,92	2 603 412,50
SO 5012.59	Demolice provizorní komunikace na stropu tunelu	0,00	0,00	0,00
SC 5012	Demolice komunikací celkem	22 542 392,61	4 837 495,78	27 379 888,39
SC 5013	Dopravní opatření			
SO 5013.51	Dopravní opatření - fáze V.1	1 297 633,64	260 211,91	1 557 845,55
SO 5013.52	Dopravní opatření - fáze V.2	4 889 020,61	925 481,21	5 814 501,82
SO 5013.53	Dopravní opatření - fáze V.3	463 041,08	92 594,70	555 635,78
SO 5013.54	Dopravní opatření - fáze V.4	729 108,69	148 122,31	877 231,00
SO 5013.55	Dopravní opatření - fáze V.5	1 243 159,89	249 355,55	1 492 515,44
SO 5013.56	Dopravní opatření - fáze V.6	4 823 217,70	865 154,39	5 688 372,09
SO 5013.57	Dopravní opatření - fáze V.7	1 211 415,32	254 363,25	1 465 778,57
SO 5013.58	Dopravní opatření - fáze V.8	3 994 713,87	839 837,77	4 834 551,64
SO 5013.59	Dopravní opatření - fáze V.9	893 892,38	145 675,40	1 039 567,78
SO 5013.60	Dopravní opatření - fáze V.10	2 235 155,99	451 982,76	2 687 138,75
SO 5013.61	Dopravní opatření - fáze V.11	2 769 861,71	581 670,98	3 351 532,69
SO 5013.62	Dopravní opatření - fáze V.12	2 122 020,18	445 624,24	2 567 644,42
SO 5013.63	Dopravní opatření - fáze Z.1	3 596 466,23	735 484,75	4 331 950,98
SO 5013.64	Dopravní opatření - fáze Z.2	3 319 816,48	697 119,45	4 016 935,93
SC 5013	Dopravní opatření celkem	33 420 121,69	6 821 833,98	40 241 955,67
SC 5014	Demolice tramvajových tratí			
SO 5014.51	Demolice tramvajové tratě Svatovítská	3 553 684,11	729 995,47	4 283 679,58
SO 5014.52	Demolice tramvajové tratě M. Horákové	5 376 388,34	1 072 207,81	6 448 596,15
SO 5014.53	Demolice provizorní tramvajové tratě Svatovítská	1 059 090,07	348 093,50	1 407 183,57
SO 5014.54	Demolice provizorní tramvajové tratě M. Horákové	4 112 856,55	863 024,52	4 975 881,07
SC 5015	Tramvajové tratě			
SO 5015.01	Definitivní tramvajová trať Svatovítská	23 182 775,53	4 864 347,47	28 047 123,00
SO 5015.02	Definitivní tramvajová trať M. Horákové	41 802 338,22	8 785 649,35	50 587 987,57
SO 5015.51	Provizorní tramvajová trať Svatovítská	19 597 895,06	3 917 277,77	23 515 172,83
SO 5015.52	Provizorní tramvajová trať M. Horákové	52 649 075,17	10 348 048,45	63 000 123,62
SC 5016	Trolejové vedení			
SO 5016.01	Trolejové vedení definitivní TT Svatovítská	5 240 408,41	1 093 096,23	6 333 504,64
SO 5016.02	Trolejové vedení definitivní TT M. Horákové	6 128 568,28	1 286 999,54	7 415 567,82

Specifikace díla a kalkulace ceny díla staveb a v rámci staveb díla objektů
Stavba č.9515 Myslbekova - Pražský mostČíslo smlouvy objednatel: DIL2104003842/2006
Číslo smlouvy zhotovitel: MTS D2 0602003
Zhotovitel: Metrostav a.s.

Číslo SO (SC)	Název stavebního objektu	Rekap.ceny díla bez DPH	Rekap.DPH ceny díla	Rekap. ceny díla včetně DPH
SO 5016.51	Trolejové vedení provizorní TT Svatovítské	5 037 458,78	1 005 556,66	6 043 015,76
SO 5016.52	Trolejové vedení provizorní TT M. Horákové	14 892 880,37	2 821 313,18	17 614 193,55
SO 5016.53	Snesení původního trolejového vedení Svatovítské	450 197,31	90 322,07	540 519,38
SO 5016.54	Snesení původního trolejového vedení M. Horákové	739 775,33	144 971,36	884 746,69
SO 5016.55	Snesení trolejového vedení provizorní TT Svatovítské	0,00	0,00	0,00
SO 5016.56	Snesení trolejového vedení provizorní TT M. Horákové	0,00	0,00	0,00
SC 5016-5016	Trolejové vedení celkem	184 262 457,13	37 445 905,53	221 632 334,63
SO 5017	Opěrné a zábrnní zdě			
SO 5017.51	Zajištění stavební jámy Pražský most	620 622 076,67	122 658 067,33	743 280 084,20
SO 5017.52	Zajištění stavební jámy Myslbekova	271 544 282,21	52 565 892,55	323 809 115,14
SO 5017.53	Provizornie pro inženýrské sítě	5 759 103,80	1 151 843,34	6 910 947,14
SC 5017	Opěrné a zábrnní zdě celkem	897 925 462,68	176 375 803,22	1 074 299 148,48
SO 5019	Dopravní značení			
SO 5019.01	Dopravní značení ul. Svatovítská	650 940,00	138 697,39	789 637,39
SO 5019.02	Dopravní značení M. Horákové	867 734,58	186 424,26	1 054 158,84
SO 5019.03	Dopravní značení MO	1 548 926,91	324 854,65	1 873 781,56
SO 5019.04	Portály dopravního značení	5 052 860,45	1 056 858,70	6 099 519,19
SO 5019.51	Dopravní značení provizorní komunikace Svatovítská	521 823,07	105 720,52	627 543,59
SO 5019.52	Dopravní značení provizorní komunikace M. Horákové jih	2 378 248,00	575 787,22	2 954 035,22
SO 5019.53	Dopravní značení provizorní komunikace M. Horákové sever	200 166,05	40 253,38	240 419,43
SO 5019.54	Dopravní značení provizorní v křižovatce Pražský most - 1.	438 710,67	87 319,91	526 030,58
SO 5019.55	Dopravní značení provizorní v křižovatce Pražský most - 2.	758 679,75	152 052,18	910 731,93
SO 5019.56	Dopravní značení provizorní komunikace na stropu tunelu	2 477 214,65	520 180,52	2 997 395,27
SC 5019	Dopravní značení celkem	18 389 162,17	3 186 148,83	21 575 251,00
SO 5020	Tunely hloubené			
SO 5020.01	Hloubené tunely Myslbekova a TGC1	208 727 527,82	41 689 110,83	249 416 638,65
SO 5020.02	Hloubené tunely Pražský most TGC2	749 757 496,99	151 121 581,94	900 879 078,93
SC 5020	Tunely hloubené celkem	958 485 024,81	192 810 692,77	1 149 295 717,58
SO 5021	Tunely ražené			
SO 5021.01	Severní tunelová trouba STT	969 460 368,52	192 410 016,73	1 161 870 384,25
SO 5021.02	Jižní tunelová trouba JTT	1 050 180 950,79	210 173 345,55	1 260 354 296,35
SO 5021.03	Tunelová propojka TP č. 1,3	39 393 313,23	7 953 590,96	47 346 904,21
SO 5021.04	Vzduchotechnický kanál	85 959 087,07	17 217 998,70	103 177 085,77
SO 5021.05	Vzduchotechnická šachta	17 565 773,28	3 515 942,96	21 072 716,27
SC 5021	Tunely ražené celkem	2 162 569 992,89	431 270 853,86	2 593 840 846,75
SO 5025	Podzemní objekty			
SO 5025.04	Podchod pod ul. M. Horákové a strium	22 552 399,05	4 732 443,54	27 284 842,59
SO 5025.05	Podchod pod ul. Svatovítskou	10 489 089,59	2 154 165,78	12 643 255,78
SO 5025.06	Zázemí tenisových kurtů MO ČR	0,00	0,00	0,00
SC 5025	Podzemní objekty celkem	32 021 488,64	6 886 609,32	38 908 098,37
SO 5026	Kabelovody (stavební část)			
SO 5026.01	Kabelovod M. Horákové - 1. část	11 254 451,92	2 142 482,42	13 396 934,34
SO 5026.02	Kabelovod M. Horákové - 2. část	6 358 978,11	1 781 842,52	8 140 820,63
SO 5026.03	Kabelovod Svatovítské	3 896 575,36	743 802,09	4 640 377,45
SO 5026.04	Úpravy vstupů kabelových komar	821 357,07	171 888,24	993 245,26
SO 5026.51	Demolice rušených kabelovodů	4 305 413,88	860 201,48	5 165 615,37
SC 5026	Kabelovody (stavební část) celkem	26 647 787,32	5 700 026,75	32 347 814,07
SO 5030	Demolice mostů			
SO 5030.51	Demontáž stavebního mostu na ul. Svatovítské	3 750 729,78	757 884,90	4 508 594,68
SO 5031	Mosty silniční			
SO 5031.01	Most na ul. Svatovítské - západní část	105 052 824,19	20 784 366,36	125 837 190,55
SO 5031.02	Most na ul. Svatovítské - východní část	99 058 292,06	19 074 855,96	118 133 148,02
SC 5030-5031	Mosty silniční celkem	204 111 116,25	40 859 222,32	244 970 338,57
SO 5047	Zabezpečovací zařízení ČD			
SO 5047.51	Zabezpečení stavebních postupů	3 921 084,98	745 678,85	4 666 763,81
SC 5047	Zabezpečovací zařízení ČD celkem	3 921 084,98	745 678,85	4 666 763,81
SO 5050	Kanalizace PVS			
SO 5050.01	Stoka "A" DN 1000 ve Svatovítské ulici	8 891 565,82	1 699 782,03	10 591 347,85
SO 5050.02	Stoka "B" DN 1000 M. Horákové sever	87 894 430,74	17 116 651,13	105 011 081,87
SO 5050.03	Stoka "Bc" DN 1000, 1200 definitivní přechod M. Horákové	0,00	0,00	0,00
SO 5050.04	Stoka "C" DN 1000 u mostu na Svatovítské	16 191 802,61	3 240 597,92	19 432 400,53
SO 5050.05	Stoka "D" DN 300, 400 M. Horákové jih	11 978 463,90	2 293 522,25	14 271 986,15
SO 5050.06	Rekonstrukce stoky 700/1200 u východního portálu tunelu	2 475 948,28	487 687,42	2 979 633,71



Specifikace díla a kalkulace ceny díla staveb a v rámci staveb dílo objektů
Stavba č.9515 Mýslibekova - Prašný most

Číslo smlouvy objednatele: DIL/21/04/003642/2008
Číslo smlouvy zhotovitele: MTS 02 0602003
Zhotovitel: Metrostav a.s.

Číslo SO (SC)	Název stavebního objektu	Rekap.ceny díla bez DPH	Rekap.DPH ceny díla	Rekap. ceny díla včetně DPH
SO 5050.07	Rekonstrukce stoky 700/1250 v ul. Jelení	0,00	0,00	0,00
SO 5050.08	Úprava šachty kmenové stoky "K" - boční vstup	10 491 479,42	2 102 590,91	12 594 040,33
SO 5050.51	Stoka "Bp" DN 1000 provizorní přechod ul. M. Horákové	0,00	0,00	0,00
SO 5050.52	Rušení stáv. stoky 600/1100 v ul. Svatovítské	18 952,91	3 770,59	22 623,49
SO 5050.53	Rušení provizorní stoky "Bp"	0,00	0,00	0,00
SO 5050.54	Rušení stáv. stoky 700/1250 v ul. M. Horákové	1 332 242,07	266 448,41	1 598 690,48
SO 5050.55	Rušení stáv. stoky 600/1100 a 700/1250 v ul. Svatovítské	613 688,28	122 733,25	736 398,53
SO 5050.58	Rušení stáv. stoky DN 300 v ul. M. Horákové	60 149,65	12 029,93	72 179,58
SC 5051	Kanalizace TSK			
SO 5051.01	Větev "E" DN 300 v provizorní komunikaci Svatovítská sev	3 504 173,20	735 888,58	4 239 866,78
SO 5051.02	Větev "F" DN 300 v provizorní komunikaci Svatovítská jih	8 159 148,26	1 614 642,04	9 773 790,30
SO 5051.03	Větev "G" DN 300 výjezd rampy 4	715 798,81	150 147,92	865 946,73
SO 5051.04	Větev "H" DN 300 v ul. M. Horákové jih	5 309 015,08	1 098 364,19	6 408 300,28
SO 5051.05	Větev "I" DN 300 výjezd rampy 3	1 307 187,97	271 227,59	1 578 395,56
SO 5051.06	Kanalizační přípojka DN 300	3 222,63	676,75	3 899,38
SO 5051.09	Větev "J" DN 300 M. Horákové	563 693,91	118 252,49	681 946,40
SO 5051.10	Větev "K" DN 300 M. Horákové jih	0,00	0,00	0,00
SO 5051.11	Větev "L" DN 300 M. Horákové	315 163,69	69 086,76	381 280,45
SO 5051.12	Větev "M" DN 300 M. Horákové sever	0,00	0,00	0,00
SO 5051.13	Větev "N" DN 300 u sjezdu k Dejvickému centru	3 863 087,87	772 032,72	4 405 620,69
SO 5051.14	Větev "O" DN 300 u sjezdu k Dejvickému centru	789 060,17	154 310,30	943 350,47
SO 5051.15	Větev "P" DN 300 u mostu na Svatovítské ulici	0,00	0,00	0,00
SO 5051.16	Větev "Q" DN 300 v ul. Svatovítské	5 972 056,67	1 197 788,43	7 159 843,10
SO 5051.17	Větev "R" DN 300	45 822,18	9 580,66	55 202,84
SC 5050-5051	Kanalizace celkem	169 818 274,24	33 486 012,26	203 312 288,50
SC 5052	Vodovody			
SO 5052.01	Vodovodní řad "1" LTH DN 400 M. Horákové jih	13 048 805,13	2 607 765,53	15 657 570,66
SO 5052.02	Vodovodní řad "2" LTH DN 700 M. Horákové sever	13 435 154,38	2 648 731,84	16 081 886,20
SO 5052.03	Vodovodní řad "2d" LTH DN 700 definitivní přechod M. Hor	0,00	0,00	0,00
SO 5052.04	Vodovodní řad "3" LTH DN 700 M. Horákové sever	16 606 619,07	3 282 311,04	19 889 330,11
SO 5052.05	Vodovodní řad "3d" LTH DN 700 definitivní přechod M. Hor	0,00	0,00	0,00
SO 5052.07	Vodovodní přípojka pro tunely DN 200	949 821,00	198 657,61	1 149 578,61
SO 5052.08	Vodovodní přípojka k fontáně	2 948 634,39	618 835,28	3 565 669,62
SO 5052.10	Vodovodní přípojka k tenisovým kurtům	0,00	0,00	0,00
SO 5052.11	Rekonstrukce vzdušníkovej šachty	480 219,41	100 805,52	581 024,93
SO 5052.51	Vodovodní řad "2p" DN 700 provizorní přechod M. Horákov	1 234 187,25	239 414,71	1 462 601,96
SO 5052.52	Vodovodní řad "3p" DN 700 provizorní přechod M. Horákov	2 603 921,89	507 184,65	3 111 106,64
SO 5052.53	Rušení stáv. DN 350 v ul. M. Horákové	371 592,80	74 239,65	445 632,45
SO 5052.54	Rušení provizorního řadu "2p" DN 700	0,00	0,00	0,00
SO 5052.55	Rušení stáv. DN 700 v ul. M. Horákové, U Prašného mostu	1 617 922,63	332 470,66	1 950 393,31
SO 5052.56	Rušení provizorního řadu "3p" DN 700	580 005,03	115 822,14	695 929,17
SO 5052.57	Rušení stáv. DN 700 v ul. M. Horákové, U Prašného mostu	2 588 500,53	527 187,94	3 095 888,47
SO 5052.58	Provizorní vodovodní řad "1p" DN 400 M. Horákové jih	520 380,13	103 613,94	623 874,07
SO 5052.60	Rušení provizorního řadu "1p" DN 400	85 931,23	17 099,49	103 030,72
SC 5052	Vodovody celkem	67 020 875,95	11 367 735,97	78 388 611,92
SC 5053	Plynovody			
SO 5053.01	Plynovodní řad "1" NTL DN 500 M. Horákové jih	10 204 180,62	2 038 524,79	12 242 705,41
SO 5053.02	Plynovodní řad "2" STL DN 500 M. Horákové jih	13 322 797,54	2 662 193,06	15 984 990,60
SO 5053.03	Plynovodní řad "3" STL IPE 150 M. Horákové sever	3 660 333,24	726 674,98	4 387 007,60
SO 5053.04	Plynovodní řad "3d" definitivní STL IPE 225 přechod M. Hor	0,00	0,00	0,00
SO 5053.05	Regulační stanice v ul. Svatovítské	1 843 198,86	326 421,04	1 971 619,90
SO 5053.51	Plynovodní řad "3p" DN 225 provizorní přechod M. Horákov	359 536,34	70 744,10	430 280,44
SO 5053.52	Rušení stávajícího NTL DN 500 v ul. M. Horákové	965 303,04	190 690,59	1 152 200,03
SO 5053.53	Rušení stávajícího STL DN 500 v ul. M. Horákové	1 062 469,25	212 328,22	1 274 797,47
SO 5053.54	Rušení provizorního řadu "3p" IPE 225 v ul. M. Horákové	156 366,13	32 531,35	188 897,48
SO 5053.55	Rušení stáv. DN 150 v ul. Svatovítské, U Prašného mostu	475 256,90	94 953,71	570 210,61
SO 5053.56	Provizorní plynovodní řad "1p" NTL DN 500 M. Horákové, j	3 145 887,04	636 223,33	3 781 910,37
SO 5053.57	Provizorní plynovodní řad "2p" STL DN 500 M. Horákové jih	3 247 420,47	657 321,66	3 904 742,13
SO 5053.58	Rušení plynovodního řadu "1p" NTL DN 500	111 013,13	23 036,20	134 022,33
SO 5053.59	Rušení plynovodního řadu "2p" STL DN 500	144 008,40	29 936,21	173 944,61
SC 5053	Plynovody celkem	26 437 541,05	7 767 663,61	34 205 494,66
SC 5055	Potrubiň pošta			
SO 5055.01	Přípojka potrubní pošty v ul. Svatovítské - U Prašného mo	367 544,75	181 860,10	549 404,85
SO 5055.02	Rušení stáv. potrub. v ul. Svatovítské a U Prašného mostu	74 754,49	15 696,46	90 450,94
SC 5055	Potrubiň pošta celkem	442 299,24	197 556,56	639 855,80
SC 5060	Veřejné osvětlení			
SO 5060.01	Definitivní veřejné osvětlení Svatovítské - západ	4 043 828,65	842 760,47	4 886 589,12
SO 5060.02	Definitivní veřejné osvětlení Svatovítské - východ	2 323 631,17	467 962,53	2 791 593,70

Specifikace díla a kalkulace ceny díle staveb a v rámci staveb dle objektů
Stavba č.9516 Myslbekova - Pražský most

Číslo smlouvy objednatele: DIL/21/04/003842/2006

Číslo smlouvy zhotovitele: MTS D2 0602003

Zhotovitel:

Metrostav a.s.

Číslo SO (SC)	Název stavebního objektu	Rekap.ceny díla bez DPH	Rekap.DPH ceny díla	Rekap. ceny díla včetně DPH
SO 5060.03	Definitivní veřejné osvětlení křižovatky Pražský most	707 403,98	148 554,64	855 958,62
SO 5060.04	Definitivní veřejné osvětlení M. Horákové - západ	1 547 476,14	324 969,98	1 872 446,12
SO 5060.05	Definitivní osvětlení parku pod hrádkami u Pražského mostu	2 248 086,78	471 678,02	2 719 764,80
SO 5060.06	Osvětlení nástupiště DP	133 072,59	27 945,25	161 017,84
SO 5060.07	Osvětlení přístřešku DP	47 050,23	9 880,65	56 930,78
SO 5060.08	Osvětlení podchodu pro pěší	632 254,84	132 773,62	765 028,36
SO 5060.51	Provizorní veřejné osvětlení M. Horákové - sever	1 534 351,19	316 901,30	1 851 252,49
SO 5060.52	Provizorní veřejné osvětlení Svatovítská	6 457 900,32	1 285 015,99	7 742 916,31
SO 5060.53	Provizorní veřejné osvětlení M. Horákové - jih	1 186 046,41	237 034,24	1 423 110,66
SO 5060.54	Provizorní veřejné osvětlení křižovatky Pražský most	3 774 061,43	750 761,65	4 524 823,08
SO 5060.55	Provizorní veřejné osvětlení provizorky na stropu tunelu	525 177,55	110 287,29	635 464,84
SC 5061	Kabelové rozvody VN - PRE			
SO 5061.01	Definitivní přeložky kabelů 22 kV - Svatovítská	1 300 897,25	272 854,63	1 573 751,88
SO 5061.02	Definitivní přeložky kabelů 22 kV - M. Horákové jih	1 331 712,91	279 436,22	1 611 149,13
SO 5061.03	Definitivní přeložky kabelů 22 kV - M. Horákové sever	991 461,07	207 988,06	1 199 449,16
SO 5061.04	Přípojka VN 22 kV pro TS garáží Pražský most	0,00	0,00	0,00
SO 5061.05	Přívod 22 kV z rozvodny Červený vrch	0,00	0,00	0,00
SO 5061.51	Provizorní přeložky kabelů 22 kV - Svatovítská	8 707 402,17	1 718 562,68	10 425 964,75
SO 5061.53	Provizorní přeložky kabelů 22 kV - M. Horákové sever	1 367 964,38	274 450,75	1 642 415,11
SC 5062	Kabelové rozvody NN - PRE			
SO 5062.01	Definitivní přeložky kabelů 1 kV M. Horákové - Pod Hradbami	751 816,77	157 902,52	909 719,29
SC 5062.51	Zrušení kabelů 1-6 kV	1 076 987,53	220 619,39	1 297 606,92
SC 5063	Kabelové rozvody - DP-ED			
SO 5063.01	Definitivní přeložky kabelů DP - M. Horákové jih	8 205 252,29	1 723 102,99	9 928 355,28
SO 5063.02	Definitivní přeložky kabelů DP - Svatovítská	17 290 723,28	3 514 783,22	20 805 486,44
SO 5063.03	Ovládací a vytápění výměn pro tramvajovou křižovatku Pražský most	2 821 462,42	613 607,11	3 435 069,53
SO 5063.51	Provizorní přeložky kabelů DP - M. Horákové jih	15 285 772,43	3 007 236,14	18 293 011,57
SO 5063.52	Provizorní přeložky kabelů DP - Svatovítská	10 938 528,50	2 133 829,65	13 042 358,15
SO 5063.53	Provizorní napájení křižovatky Pražský most	978 565,21	195 679,37	1 174 244,58
SO 5063.54	Ovládací a vytápění výměn pro tramvajovou křižovatku Pražský most	4 477 004,85	884 530,83	5 371 535,68
SC 5064	Kabelové rozvody TSK			
SO 5064.01	Napájení definitivní SSZ - křižovatka Pražský most	103 715,90	21 780,33	125 496,23
SO 5064.02	Koordinace kabelů definitivní	3 319 564,00	697 108,44	4 016 672,44
SC 5064.51	Napájení provizorní SSZ - křižovatka Pražský most	165 842,96	31 154,70	196 997,66
SO 5064.52	Koordinace kabelů provizorní	2 001 906,78	400 145,44	2 402 052,22
SC 5067	Kabelové rozvody DP Metro			
SO 5067.01	Definitivní přeložky kabelů DP Metro	455 111,91	94 702,01	549 813,92
SO 5067.51	Provizorní přeložky kabelů DP Metro	13 144 720,09	2 702 287,68	15 847 007,76
SC 5069-5087	Kabelové rozvody - silnoproud částem	119 934 865,69	24 308 463,48	144 243 329,17
SC 5070	Slaboproudá zařízení - Český Telecom, místní kabely			
SO 5070.01	Přeložka kabelů MTS do nového kabelovodu - 1. úsek	8 425 739,17	1 862 341,19	10 288 080,36
SO 5070.02	Přeložka kabelů MTS do nového kabelovodu - 2. úsek	236 481,74	47 488,48	283 970,22
SO 5070.03	Nová úložná trasa MTS - přechod přes ul. M. Horákové	0,00	0,00	0,00
SO 5070.04	Přeložka úložné trasy MTS v ul. Svatovítské	4 284 074,01	843 272,65	5 127 346,66
SO 5070.06	Telefonní přípojka TGC1	139 861,14	29 356,98	169 218,12
SO 5070.07	Telefonní přípojka TGC2	3 438,56	693,32	4 091,87
SO 5070.07	Učastnické vedení rezervy v ul. M. Horákové	593 831,65	113 978,81	697 810,46
SO 5070.08	Definitivní úložná trasa v ul. M. Horákové	3 205 925,71	672 554,37	3 878 480,08
SO 5070.51	Provizorní úložná trasa MTS v ul. M. Horákové	1 685 415,16	334 280,68	2 019 695,84
SO 5070.52	Provizorní úložná trasa MTS v ul. Svatovítské	4 478 827,60	878 874,08	5 357 701,68
SC 5071	Slaboproudá zařízení - dálkové kabely			
SO 5071.01	Přeložka kabelů DTS do nového kabelovodu - 1. úsek	367 459,21	72 636,83	440 096,04
SO 5071.02	Přeložka kabelů DTS do nového kabelovodu - 2. úsek	0,00	0,00	0,00
SO 5071.51	Provizorní úložná trasa DTS v ul. M. Horákové	950 882,85	190 827,46	1 020 710,32
SC 5072	Slaboproudá zařízení - účelové telefonní síť			
SO 5072.01	Přeložka kabelů ÚTS do nového kabelovodu - 1. úsek	2 853 536,87	530 263,13	3 383 799,99
SO 5072.02	Přeložka kabelů ÚTS do nového kabelovodu - 2. úsek	0,00	0,00	0,00
SO 5072.03	Přeložka úložné trasy ÚTS v ul. Svatovítské	857 421,51	181 233,02	1 038 654,53
SO 5072.51	Provizorní úložná trasa ÚTS v ul. M. Horákové	0,00	0,00	0,00
SO 5072.52	Provizorní úložná trasa ÚTS v ul. Svatovítské	856 430,87	171 429,26	1 027 860,13
SC 5073	Slaboproudá zařízení - Ministerstvo vnitra			
SO 5073.01	Přeložka kabelů MV do nového kabelovodu - 1. úsek	2 034 738,51	398 216,78	2 432 955,29
SO 5073.02	Přeložka kabelů MV do nového kabelovodu - 2. úsek	135 071,08	27 458,70	162 529,79
SO 5073.03	Nová úložná trasa MV - přechod přes ul. Svatovítskou	349 139,52	67 970,22	417 111,84
SO 5073.04	Nová úložná trasa MV v ul. M. Horákové	547 597,96	109 471,80	657 069,76
SO 5073.05	Definitivní přeložka úložné trasy MV v ul. Svatovítské	1 344 599,57	272 970,02	1 617 569,59
SO 5073.07	Definitivní část úložné trasy MV v ul. M. Horákové	454 558,58	94 996,65	549 545,53
SO 5073.51	Provizorní úložná trasa MV v ul. M. Horákové	1 358 936,78	268 991,88	1 627 928,66
SO 5073.52	Přeložka úložné trasy MV v ul. Svatovítské	1 190 183,84	231 375,81	1 421 559,65
SO 5073.53	Přeložka úložné trasy z ul. U Pražského mostu	142 732,93	28 546,59	171 279,52
SC 5074	Slaboproudá zařízení - Vojenská ubytovací a stavební správa			

Specifikace díla a kalkulace ceny dle staveb a v rámci staveb dle objektů
Stavba č.9515 Myslbekova - Pražský most

Číslo smlouvy objednatele: DPL/21/04/003842/2008
Číslo smlouvy zhotovitele: MTS D2 0602003
Zhotovitel: Metrostav a.s.

Číslo SO (SC)	Název stavebního objektu	Rekap.ceny díla bez DPH	Rekap.DPH ceny díla	Rekap. ceny díla včetně DPH
SO 5074.01	Přeložka kabelů VUŠS do nového kabelovodu - 1 úsek	0,00	0,00	0,00
SO 5074.02	Nová úložná trasa VUŠS - v ul. M. Horákové a přechody př	1 897 677,17	375 833,14	2 273 510,31
SO 5074.03	Přeložka kabelů VUŠS do nového pole kabelovodu - 2. úse	0,00	0,00	0,00
SO 5074.04	Přeložka úložné trasy VUŠS v ul. Svatovítské	5 573 700,35	1 103 734,82	6 734 442,17
SO 5074.51	Provozni úložná trasa VUŠS v ul. M. Horákové	1 802 983,61	361 079,44	2 164 963,05
SO 5074.52	Přeložka úložné trasy VUŠS v ul. Svatovítské	1 654 550,55	329 680,79	1 984 231,34
SC 5078	Síťobyproudá zařízení Alitel			
SO 5078.01	Síťobyproudá zařízení Alitel na nároží Svatovítské a gen. K	0,00	0,00	0,00
SC 5079	Síťobyproudá zařízení Pragonet			
SO 5079.01	Úprava zařízení Pragonet	889 761,12	177 956,03	1 067 717,15
SC 5070-5079	Přeložky kabelů síťobyproud celkem	47 767 652,43	9 551 565,18	57 319 217,61
SC 5080	Demolice budov			
SO 5080.51	Demolice v tenisovém areálu	1 345 844,03	265 710,37	1 611 554,40
SO 5080.52	Demolice v kolejišti žel. stanice Dejvice	706 129,82	138 205,60	844 335,32
SO 5080.53	Demolice zahradních	465 691,64	92 281,41	557 973,05
SO 5080.54	Demolice mezi M. Horákové a nádražím	1 189 060,11	228 929,68	1 417 989,77
SC 5080	Demolice budov celkem	3 726 725,60	713 126,94	4 439 852,54
SC 5082	Novostavby			
SO 5082.01	Přístřešky na tramvajových zastávkách	14 013,23	2 942,78	16 956,01
SC 5082	Novostavby celkem	14 013,23	2 942,78	16 956,01
SC 5084	Objekty drobné architektury			
SO 5084.01	Úprava dětského hřiště v ul. Václavské	1 855 897,41	373 122,37	2 229 019,78
SO 5084.02	Drobná architektura v parku pod hradbami u Pražského mo	743 056,74	156 042,55	899 102,29
SC 5084	Objekty drobné architektury celkem	2 598 954,15	529 164,92	3 128 119,07
SC 5085	Výdechová technika			
SO 5085.01	Výdechový objekt Nad Octámou	7 069 740,06	1 484 645,43	8 554 385,49
SC 5085	Výdechová technika celkem	7 069 740,06	1 484 645,43	8 554 385,49
SC 5086	Zajištění nadzemní zástavby			
SO 5086.01	Zajištění objektu č.p. 220 Ministerstva kultury	1 298 341,87	260 061,75	1 558 403,62
SO 5086.02	Zajištění barokních hradeb - západ	36 924 060,14	7 091 060,91	44 015 121,05
SO 5086.03	Zajištění barokních hradeb - východ	51 931 077,19	10 390 666,36	62 321 743,55
SO 5086.04	Zajištění objektů v Jelení	0,00	0,00	0,00
SC 5086	Zajištění nadzemní zástavby celkem	89 793 517,00	18 341 778,72	108 135 295,72
SC 5090	Příprava území			
SO 5090.01	Příprava území u Svatovítské ulice	409 461,69	80 329,78	489 791,49
SO 5090.02	Příprava území M. Horákové jih	13 983 831,03	2 899 709,12	16 883 540,15
SO 5090.03	Příprava území M. Horákové sever	3 631 315,17	757 274,82	4 388 589,99
SO 5090.04	Příprava území pro objekt výdech. vzduchotechniky	278 419,52	55 238,12	333 657,64
SO 5090.05	Příprava území u ul. Paločtova	3 402 437,70	671 975,93	4 074 413,63
SC 5090	Příprava území celkem	21 903 465,11	4 264 527,58	26 168 992,69
SC 5091	Čistě terénní úpravy			
SO 5091.01	ČTU Pražský most	9 220 368,69	1 934 849,88	11 155 218,57
SO 5091.02	ČTU v ul. Svatovítské	412 487,12	85 514,26	498 001,38
SO 5091.03	ČTU pod hradbami u Pražského mostu	34 607 535,33	7 156 187,17	41 763 722,50
SO 5091.04	Obnova tenisových kurtů pod hradbami	722 304,98	151 884,05	874 189,03
SC 5091	Čistě terénní úpravy celkem	44 962 697,12	9 328 236,14	54 290 933,26
SC 5092	Oplocení			
SO 5092.01	Oplocení areálu	226 660,51	47 588,70	274 249,21
SO 5092.02	Oplocení pozemků u kolejiště Dejvického nádraží	163 615,19	32 259,15	195 874,38
SO 5092.03	Oplocení vodárny Nad Octámou	72 474,22	15 213,59	87 687,81
SO 5092.04	Oplocení areál. tenisových kurtů	1 718 436,64	340 371,69	2 058 808,33
SC 5092	Oplocení celkem	2 179 186,56	455 849,13	2 635 035,69
SC 5093	Sedlové úpravy			
SO 5093.01	Sedlové úpravy Pražský most	3 039 796,08	630 973,25	3 670 769,33
SO 5093.02	Sedlové úpravy v ul. Svatovítské	1 671 886,48	351 088,05	2 022 974,53
SO 5093.03	Sedlové úpravy pod hradbami u Pražského mostu	2 275 630,40	477 082,39	2 752 712,79
SO 5093.04	Sedlové úpravy u výdechu vzduchotechniky	3 750 000,30	787 500,00	4 537 500,30
SC 5093	Sedlové úpravy celkem	10 737 313,94	2 247 469,69	12 984 783,63
SC GARÁŽE	GARÁŽE			
SO 5010.03	Napojení garáží Pražský most	761 526,18	159 941,50	921 467,68
SO 5025.03	Podzemní garáže Pražský most	237 598 138,33	49 400 945,81	286 999 084,14
SO 5052.08	Vozňovací přípojka podzemních garáží	2 391 960,52	502 311,99	2 894 272,51

Specifikace díla a kalkulace ceny díla staveb a v rámci staveb díla objektů
Stavba č.9515 Myslbekova - Pražský most

Číslo smlouvy objednatele: DIL/21/04/003842/2006
Číslo smlouvy zhotovitele: MTS D2 0802003
Zhotovitel: Metrostav a.s.

Číslo SO (SC)	Název stavebního objektu	Rekap.ceny díla bez DPH	Rekap.DPH ceny díla	Rekap. ceny díla včetně DPH
SC 5083.01	Trafostanice garáží	24 683,46	5 183,53	29 866,99
SC GARÁŽE	GARÁŽE	240 776 408,49	50 088 382,33	290 864 790,82
SC ZS	Zařízení staveníště			
SO ZS1	Zařízení staveníště Myslbekova	99 445 239,69	19 654 599,96	119 099 839,65
SO ZS2	Zařízení staveníště U Laboratoře	1 067 401,42	337 123,87	2 004 525,29
SO ZS3	Zařízení staveníště Pražský most	134 509 611,02	27 419 876,24	162 019 487,26
SO ZS4	Zařízení staveníště M.Horáková	5 543 967,65	1 094 827,92	6 638 795,57
SO ZS5	Zařízení staveníště Václavkova	52 674 492,00	10 751 212,09	63 425 704,09
SC ZS	Zařízení staveníště	293 930 711,78	69 257 640,10	363 188 351,88
	CELKEM	5 852 797 522,95	1 171 643 739,76	7 024 341 262,73

Za zhotovitele : Metrostav a.s.
Ing. Ivo Vrbka - ředitel divize 8

Za mandátáře: IDS, a.s.
Ing. Petr Vychodil - ředitel divize 3600

Datum:

Podpis:

Razítko:

Datum:

Podpis:

Razítko:

Specifikace díla a kalkulace ceny díla staveb a v rámci staveb díla objektů

Stavba č. 0080 Pražský most- Špejchar

Číslo smlouvy objednatele: OIL/21/04/003842/2008

Číslo smlouvy zhotovitele: MTS D2 0602003

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Číslo SO (SC)	Název stavebního objektu	Rekap.ceny díla bez DPH	Rekap.DPH ceny díla	Rekap. ceny díla včetně DPH
SC 0010	Komunikace definitivní			
SO 0010.01	Vozovky v tunelech	22 006 574,01	4 617 663,30	26 624 237,31
SO 0010.02	Severní vozovka M. Horákové	14 601 079,45	2 837 073,53	17 538 152,98
SO 0010.03	Jižní vozovka M. Horákové	22 055 853,76	4 480 075,45	26 535 929,21
SO 0010.04	Chodníky - sever	12 579 229,03	2 579 793,69	15 159 022,72
SO 0010.05	Chodníky - jih	10 531 615,54	2 126 874,16	12 658 489,70
SO 0010.06	Úprava vozovky v ul. Bubenečská - Dejvická	4 369 610,11	885 031,81	5 253 641,92
SO 0010.07	Úprava chodníků v ul. Bubenečská - Dejvická	4 485 792,87	915 007,62	5 401 800,49
SO 0010.08	Výjezdové vstev - vozovka rampy č. 1	6 766 819,01	1 420 163,53	8 186 982,54
SO 0010.09	Vjezdové vstev - vozovka rampy č. 2	5 641 932,77	1 184 201,25	6 826 134,02
SO 0010.10	Příjezdové komunikace k větrací šachtě	1 965 273,09	412 707,33	2 377 980,38
SO 0010.11	Opava ul. Na valech	12 616 066,55	2 589 416,21	15 205 482,76
SC 0010	Komunikace definitivní celkem	117 618 854,15	24 149 005,88	141 767 860,03
SC 0011	Komunikace provizorní			
SO 0011.51	Provizorní přejezdy přes TT (SSZ)	534 846,80	106 636,52	640 382,12
SO 0011.52	Provizorní úprava jižní vozovky	8 054 337,20	1 592 796,24	9 647 133,44
SO 0011.53	Provizorní úprava přes trat' ČU	195 288,56	39 475,71	234 764,27
SC 0011	Komunikace provizorní celkem	8 784 472,56	1 737 808,47	10 522 279,83
SC 0013	Dopravní opatření			
SO 0013.01	Dopravní opatření pro 1. fázi	4 838 741,96	966 025,07	5 804 767,03
SO 0013.02	Dopravní opatření pro 2. fázi	2 330 113,88	468 013,03	2 796 126,89
SO 0013.03	Dopravní opatření pro 3. fázi	1 808 062,55	361 528,87	2 169 591,42
SO 0013.04	Dopravní opatření pro 4. fázi	977 442,30	195 488,48	1 172 930,67
SO 0013.05	Dopravní opatření pro 5. fázi	3 102 113,01	620 422,60	3 722 535,61
SO 0013.06	Dopravní opatření pro 6. fázi	730 862,65	146 671,91	877 534,57
SO 0013.07	Dopravní opatření pro 7. fázi	1 374 438,38	275 879,83	1 650 318,16
SO 0013.08	Dopravní opatření pro 8. fázi	4 697 183,96	936 372,70	5 633 556,66
SO 0013.09	Dopravní opatření pro 9. fázi	790 011,09	158 001,35	947 012,44
SC 0013	Dopravní opatření celkem	20 649 889,84	4 183 993,81	24 833 883,65
SC 0015	Tramvajové trati			
SO 0015.01	Tramvajová trať v ulici M. Horákové	88 988 506,21	17 794 313,87	106 122 820,08
SC 0016	Trolejové vedení			
SO 0016.01	Trolejové vedení tramvajové tratě v ulici M. Horákové	8 691 496,30	1 359 612,19	10 051 108,49
SO 0016.51	Provizorní trolejové vedení	2 486 158,31	477 766,71	2 963 925,02
SC 0015-0016	Tramvajové trati celkem	97 556 160,82	19 571 695,77	117 127 856,59
SC 0017	Opěrné a záružní zdi			
SO 0017.01	Opěrné zdi výjezdové rampy č. 1	38 446 900,17	7 598 402,10	46 045 302,27
SO 0017.02	Opěrné zdi výjezdové rampy č. 2	106 853 127,48	21 491 567,11	128 344 694,57
SC 0017	Opěrné a záružní zdi celkem	145 300 027,65	29 089 969,21	174 389 996,84
SC 0018	Dopravní značení			
SO 0018.01	Tunelová trase MFO	1 302 707,10	273 668,49	1 576 375,59
SO 0018.02	Úprava ulice M. Horákové	1 342 571,18	212 855,64	1 555 426,82
SO 0018.03	Ulice Na valech	338 498,31	70 577,48	409 075,80
SO 0018.04	Příjezdová komunikace k větrací šachtě	8 558,43	1 791,55	10 349,98
SO 0018.05	Portály dopravního značení	3 814 649,89	800 001,49	4 614 651,38
SC 0018	Dopravní značení celkem	6 605 184,91	1 358 794,67	7 963 979,58
SC 0020	Tunely hloubené - stavební část			
SO 0020.01	Hloubené tunel, purlánové část u rampy č. 1, 2	1 865 055 076,65	364 835 216,42	2 229 890 293,07
SO 0020.04	Klasek únikového výhledu	30 046,25	6 009,25	36 055,50
SC 0020	Tunely hloubené - stavební část celkem	1 865 085 122,90	370 844 225,67	2 229 929 348,57
SC 0025	Podzemní objekty			
SO 0025.01	Obnova severní části podchodu metra Hradčanská	96 414 352,23	19 303 882,25	115 718 234,48
SO 0025.01a	Obnova severní části podchodu metra Hradčanská - ZTI	2 482 838,40	493 266,19	2 976 104,59
SO 0025.01b	Obnova severní části podchodu metra Hradčanská - Osvětlení	34 778 966,07	6 956 933,84	41 735 899,91
SO 0025.01c	Obnova severní části podchodu metra Hradčanská - Vyčištění	557 716,13	111 553,06	669 269,19
SO 0025.01d	Obnova severní části podchodu metra Hradčanská - Informační	1 230 104,90	245 663,58	1 475 768,48
SO 0025.02	Chodbový podchod pod dráhou ČD č. 528	10 139 593,41	2 028 018,19	12 167 611,60
SO 0025.03	Přeložka odvětrání AKU stanice metra	141 991,48	28 342,36	170 333,83
SO 0025.04	Nosná konstrukce přechodu kanalizační stoly	1 538 411,90	315 272,79	1 853 684,69
SO 0025.05	Nosná konstrukce pro chráničky inž. sítí	39 844,65	8 430,45	48 275,10
SC 0025	Podzemní objekty celkem	147 395 228,73	29 499 473,98	176 894 702,41
SC 0026	Kabelovod			
SO 0026.01	Přeložka kabelovodu	9 378 410,28	1 869 580,45	11 247 990,71
SC 0026	Kabelovod celkem	9 378 410,28	1 869 580,45	11 247 990,71



Specifikace díla a kalkulace ceny díla staveb a v rámci staveb díla objektů

Stavba č. 0050 Pražský most - Špejchar

Číslo smlouvy objednatele: DIL/21/04/003842/2006

Číslo smlouvy zhotovitele: MTS D2 0602003

Zhotovitel:

Metrostav a.s.

Číslo SO (SC)	Název stavebního objektu	Rekap.ceny díla bez DPH	Rekap.DPH ceny díla	Rekap. ceny díla včetně DPH
SC 0034	Koridory pro pěší			
SO 0034.01	Koridory pro pěší	1 269 733,83	252 967,71	1 522 701,64
SC 0034	Koridory pro pěší celkem	1 269 733,83	252 967,71	1 522 701,64
SC 0040	Kolejové vedení ČD			
SO 0040.01	Žst. Praha - Dejvice - železniční spodek	4 626 530,41	904 347,78	5 429 878,19
SO 0040.02	Žst. Praha - Dejvice - železniční svršek	14 399 944,58	2 881 981,05	17 281 925,64
SO 0040.03	Kanalizační přípojka pro odvodnění kolejiště	325 018,39	64 973,91	389 992,30
SO 0040.04	Železniční přejezd	1 700 731,06	338 941,11	2 039 672,20
SO 0040.51	Provizorní koleje vč. přechodu pro pěší	12 800 960,02	2 512 501,20	15 313 461,22
SO 0040.52	Mosní provizoria vč. zajištění podpěr	1 550 701,82	302 100,79	1 852 802,71
SC 0043	Silnoproudá zařízení ČD			
SO 0043.01	Přípojka nn pro zabezpeč. zařízení a úprava rozvodů nn	3 505 133,50	698 582,12	4 203 715,62
SO 0043.02	Osvětlení pražského zhlaví	2 188 921,64	438 154,42	2 627 076,06
SO 0043.03	Vyhřívání výhybek	2 790 624,36	537 349,00	3 327 973,36
SC 0047	Zabezpečovací zařízení ČD			
SO 0047.01	Zabezpečovací zařízení - definitivní	43 438 249,72	8 306 788,05	51 745 037,77
SO 0047.02	Železniční přejezd - definitivní	1 473 260,58	294 473,23	1 767 733,81
SO 0047.51	Zabezpečovací zařízení - provizorní	3 031 589,41	593 398,72	3 624 988,13
SC 0040-0047	Zařízení ČD celkem	61 730 668,63	12 673 554,44	74 404 223,07
SC 0050	Kanalizační stoky			
SO 0050.01	Přeložka stoky DN 300, km 4,270 - 4,400	1 281 640,91	258 336,31	1 539 977,22
SO 0050.02	Přeložka stoky DN 1200 a DN 900 km 4,185	15 176 311,88	3 013 562,11	18 189 873,97
SO 0050.03	Převodní stoky DN 600/1430 do stoky 600/1100	6 534 573,31	1 306 925,32	7 841 498,63
SO 0050.04	Přeložka stoky DN 1000, km 3,180 - 4,060	7 573 859,90	1 514 987,09	9 088 846,99
SO 0050.05	Přeložka stoky DN 300 u Státního archivu	3 484 293,91	688 057,90	4 172 351,21
SO 0050.21	Kanalizační přípojka pro SÚA čp.	1 584 630,30	313 384,96	1 897 994,66
SO 0050.31	Odvodnění pochodu st. metra Hradčanská	331 383,61	66 280,03	397 663,64
SO 0050.32	Kanalizační přípojka vestibulu st. metra Hradčanská	0,00	0,00	0,00
SO 0050.41	Přípojky od bahniců 1	241 662,52	48 332,46	289 994,98
SO 0050.42	Přípojky od sítěbníků	330 972,01	66 194,57	397 166,58
SO 0050.51	Rušení stoky DN 300 v km 4,270 - 4,400	278 631,20	55 811,98	334 443,18
SO 0050.52	Rušení stok DN 900/1430, 700/1250, 300	1 044 271,94	207 844,82	1 252 116,56
SO 0050.53	Rušení stoky DN 600/1430	117 423,59	22 310,43	139 734,08
SO 0050.54	Rušení stoky DN 700/1250	1 073 289,28	214 657,86	1 287 947,14
SO 0050.55	Rušení stoky DN 300 a DN 250 u Státního archivu	409 458,18	81 676,87	491 135,05
SC 0051	Kanalizační stoky a přípojky TSK			
SO 0051.01	Odvodnění vozovek km 4,070 - 4,180	517 881,70	108 538,60	626 420,30
SO 0051.02	Odvodnění vozovek km 4,180 - 4,250	87 476,31	17 506,39	104 982,70
SO 0051.03	Odvodnění rampy č. 1	2 151 081,80	430 682,11	2 581 763,91
SO 0051.04	Odvodnění rampy č. 2	0,00	0,00	0,00
SO 0051.21	Přípojky uličních vpustí M. Horákové - sever	651 618,25	130 332,07	781 950,32
SO 0051.22	Přípojky uličních vpustí M. Horákové - jih	2 255 727,37	451 189,07	2 706 916,44
SO 0051.23	Přípojky uličních vpustí křiž. Bubenečská - Dejvická	1 231 280,74	253 887,33	1 485 168,07
SO 0051.24	Odvodnění - příjezdová komunikace	4 848 254,86	948 063,06	5 796 317,74
SO 0051.25	Přípojka od UŠ1	213 474,24	42 700,49	256 174,73
SO 0051.26	Přípojka od UŠ2	254 268,77	50 857,25	305 126,02
SO 0051.27	Odvodnění ul. Na valech	1 143 932,16	236 979,13	1 380 911,32
SC 0050-0051	Kanalizační stoky celkem	52 785 231,87	10 534 901,88	63 320 133,75
SC 0052	Vodovodní řady			
SO 0052.01	Přeložka řady DN 400 Bubenečská	3 296 644,11	658 066,66	3 954 710,77
SO 0052.02	Přeložka vodovodních řadů DN 400 a 500 v ul. Dejvická	4 770 776,16	918 966,38	5 689 742,54
SO 0052.03	Přeložka vod. řadu DN 150, km 3,810 - 3,915	1 535 366,33	307 103,63	1 842 469,96
SO 0052.04	Přeložka vod. řadu DN 300 ul. Bubenečská - Peflčova	1 579 014,87	315 834,78	1 894 849,65
SO 0052.21	Vodovodní přípojka pro zavlažování	694 890,99	138 946,25	833 837,22
SO 0052.51	Rekonstrukce sítí armatur u K. Brusce	1 412 010,66	282 278,46	1 694 289,14
SC 0052	Vodovodní řady celkem	13 298 713,14	2 626 144,15	15 924 857,29
SC 0053	Přeložky NTL, STL plynovodních řadů			
SO 0053.01	Přeložka NTL plynovodu DN 300 ul. Bubenečská	3 488 773,73	697 505,70	4 186 279,43
SO 0053.02	Přeložka STL plynovodu DN 500 Bubenečská	5 614 139,65	1 183 325,79	6 797 465,44
SO 0053.03	Přeložka NTL plynovodu DN 60 na DN 100 u SÚA	1 410 891,40	278 691,97	1 689 583,37
SO 0053.51	Provizorní přeložky NTL řadu DN 300 Bubenečská - 1. etapa	3 576 286,02	681 305,14	4 257 591,16
SO 0053.52	Provizorní přeložky STL řadu DN 500 Bubenečská - 1. etapa	855 877,33	162 616,89	1 018 494,22
SO 0053.53	Provizorní přeložky NTL řadu DN 300 Bubenečská - 2. etapa	0,00	0,00	0,00
SO 0053.54	Provizorní přeložky STL řadu DN 500 Bubenečská - 2. etapa	0,00	0,00	0,00
SC 0053	Přeložky NTL, STL plynovodních řadů celkem	15 146 835,13	2 983 445,25	18 130 280,38
SC 0060	Veřejné osvětlení			
SO 0060.01	VO v ulici M. Horákové - sever	3 162 049,74	634 193,98	3 796 243,72
SO 0060.02	VO v ulici M. Horákové - jih	2 461 573,77	495 339,49	2 956 913,26

Specifikace díla a kalkulace ceny díla stavab a v rámci stavab díle objektů

Stavba č. 0080 Pražný most- Špejchar

Číslo smlouvy objednatel: DIL/21/04/003842/2006

Číslo smlouvy zhotovitel: MTS D2 0602003

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Číslo SO (SC)	Název stavebního objektu	Rekap.ceny díla bez DPH	Rekap.DPH ceny díla	Rekap. ceny díla včetně DPH
SO 0060.03	VO v ulici Bubenečské	432 603,77	88 831,98	521 736,73
SO 0060.04	VO příjezdové komunikace k větrací šachtě	1 042 135,49	215 549,15	1 257 684,64
SO 0060.05	VO rampy č. 1 a chodníku sever	841 438,94	175 496,78	1 016 895,70
SO 0060.51	VO provizorní v ulici M. Horákové - Jih	958 076,75	190 208,48	1 148 286,23
SO 0060.52	VO provizorní v ulici M. Horákové - sever	413 500,82	80 285,24	493 786,06
SC 0061	Kabelové rozvody VN, NN - PRE			
SO 0061.01	Definitivní přeložka kabelů 22 kV směr Bubenečská	838 167,23	167 833,42	1 005 800,71
SC 0061.02	Definitivní přeložky kabelů 1.kv	1 368 350,73	273 294,26	1 639 624,99
SO 0061.51	Provizorní přeložka kabelů 22 kV směr Bubenečské - 1. etapa	770 657,28	148 421,09	917 058,37
SO 0061.52	Provizorní přeložka kabelů 22 kV směr Bubenečská - 2. etapa	0,00	0,00	0,00
SC 0063	Kabelové rozvody DP			
SO 0063.01	Drátové kabely tramvajové trolejí	4 226 047,75	845 261,65	5 071 309,40
SO 0063.02	Přípojka osvětlení zastávek	331 448,68	66 291,63	397 740,19
SO 0063.03	Rídicí systémy přestavovací výměn, vytápění výměn	4 427 180,82	903 381,98	5 330 562,79
SO 0063.04	Osvětlení Hradčanská	796 925,50	157 412,81	944 338,31
SC 0064	Kabelové rozvody - TSK			
SO 0064.U1	Koordináční kabel	3 722 496,65	751 783,94	4 474 280,59
SO 0064.03	Napájení SSZ přechodů pro chodce ve st. TRAM Hradčanská	603 605,44	120 742,70	724 348,14
SO 0064.04	Napájení SSZ 6.136 M. Horákové - výjezdová rampa 1	649 183,92	129 851,09	779 035,01
SO 0064.52	Napájení provizorního SSZ Pražný most - přejezd TRAM	738 407,86	140 297,48	878 705,12
SO 0064.54	Napájení provizorního SSZ - přechod pro chodce Na Valech	1 595 206,95	311 424,63	1 906 631,58
SC 0065	Elektrická zařízení ostatních majitelů - BUS, JCD			
SO 0065.01	Elektropřípojky pro přístřešky BUS a reklamní	2 026 370,47	405 288,11	2 431 658,58
SC 0066	Přeložky kabelů 22 kV DP-M			
SC 0066.01	Přeložka kabelů 22 kV DP-M	0,00	0,00	0,00
SC 0066-0066	Kabelové rozvody- silnoproud celkem	31 393 688,30	6 298 850,21	37 692 638,51
SC 0070	Přeložky kabelů ČTe - místní kabely			
SO 0070.01	Přeložka kabelů MK ČTe v kabelovodu přes vjezdovou rampu	3 618 074,37	723 114,24	4 341 189,11
SO 0070.02	Přeložka kabelů MK ČTe k ÚR 250	485 819,16	97 117,26	582 736,41
SC 0071	Přeložky kabelů ČTe - dálkové kabely			
SO 0071.01	Přeložka kabelů DK ČTe v kabelovodu přes vjezdovou rampu	594 011,05	118 255,99	712 267,03
SO 0071.02	Definitivní přeložka kabelů DK ČTe - Dejvická, K Brusce	0,00	0,00	0,00
SO 0071.52	Provizorní přeložka kabelů DK ČTe - Dejvická, K Brusce	20 953,07	4 030,58	24 983,65
SC 0072	Přeložky kabelů ČTe - ústřední telefonní síť			
SO 0072.01	Přeložka kabelů ČTe v kabelovodu přes vjezdovou rampu	2 235 720,55	446 823,67	2 682 544,23
SO 0072.02	Přeložka kabelů ÚTS ČTe do sbí. mezi KK1125 a KK1124	707 258,60	141 350,85	848 607,45
SO 0072.03	Přeložka kabelů ÚTS ČTe do KK1121	610 662,19	123 740,95	742 402,54
SO 0072.04	Přeložka kabelů ÚTS ČTe do jižního chodníku ul. M. Horákové	0,00	0,00	0,00
SO 0072.54	Provizorní přeložka kabelů ÚTS ČTe do jižního chodníku ul. M. H.	46 099,25	9 188,53	55 287,78
SC 0073	Přeložky kabelů MV ČR			
SO 0073.01	Přeložka kabelů MV ČR v kabelovodu přes vjezdovou rampu	3 212 603,54	642 248,85	3 854 852,37
SC 0075	Přeložky kabelů Pragonet			
SO 0075.01	Přeložka kabelů Pragonet - ul. M. Horákové	1 233 242,84	235 136,12	1 468 377,96
SO 0075.51	Provizorní přeložka kabelů Pragonet - ul. M. Horákové	0,00	0,00	0,00
SC 0076	Přeložky kabelů InWey			
SO 0076.01	Přeložka kabelů InWey ze severní strany ul. M. Horákové	1 122 892,85	214 828,92	1 337 821,57
SO 0076.02	Definitivní přeložka kabelů InWey - ul. M. Horákové	631 840,96	136 907,96	818 848,82
SC 0077	Přeložky kabelů ČD Tělemaňka			
SO 0077.01	Přeložka kabelů ČD - Tělemaňka - ul. M. Horákové	1 134 077,84	218 550,96	1 350 828,82
SO 0077.02	Definitivní přeložka kabelů ČD - Tělemaňka - ul. M. Horákové	1 358 547,99	273 723,64	1 642 271,53
SC 0078	Přeložky kabelů-silnoproud celkem	17 079 702,46	3 382 916,81	20 462 619,37
SC 0080	Demolice budov			
SO 0080.61	Demolice budovy a skladu stavebnin čp. 2658	1 360 283,97	276 649,82	1 636 833,79
SO 0080.52	Demolice stěvedla	58 175,62	11 053,37	69 228,99
SO 0080.53	Demolice prodejních stánků	503 325,06	57 831,77	340 956,88
SO 0080.54	Demolice skladu Čeramiche čp. 2805	375 065,43	76 452,43	1 042 517,96
SO 0080.56	Demolice objektu fy SONA Praha	2 479 165,68	505 229,10	2 984 424,66
SO 0080.57	Demolice objektu fy CESARO s.r.o. čp. 2654	1 133 277,31	231 920,14	1 365 197,45
SO 0080.58	Demolice podchodu ČD č. 003	473 788,88	92 187,84	565 936,50
SO 0080.59	Demolice podchodu ČD č. 034	151 858,08	29 918,02	181 576,08
SO 0080.60	Demolice garží a budky	48 522,92	8 696,11	58 219,63
SO 0080.61	Demolice přístřešků TT	453 883,08	89 502,88	543 165,58
SO 0080.62	Demolice přístřešků BUS	166 124,63	33 204,73	199 329,53
SO 0080.63	Demolice severní části podchodu metra Hradčanská	9 357 341,43	1 844 447,26	11 201 788,69
SC 0080	Demolice budov celkem	18 861 401,73	3 347 873,27	20 209 275,00
SC 0082	Pozemní stavby			
SO 0082.01	Přístřešky na tramvajové zastávce Hradčanská vč. vybavení	1 633 902,39	334 331,69	1 968 234,08
SO 0082.02	Přístřešky BUS	341 751,54	71 530,83	413 282,37
SO 0082.03	Zastřešení výstupů z podchodu metra	11 139 453,66	2 230 788,68	13 370 242,34
SO 0082.04	Klousek osobního výtahu	850 148,34	130 671,27	789 716,61

Specifikace díla a kalkulace ceny díla staveb a v rámci staveb díla objektů

Stavba č. 0080 Pražský most- Špejchar

Číslo smlouvy objednatele: DML/21/04/003842/2006

Číslo smlouvy zhotovitele: MTS D2 0602003

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Číslo SO (SC)	Název stavebního objektu	Rekap.ceny díla bez DPH	Rekap.DPH ceny díla	Rekap. ceny díla včetně DPH
SO 0062.05	Kiosky VZT podchodu	544 122,40	109 096,11	653 218,51
SC 0062	Pozemní stavby celkem	14 309 375,33	2 876 318,56	17 185 693,89
SC 0084	Objekty drobné architektury			
SO 0084.01	Reklamní tabule - JCD	357 671,46	72 030,27	429 701,73
SO 0084.02	Městský mobiliář	34 113,64	6 822,73	40 936,37
SC 0084	Objekty drobné architektury celkem	391 785,10	78 853,00	470 638,10
SC 0090	Příprava území			
SO 0090.51	Kácení zeleně	631 361,81	119 956,84	751 318,65
SC 0090	Příprava území celkem	631 361,81	119 956,84	751 318,65
SC 0091	Terénní úpravy po ZS			
SO 0091.01	Terénní úpravy po ZS	6 031 014,07	1 266 512,96	7 297 527,03
SC 0091	Terénní úpravy po ZS celkem	6 031 014,07	1 266 512,96	7 297 527,03
SC 0092	Oplocení			
SO 0092.01	Oplocení dráhy ČD	629 118,66	127 461,80	756 580,46
SO 0092.51	Oplocení staveníste	13 330 368,20	2 737 020,43	16 067 388,63
SC 0092	Oplocení celkem	13 959 486,86	2 864 482,23	16 823 969,09
SC 0093	Sadové úpravy			
SO 0093.01	Sadové úpravy	2 800 345,53	577 713,79	3 378 059,32
SC 0093	Sadové úpravy celkem	2 800 345,53	577 713,79	3 378 059,32
SC ZS	Zařízení staveníste			
ZS	Zařízení staveníste 0080	114 633 257,93	22 925 331,14	137 558 589,07
SC ZS	Zařízení staveníste celkem	114 633 257,93	22 925 331,14	137 558 589,07
	CELKEM	2 810 594 982,52	554 300 559,11	3 364 895 541,63

Za zhotovitele : Metrostav a.s.
Ing. Ivo Vrbka - ředitel divize 8Za mandátáře: IDS, a.s.
Ing. Petr Vychodil - ředitel divize 3600

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

Razítko:

Razítko:

Specifikace díla a kalkulace ceny díla staveb a v rámci staveb díla objektů

Stavba č. 0079 Špejchar - Pele. Tyrolka

Číslo smlouvy objednatele: DIL/21/04/003842/2006

Číslo smlouvy zhotovitele: MTS D2 0602003

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Číslo SO (BC)	Název stavebního objektu	Rekap.ceny díla bez DPH	Rekap.DPH ceny díla	Rekap. ceny díla včetně DPH
SC 9010	Komunikace			
SO 9010.01	Vozovky v tunelech	110 227 381,61	22 738 244,32	132 965 625,93
SO 9010.02	Povrchová trasa MO Trója	68 777 398,52	13 740 571,55	80 517 970,07
SO 9010.03	Křižovatka Špejchar	10 388 308,89	2 089 084,98	12 487 374,67
SO 9010.04	Křižovatka U Vorlíků	11 685 347,80	2 435 752,84	14 121 100,41
SO 9010.05	Úprava ulice M. Horákové	70 310 938,66	14 176 559,31	84 487 497,97
SO 9010.07	Zpevněné plochy u výdechů Letná	255 859,97	53 730,80	309 590,57
SO 9010.08	Chodníky, ostatní plochy - Letná	54 776 558,85	11 045 362,67	65 821 921,52
SO 9010.09	Úprava ulice Báděního	6 908 287,26	1 469 640,33	8 487 927,59
SO 9010.10	Křižovatka Trója	19 834 663,29	3 898 653,73	23 633 317,02
SO 9010.11	Křižovatka Partyzánská - Vrbenského	11 864 505,63	2 391 121,20	14 255 626,83
SO 9010.12	Prodloužení ulice Partyzánské do Trója	75 731 401,16	15 532 793,51	91 264 194,67
SO 9010.13	Úprava ulice Povltavská	3 024 393,00	634 298,04	3 658 691,04
SO 9010.14	Chodníky, ostatní plochy - Trója, Pele. Tyrolka	19 081 588,02	3 876 845,60	23 038 411,62
SO 9010.15	Parkovací plocha - Letenské pláni	28 842 913,71	5 929 326,16	34 802 239,87
SO 9010.16	Rozšíření ulice Na Špejcharu	10 188 654,07	2 017 464,76	12 214 118,83
SO 9010.17	Přijezdová komunikace k výdechu na trojské	13 821,79	2 860,58	16 482,37
SO 9010.18	Úprava ulic Pod Lisem a Povltavská	19 080 932,48	3 858 587,05	23 040 489,53
SO 9010.19	Parkovací plocha - Špejchar	0,00	0,00	0,00
SO 9010.20	Plocha pro jednotky IZS Letná	216 290,08	45 239,80	261 529,66
SO 9010.21	Plocha pro jednotky IZS Trója	2 805 961,83	545 845,04	3 351 806,97
SO 9010.22	Přijezdová komunikace pro záchranné vozidlo	5 570 272,85	1 169 570,85	6 739 843,70
SC 9010	Komunikace celkem	627 173 258,16	107 977 512,68	638 180 770,84
SC 9011	Komunikace provizorní			
SO 9011.51	Provizorní komunikace ul. M. Horákové - U V	1 477 636,67	286 884,38	1 764 721,05
SO 9011.52	Provizorní komunikace ul. M. Horákové - Špe	3 121 084,30	615 954,01	3 737 038,31
SO 9011.53	Provizorní komunikace ul. M. Horákové - Špe	1 337 593,75	266 947,09	1 604 540,84
SO 9011.56	Komunikace a zpevněné plochy - dočasna tr	4 188 710,34	789 366,48	4 988 076,82
SO 9011.57	Provizorní příjezd k objektu č. 2173 (katestr.	900 754,80	173 215,05	1 073 969,85
SO 9011.58	Provizorní příjezd k objektu č. 684 (kateatr. E	1 105 660,10	221 132,02	1 326 792,12
SO 9011.61	Provizorní napojení parkoviště u nádr. Holeš	1 796 874,71	341 707,40	2 138 582,11
SC 9011	Komunikace provizorní celkem	13 898 514,67	2 705 206,43	16 613 721,10
SC 9014	Demolice tramvajových tratí			
SO 9014.01	Demolice tramvajové tratě Partyzánská - Tro	3 841 051,96	806 748,92	4 648 398,88
SC 9015	Tramvajové tratě			
SO 9015.01	Úprava tramvajové tratě v ulici M. Horákové	101 468 748,09	19 808 530,12	121 297 278,21
SO 9015.02	Úprava tramvajové smyčky Špejchar	50 254 203,20	9 757 522,06	60 011 725,26
SO 9015.03	Tramvajová trať Partyzánská - Trojská	138 897 930,78	28 438 103,95	167 336 034,74
SO 9015.04	Tramvajová křižovatka Špejchar	48 145 338,76	9 112 721,73	55 258 060,49
SO 9015.51	Dočasná tramvajová smyčka Letná	15 089 909,31	2 919 235,28	18 007 844,58
SC 9016	Trolejové vedení			
SO 9016.01	Trolejové vedení tramvajové tratě v ulici M. H	10 282 619,89	2 040 097,19	12 322 717,08
SO 9016.02	Trolejové vedení tramvajové smyčky Špejcha	3 961 220,36	791 873,81	4 752 894,17
SO 9016.03	Trolejové vedení tramvajové tratě Partyzánská	18 084 582,84	3 305 096,21	21 389 679,05
SO 9016.04	Trolejové vedení tramvajové křižovatky Špej	2 013 318,94	402 429,50	2 415 748,44
SO 9016.51	Trolejové vedení dočasná tramvajová smyčka	2 878 194,00	510 492,02	3 388 886,02
SO 9016.57	Dočasné trolejové vedení pro definitivní tram	1 689 273,33	329 649,05	2 018 922,38
SC 9014-9016	Tramvajové tratě celkem	392 425 689,48	78 222 297,85	470 647 987,31
SC 9017	Opěrná a zárubní zdi			
SO 9017.01	Opěrná zdi rampy 1-4 U Vorlíků	80 773 829,80	15 875 239,37	96 649 069,17
SO 9017.02	Opěrné zdi rampy 2-3 U Vorlíků	41 794 628,38	8 274 681,33	50 069 307,71
SO 9017.04	Zárubní zdi rampy 2 Trója	532 480,59	111 729,20	644 189,79
SO 9017.05	Opěrná zeď plochy IZS	7 778 600,99	1 571 803,84	9 350 284,83
SO 9017.08	Opěrná zeď mezi MO a rampou 2 Trója	10 839 053,59	2 135 848,82	12 774 702,21
SO 9017.09	Opěrná zeď rampy 3 Trója	3 563 785,08	743 365,85	4 307 150,93
SO 9017.10	Opěrná zeď Holešovice	0,00	0,00	0,00
SC 9017	Opěrné a zárubní zdi celkem	145 982 436,43	29 712 268,01	173 794 704,44
SC 9019	Dopravní značení			
SO 9019.01	Tunelová trasa MO	4 354 260,51	914 394,71	5 268 655,22
SO 9019.02	Povrchové trasa MO Trója	3 289 477,43	885 980,26	3 852 437,69
SO 9019.03	Křižovatka Špejchar	83 435,92	18 689,13	112 125,05
SO 9019.04	Křižovatka U Vorlíků - pouze rampy MO	523 495,55	109 934,07	633 429,62
SO 9019.05	Úprava ulice M. Horákové (Špejchar ↔ Let. r	1 208 303,86	245 748,83	1 452 050,75
SO 9019.07	Úprava ulice Báděního	123 037,74	25 837,92	148 675,66
SO 9019.08	Křižovatka Trója - pouze rampy MO	714 918,52	150 132,89	865 051,41
SO 9019.09	Křižovatka Partyzánská - Vrbenského	289 071,87	57 768,48	346 840,35
SO 9019.10	Prodloužení ulice Partyzánské do Trója	1 032 695,84	209 910,77	1 242 606,71
SO 9019.11	Úprava ulice Povltavská	9 375,85	1 966,83	11 344,78
SO 9019.12	Rozšíření ulice Na Špejcharu	149 391,80	30 837,43	180 229,23
SO 9019.13	Úprava ulic Pod Lisem a Povltavská	383 300,45	78 299,09	469 599,54
SO 9019.14	Portály dopravního značení	17 442 103,51	3 610 837,37	21 052 940,89
SC 9019	Dopravní značení celkem	29 637 873,95	6 138 311,98	35 676 185,93

Specifikace díla a kalkulace ceny díla staveb a v rámci staveb díla objektů

Stavba č. 0079 Špejchar - Peleč Tyrolka

Číslo smlouvy objednatele: DIL/21/04/063642/2008

Číslo smlouvy zhotovitele: MTS D2 0602003

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Číslo SO (SC)	Název stavebního objektu	Rekap.ceny díla bez DPH	Rekap.DPH ceny díla	Rekap. ceny díla včetně DPH
SC 9020	Tunely hloubené			
SO 9020.01	Hloubené tunely Leitná	1 016 724 837,28	168 100 825,22	1 213 825 662,50
SO 9020.02	Hloubené tunely Leitná, portálová část	979 110 685,21	189 018 058,28	1 168 128 743,50
SO 9020.03	Hloubené tunely rampy 1-4 U Vorlíků	106 899 083,29	35 985 620,24	221 854 713,53
SO 9020.04	Hloubené tunely rampy 2-3 U Vorlíků	273 422 528,05	53 385 506,63	326 808 034,68
SO 9020.05	Hloubené tunely Trója, portálová část	414 818 819,92	81 211 078,92	495 829 898,84
SO 9020.06	Hloubené tunely Trója	793 374 487,41	153 696 119,71	947 070 607,12
SC 9020	Tunely hloubené celkem	3 662 120 461,16	711 597 209,01	4 273 517 670,17
SC 9021	Tunely ražené			
SO 9021.01	Severní tunelová trouba ST7	2 987 391 719,39	584 792 188,38	3 572 183 907,77
SO 9021.02	Jižní tunelová trouba JT7	2 679 907 500,48	579 818 658,23	3 559 726 158,71
SO 9021.03	Propojovací kanály VZD přívod	35 286 762,58	7 054 985,11	42 341 747,69
SO 9021.04	Propojovací kanály VZD odvod	102 346 280,78	20 720 917,29	123 067 198,05
SO 9021.05	Strojovna VZD přívod a odvod	313 042 748,35	63 040 384,12	376 083 132,47
SO 9021.06	TGC 4	75 028 402,89	15 043 342,12	90 071 745,01
SO 9021.07	Vzduchotechnický kanál přívod a odvod	63 433 928,43	12 659 667,14	76 093 595,57
SO 9021.08	Vzduchotechnický kanál přívod a odvod	39 855 768,48	8 025 409,15	47 881 177,63
SO 9021.09	Vzduchotechnická šachta přívod a odvod	41 489 477,00	8 221 711,65	49 711 188,65
SO 9021.10	Vzduchotechnická šachta přívod a odvod	28 085 741,20	5 577 974,85	33 663 716,05
SO 9021.11	Tunelová propojka TP č. B.12	13 692 909,17	2 785 719,76	16 448 628,93
SO 9021.12	Tunelová propojka TP č. B.13	15 817 500,58	3 185 867,07	19 003 367,65
SO 9021.13	Tunelová propojka TP č. B.14	14 401 141,36	2 928 900,64	17 330 042,02
SO 9021.14	Tunelová propojka TP č. B.15	14 625 959,90	2 925 310,18	17 551 308,08
SO 9021.15	Tunelová propojka TP č. B.16	13 162 387,93	2 618 834,70	15 781 222,63
SO 9021.16	Tunelová propojka TP č. B.17	21 198 039,88	4 310 261,11	25 517 320,99
SO 9021.17	Tunelová propojka TP č. B.18	12 392 470,53	2 488 036,71	14 880 507,24
SO 9021.18	Tunelová propojka TP č. B.19	11 636 813,76	2 299 048,50	13 935 862,26
SO 9021.19	Podzemní trafostanice - TGC 5	24 494 649,23	4 854 383,37	29 349 032,60
SO 9021.20	Čerpací stanice	5 087 180,92	1 007 640,78	6 094 821,68
SC 9021	Tunely ražené celkem	6 812 367 503,93	1 334 540 296,94	8 146 897 800,87
SC 9025	Podzemní objekty			
SO 9025.02	Technologické centrum Sparta - TGC 3	31 396 738,84	6 311 886,24	37 708 625,08
SO 9025.03	Technologické centrum Trója - TGC 6	154 610 575,10	30 982 484,89	185 593 059,99
SO 9025.04	Šachta výtahu, kanalizace	1 949 181,96	392 972,55	2 342 154,51
SC 9025	Podzemní objekty celkem	187 956 495,90	37 687 103,68	225 643 599,58
SC 9026	Kabelovody (všechny stavební objekty)			
SO 9026.01	Kabelovody v ulici M. Horákové - U Vorlíků	34 543 831,97	6 753 448,84	41 297 080,81
SO 9026.02	Kabelovody vedené v koridoru sítě - M. Horáková	5 756 660,90	1 118 400,28	6 875 061,18
SO 9026.03	Kabelovody křižovatka Špejchar - Pelčova, 6	3 734 576,71	738 815,81	4 473 392,52
SC 9026	Kabelovody celkem	44 034 869,58	8 610 664,93	52 645 534,51
SC 9030	Demolice mostů			
SO 9030.01	Demolice stávajícího tramvajového mostu v ul. P	24 588 497,58	5 150 594,48	29 739 092,06
SC 9031	Mosty silniční			
SO 9031.02	Úprava podjezdu pod žef. tratí ČD 091 v ul. P	386 790,88	61 226,09	468 016,97
SO 9031.03	Podchod pod železniční trať v ul. Partyzánská	1 840 863,31	394 048,83	2 234 912,14
SC 9030-9031	Mosty silniční celkem	26 896 951,75	5 634 869,26	32 531 821,01
SC 9040	Kolejové vedení: ČD			
SO 9040.01	Žef. spodek, zařízení, liché skupina	0,00	0,00	0,00
SO 9040.02	Žef. spodek, zařízení, sudá skupina	0,00	0,00	0,00
SO 9040.03	Žef. svršek, zařízení, liché skupina	0,00	0,00	0,00
SO 9040.04	Žef. svršek, zařízení, sudá skupina	0,00	0,00	0,00
SC 9041	Nástupišť ČD			
SO 9041.01	Zřízení 1. nástupiště	0,00	0,00	0,00
SO 9041.02	Zřízení 2. nástupiště	0,00	0,00	0,00
SO 9041.03	Zřízení 3. nástupiště	0,00	0,00	0,00
SC 9042	Kabelovody ČD			
SO 9042.01	Demontáž kabelovodů ve 2. a 3. nástupišti a	0,00	0,00	0,00
SC 9043	Sílnoproudá zařízení ČD			
SO 9043.01	Definivní úpravy sílnoproudých zařízení	0,00	0,00	0,00
SO 9043.51	Provizorní úpravy sílnoproudých zařízení	0,00	0,00	0,00
SC 9044	Trakční vedení ČD			
SO 9044.01	Úpravy trakčního zařízení	0,00	0,00	0,00
SC 9045	Ukolejení kovových konstrukcí			
SO 9045.01	Ukolejení kovových konstrukcí	0,00	0,00	0,00
SC 9046	Sdělovací zařízení ČD			
SO 9046.01	Definivní úpravy sdělovacího zařízení	0,00	0,00	0,00
SO 9046.51	Provizorní úpravy sdělovacího zařízení	0,00	0,00	0,00
SC 9047	Zabezpečovací zařízení ČD			
SO 9047.01	Definivní úpravy zabezpečovacího zařízení	0,00	0,00	0,00
SO 9047.51	Provizorní úpravy zabezpečovacího zařízení	0,00	0,00	0,00

Specifikace díla a kalkulace ceny dle stavby a v rámci stavby dle objektů

Stavba č. 0079 Špejchar - Pelc Tyrolka

Číslo smlouvy objednatele: DĚL/21/04/003842/2006

Číslo smlouvy zhotovitele: MTS D2 0602003

Zhotovitel:

Metrostav a.s.

Číslo SO (SC)	Název stavby/objektu	Rekap.ceny díla bez DPH	Rekap.DPH ceny díla	Rekap. ceny díla včetně DPH
SC 9048	Vodovod ČD			
SO 9048.01	Definitivní úpravy vodovodu	0,00	0,00	0,00
SO 9048.51	Provizorní úpravy vodovodu	0,00	0,00	0,00
SC 9040-9049	Zařízení ČD celkem	0,00	0,00	0,00
SC 9050	Kanalizace PVK			
SO 9050.01	Stoka DN 300 v km 4,4 - 4,46	1 260 903,83	256 683,46	1 507 597,29
SO 9050.02	Úpravy spojných koryt v km 4,48	1 667 466,24	333 532,44	2 001 018,66
SO 9050.03	Zkapacitnění stoky v km 4,389 - 4,45	4 792 765,91	961 065,93	5 753 851,84
SO 9050.04	Stoka 60 x 110 v km 4,46 - 4,625	6 897 654,43	1 340 060,79	8 227 715,22
SO 9050.05	Stoka DN 300 v km 4,67 - 4,75	1 626 328,76	321 835,08	1 948 163,84
SO 9050.06	Stoka DN 300 v km 4,82 - 4,887	3 902 441,56	770 972,93	4 673 414,49
SO 9050.07	Kanalizace na Letenské pláni	1 429 070,76	285 434,90	1 714 505,66
SO 9050.08	Odvodnění TGC 3 Letná	5 556 184,64	1 136 680,50	6 692 845,14
SO 9050.11	Přeložka stoky DN 2000 Trója	18 786 146,73	3 569 346,49	22 378 495,22
SO 9050.12	Odvodnění povrchové trasy MC Trója	364 666,00	76 556,40	441 523,49
SO 9050.21	Domovní přípojky SK pro čp. 106/108 a 229v	207 513,36	41 038,27	248 551,63
SO 9050.22	Přípojky uličních vpustí a kalových jímek TT	1 586 714,90	306 487,27	1 893 202,17
SO 9050.23	Domovní přípojky SK pro čp. 85/95 a 60/93	385 207,69	78 265,49	473 473,35
SO 9050.25	Přípojky uličních vpustí a kalových jímek I I	8 352 195,44	1 692 867,93	10 045 063,27
SO 9050.26	Přípojky uličních vpustí a kalových jímek I I	7 469 595,18	1 519 781,41	8 989 376,59
SO 9050.27	Přípojky uličních vpustí křížovatky U Vorlíků	267 060,31	51 838,35	308 897,66
SO 9050.28	Úprava uličních vpustí a kalových jímek TT v	12 583 209,73	2 599 952,35	15 163 162,08
SO 9050.30	Přípojky uličních vpustí povrchové trasy MC	3 822 785,85	817 913,10	4 740 678,95
SO 9050.41	Rušení stoka na styku staveb 0060 a 0079 (214 025,72	44 238,60	258 234,22
SO 9050.42	Vybourání komory na straně M. Horákové a p	395 508,59	79 101,72	474 610,31
SO 9050.43	Zrušení stoky v km 4,389 - 4,45 (obnova SO	432 157,83	86 431,58	518 589,39
SO 9050.44	Zrušení stoky v km 4,46 - 4,625 (obnova SO	2 723 190,80	520 222,05	3 243 402,85
SO 9050.45	Zrušení stoky v km 4,67 - 4,75 (obnova SO 9	560 121,39	107 003,70	667 125,09
SO 9050.46	Zrušení stoky v km 4,82 - 4,887 (obnova SO	128 414,05	25 645,80	154 059,85
SO 9050.47	Zrušení kanalizace na Letenské pláni (obnov	1 262 586,70	251 903,24	1 514 489,94
SO 9050.48	Zrušení kanalizace DN 2000 (obnova SO 905	2 069 233,32	395 297,37	2 464 530,69
SO 9050.51a	Provizorní přípojky SK pro čp. 106/108 a 229v	507 762,35	96 985,62	604 657,97
SO 9050.51b	Provizorní přípojky SK pro čp. 85/95 a 60/93 (o	752 011,47	149 666,34	901 677,81
SO 9050.52	Provizorní propojení stok od Hradčanské a z	2 538 757,47	493 648,13	3 047 405,60
SO 9050.53	Provizorní přeložka stoky DN 2000 Trója	13 139 021,50	2 551 546,24	15 690 567,74
SO 9050.54	Sacha na stánci DN 2000	536 968,10	102 208,44	639 194,54
SO 9050.55	Provizorní přeložka stoky DN 250 v km 4,67 -	845 603,20	160 895,26	1 128 568,48
SC 9051	Kanalizace TSK			
SO 9051.10	Odvod drenážních vod do Vřavy	911 240,12	191 150,96	1 102 390,48
SO 9051.14	Odvodnění křížovatky Trója	80 391 752,87	12 208 242,16	72 599 994,83
SO 9051.15	Přípojky uličních vpustí a kalových jímek TT	2 689 527,54	585 019,54	3 468 547,03
SC 9050-9051	Kanalizace celkem	171 448 102,39	34 249 481,04	206 697 583,43
SC 9052	Vodovody			
SO 9052.01	Řad DN 200 v km 4,4 - 4,51	1 303 033,32	260 369,42	1 563 402,74
SO 9052.02	Řad DN 200 v km 4,465 - 4,530	3 794 486,79	1 181 259,08	5 095 739,88
SO 9052.03	Řad DN 300 po výstavbě ramp 1 a 4 křížovat	3 530 102,54	712 823,13	4 342 631,67
SO 9052.04	Obnova řadu DN 300 po výstavbě hloubenýc	801 023,79	167 552,11	968 575,90
SO 9052.05	Obnova řadu DN 300 po výstavbě hloubenýc	7 115 372,15	1 449 429,50	8 564 801,65
SO 9052.06	Řad DN 400 v km 4,825 - 4,875	5 843 129,36	1 163 223,87	7 105 353,25
SO 9052.07	Řad DN 500 v km 4,815 - 4,888	17 060 227,36	3 373 005,16	20 433 232,54
SO 9052.08	Úpravy vodovodu DN 200 v ulici Partyzánská	3 538 324,51	708 579,33	4 247 903,84
SO 9052.10	Propojení řadu v ul. Pod Lisem a u MF fakult	10 307 142,73	2 115 960,23	12 423 102,99
SO 9052.20	Vodovodní přípojka DN 150 TGC 3 Letná	549 969,58	108 234,77	658 204,35
SO 9052.23	Vodovodní přípojka DN 150 TGC 8 Trója	428 916,03	80 072,57	518 988,40
SO 9052.24	Vodovodní přípojka v ulici Partyzánská	115 364,31	24 175,36	139 539,67
SO 9052.25	Vodovodní přípojka pro DP ED Letná	672 914,01	132 525,74	805 439,75
SO 9052.26	Přípojka vodovodu DN 200 pro TGC 6 (ve sp	435 670,21	81 490,79	527 160,94
SO 9052.41	Rušení řadu v km 4,40 - 4,61 (obnova SO 60	190 743,91	28 132,47	156 876,38
SO 9052.42	Rušení řadu DN 100 v km 4,455 - 4,56 v ul. k	153 268,84	32 026,73	185 215,37
SO 9052.43	Rušení řadu DN 350 pro výstavbu ramp 1 a 4	257 810,59	51 648,20	309 798,78
SO 9052.44	Rušení řadu DN 350 pro výstavbu hloubenýc	835,96	168,89	694,79
SO 9052.45	Rušení řadu DN 350 pro výstavbu hloubenýc	549 653,38	109 013,13	658 666,51
SO 9052.46	Rušení řadu v severním chodníku M. Horáko	330 181,86	65 881,23	395 182,88
SO 9052.47	Rušení řadu DN 500 v ul. M. Horákové v km	307 514,06	61 437,70	368 951,70
SO 9052.48	Rušení vodovodu v ul. Partyzánská	100 806,90	30 143,65	130 950,79
SO 9052.52	Přeložka řadu DN 400 v úseku mezi ul. K Bru	29 119 053,02	5 743 579,66	34 862 632,69
SO 9052.54	Přeložka řadu DN 500 v km 4,815 - 4,888	6 629 559,24	1 715 899,62	10 344 568,86
SC 9052	Vodovody celkem	97 266 276,90	19 395 901,26	116 661 178,26
SC 9053	Plynovody			
SO 9053.01	Definitivní přeložka plynovodu DN 500 - korid	17 689 360,32	3 380 780,58	21 029 120,91
SO 9053.02	Rekonstrukce STL plynovodu DN 500 na DN	3 474 640,39	664 336,14	4 136 976,52
SO 9053.03	Definitivní přeložka NTL plynovodu DN 300 v	4 825 519,59	936 835,09	5 762 354,64
SO 9053.04.4	Nový NTL plynovod DN 300 v ul. M. Horákov	2 832 442,21	536 768,20	3 229 230,41

Specifikace díla a kalkulace ceny díla staveb a v rámci staveb čílo objektů

Stavba č. 0079 Špejchar - Pelc Tyrolka

Číslo smlouvy objednatele: DIL/21/04/003842/2006

Číslo smlouvy zhotovitele: MTS D2 0602003

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Číslo SO (SC)	Název stavebního objektu	Rekap.ceny díla bez DPH	Rekap.DPH ceny díla	Rekap. ceny díla včetně DPH	
SO	9053.04.5	Nový NTL plynovod DN 300 v ul. M. Horákov	4 290 854,27	848 368,25	5 139 322,52
SO	9053.04.6	Nový NTL plynovod DN 300 v ul. M. Horákov	4 532 628,59	886 063,08	5 418 691,69
SO	9053.05	Definitivní přeložka VTL plynovodu v ul. Povltavská	48 856 917,81	9 363 978,17	56 219 895,78
SO	9053.06p	Provizorní přeložka STL plynovodu DN 150 v ul. M. Horákov	3 864 170,53	808 651,94	4 772 822,57
SO	9053.41	Zrušení stávajícího STL plynovodu DN 500 v ul. M. Horákov	4 424 087,15	884 015,04	5 308 112,19
SO	9053.42	Zrušení stávajícího propoje STL plynovodu DN 500 v ul. M. Horákov	1 064 055,02	212 282,24	1 276 337,26
SO	9053.43	Zrušení stávajícího NTL plynovodu DN 300 v ul. M. Horákov	370 286,86	74 043,52	444 330,41
SO	9053.44.5	Zrušení NTL plynovodu DN 300 v ul. M. Horákov	114 937,60	22 980,45	137 918,05
SO	9053.44.6	Zrušení NTL plynovodu DN 300 v ul. M. Horákov	316 750,63	63 342,74	382 493,37
SO	9053.45	Zrušení NTL plynovodu v ul. Partyzánská	0,00	0,00	0,00
SO	9053.46	Zrušení VTL plynovodu DN 500 v ul. Povltavská	629 417,79	125 863,54	894 783,13
SO	9053.52	Provizorní přeložka VTL plynovodu DN 500 v ul. Povltavská	89 924,00	17 985,56	107 909,56
SC	9053	Plynovody celkem	95 516 102,67	18 645 296,33	114 361 399,01
SO	9054	Teplotovody			
SO	9054.01	Zrušení párovodu hrad	31 583 403,37	6 419 583,54	38 002 986,91
SC	9054	Teplotovody celkem	31 583 403,37	6 419 583,54	38 002 986,91
SO	9060	Veřejné osvětlení			
SO	9060.01	Přeložky VO Špejchar - Letenské náměstí	11 786 116,72	2 351 032,34	14 147 149,06
SO	9060.02	VO ramp č. 1 - 4	544 482,09	114 048,87	658 530,96
SO	9060.03	Přeložky VO M. Horákov - sever	1 146 508,78	229 417,45	1 375 926,23
SO	9060.04	Přeložky VO Partyzánská - Vrbenského	4 542 296,48	919 311,37	5 461 607,85
SO	9060.05	VO Trojský most	12 488 615,14	2 821 704,91	15 110 320,05
SO	9060.06	Přeložky VO Povltavská - Pod lištem	1 965 875,87	412 645,99	2 378 621,86
SO	9060.07	VO Trojský most - Pelc Tyrolka	3 895 249,56	816 749,48	4 711 999,04
SO	9060.50	Provizorní VO Letná	2 122 049,33	419 996,67	2 542 046,00
SO	9060.90	Definitivní rozvody pro přestavní znaky, Trojský most	0,00	0,00	0,00
SC	9061	Kabelové rozvody VN - PRE			
SO	9061.01	Definitivní přeložka kabelů VN 22 kV, Bádenní	848 565,13	125 177,57	773 742,70
SO	9061.02	Definitivní přeložka kabelů VN 22 kV, tramvajová	1 045 417,50	201 150,54	1 246 568,04
SO	9061.04	Definitivní přeložka kabelů VN 22 kV, M. Horákov	8 249 805,86	1 596 896,82	9 846 702,68
SO	9061.05	Definitivní přeložka kabelů VN 22 kV, M. Horákov	1 325 176,57	260 730,69	1 585 907,26
SO	9061.11	Napájecí kabel TR Holešovice - TS 8050	1 225 584,45	243 250,75	1 468 835,20
SO	9061.12	Definitivní přeložka kabelů VN 22 kV, Povltavská	1 832 406,18	341 613,95	1 974 020,11
SO	9061.13	Definitivní přeložka kabelů VN 22 kV, Pod lištem	940 685,32	187 543,92	1 128 229,24
SO	9061.15.a	Definitivní přeložka kabelů VN 22 kV, Partyzánská	581 721,50	116 349,09	698 070,59
SO	9061.15.b	Definitivní přeložka kabelů VN 22 kV, Partyzánská	573 921,98	120 523,82	694 445,80
SO	9061.16	Definitivní přeložka kabelů VN 22 kV, Partyzánská	754 397,73	151 073,52	905 471,25
SO	9061.17	Definitivní přeložka VN 22 kV pro objekt loděnice	2 286 902,58	451 767,39	2 738 669,97
SO	9061.41	Napájecí kabel 22 kV TR Holešovice - TGC 6	243 326,84	50 851,27	294 178,11
SO	9061.42	Napájecí kabel 22 kV TR Sever II - TGC 6	0,00	0,00	0,00
SO	9061.51a	Provizorní přeložka kabelů VN 22 kV, Bádenní	1 301 051,58	248 464,60	1 549 516,18
SO	9061.51b	Provizorní přeložka kabelů VN 22 kV, Bádenní	0,00	0,00	0,00
SO	9061.54	Provizorní přeložka kabelů VN 22 kV, M. Horákov	8 537 983,39	1 843 419,89	10 181 413,28
SC	9062	Kabelové rozvody NN - PRE			
SO	9062.01	Cožrane kabelů NN, Na Špejcharu a Milady Horákové	0,00	0,00	0,00
SO	9062.02	Přeložka kabelů NN, směr odběrné místo v p. M. Horákov	1 881 118,93	316 788,59	1 977 907,54
SO	9062.05	Definitivní přeložka kabelů NN, M. Horákov	423 352,83	84 642,07	507 994,90
SO	9062.06	Definitivní přeložka kabelů NN, M. Horákov	323 599,80	64 645,54	388 245,34
SO	9062.11	Přeložka kabelů NN, Povltavská	911 334,07	189 778,53	1 101 112,60
SO	9062.12	Přeložka kabelů NN, Pod lištem - Trojská	754 285,00	158 399,68	912 684,68
SO	9062.13	Odběrné místo TSK, Povltavská	273 351,19	57 019,72	330 370,91
SO	9062.15	Definitivní přeložka kabelů NN, Partyzánská	542 189,74	113 780,03	655 969,77
SO	9062.16	Definitivní přeložka kabelů NN, Partyzánská	2 024 581,85	399 233,10	2 423 814,95
SO	9062.52	Provizorní přeložka kabelů NN, M. Horákov	465 277,14	91 389,83	556 666,97
SO	9062.53	Provizorní přeložka kabelů NN, M. Horákov	621 072,49	157 436,47	878 510,96
SC	9063	Kabelové rozvody - DP-ED			
SO	9063.01	Definitivní přeložka kabelů pro úsek smyčka	10 058 592,55	1 951 021,20	12 009 613,75
SO	9063.02	Definitivní přeložka kabelů pro úsek křížovatka	1 435 425,43	282 925,17	1 718 350,60
SO	9063.03	Definitivní přeložka kabelů Partyzánská - Trojský most	18 800 243,53	4 105 803,79	23 006 147,32
SO	9063.11	Osvětlení nástupiště - Letná	200 214,72	41 646,18	241 860,91
SO	9063.12	Osvětlení nástupiště - Holešovice, Trojská	393 104,53	80 682,98	473 787,51
SO	9063.21	Rídicí systémy přestavníků pro tram. smyčku	3 148 756,99	629 228,23	3 777 985,22
SO	9063.22	Rídicí systémy přestavníků pro tram. smyčku	1 279 473,40	244 574,60	1 524 048,00
SO	9063.23	Rídicí systémy přestavníků pro tram. křížovatka	2 883 430,42	572 686,09	3 456 116,51
SO	9063.51	Provizorní napájení tramvajové smyčky Letná	1 157 608,76	231 880,74	1 389 489,50
SC	9064	Kabelové rozvody - TSK			
SO	9064.01	Napájení SSZ - křížovatka Špejchar	55 111,12	11 022,23	66 133,35
SO	9064.02	Napájení SSZ - tramvajová smyčka Špejchar	373 190,55	74 508,17	447 698,72
SO	9064.03	Napájení SSZ - křížovatka U Voříšků	250 101,48	50 190,58	300 292,04
SO	9064.04	Napájení SSZ - křížovatka U Sparty	74 131,68	14 819,25	88 944,93
SO	9064.05	Napájení SSZ - křížovatka Letenské náměstí	100 787,78	20 433,75	121 221,53
SO	9064.06	Napájení SSZ - Partyzánská x Vrbenského	128 717,75	27 079,64	155 797,39
SO	9064.07a	Napájení SSZ - Trojská x rampy 2, 3 - 1. část	235 788,51	48 396,03	285 184,54
SO	9064.07b	Napájení SSZ - Trojská x rampy 2, 3 - 2. část	816 535,15	171 472,38	988 007,53