

NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba:

Obnova záložního energocentra na ZTC1

Číslo stavby: ID 24-0-1983

Pořadové číslo změnového listu:

03

Změna:

R

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

OBJEKT:	Technologická část	Číslo objektu:	PS05	Název:	Osvětlení
Popis změny: V rámci dopracování dokumentace pro provádění stavby DPS z roku 2021 do podoby realizační projektové dokumentace (RDS) a ve vazbě na místní šetření ze dne 6.10.2022 bylo porovnáno předpokládání množství dílčích položek soupisu prací v době zpracování DPS v roce 2021 s aktuálně zjištěným stavem. V návaznosti na zjištění aktuálního stavu bylo nezbytné a nutné provést změny v části Osvětlení. Jednotlivé změny jsou podrobněji popsány v ZBV (Příloha č. 3 - ZBV č. 014), která byla po obsahové, věcné, finanční a časové stránce předem projednána, projektovým manažerem DPP, autorským dozorem objednatele, technickým dozorem objednatele a zhotovitelem stavby, společně odsouhlasena. ZBV 14 Osvětlení Popisovaná změna zahrnuje úpravy a doplnění osvětlení v souvislosti s dispozičními změnami					
Zdůvodnění změny: Před započatím projekčních prací na dopracování RDS byl koordinován navržený stav dle zadávací dokumentace s aktuálním stavem plánovaných stavebních úprav (zonty, Energokanál, šachta Š1). Jedná se o nezbytnou a nutnou skutečnost, která vznikla z nutnosti osazení nových zontů, nových kotvících bodů pro spalínovod a havarijním stavem silového vedení v šachtě Š1. S návrhem správce (850000) souhlasil a dal pokyn k provádění. ZBV 14 Osvětlení Z důvodu zadání osazení nových zontů v místnostech č. 156a, 156b chodby, místnosti č. 127 (energokanál), místnosti č. 150 (velín), nových kotvících bodů v místnosti č. 151(strojovna DA), dále v z důvodu sjednocení místností č. 157 a 158, která si vyžádala nutnost stavebně zrealizovat plynotěsnost od VŠ1 z nečisté části do čisté části a z důvodu havarijního stavu kabelového vedení v šachtě Š1 bylo nutné upravit Osvětlení. Projednáno na KD č. 29 a č. 35 viz Příloha č. 1 a č. 2. Podrobný rozsah a popis změny je v Příloze č. 3.					
ým zdůvodněním.					

Stavba:	Obnova záložního energocentra na ZTC1	Číslo smlouvy:	000353 00 23	PS	05	Změnový list č:	03
---------	--	-------------------	--------------	----	----	--------------------	----

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace: ano
Do časového plánu stavby: ne
Do ceny stavby: ano zvýšení o: [REDACTED] Kč

NAVRHOVATEL ZMĚNY:

