

NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba: Obnova záložního energocentra na ZTC1

Číslo stavby: ID 24-0-1983

Pořadové číslo změnového listu: 16

Změna:	D	D - dokumentace
	P	P - příprava
	R	R - realizace

OBJEKT:	Stavební část	Číslo objektu: SO01	Název: Ostatní Ocelové Konstrukce, bez kotevních bodů spalínovodu
---------	---------------	---------------------	---

Popis změn:

V rámci dopracování dokumentace pro provádění stavby DPS z roku 2021 do podoby realizační projektové dokumentace (RDS) a ve vazbě na místní šetření bylo porovnáno předpokládané množství dílčích položek soupisu prací v době zpracování DPS v roce 2021 s aktuálně zjištěným stavem. Jednotlivé změny jsou podrobněji popsány ve zdůvodnění doplnění ostatních ocelových konstrukcí, které byly po obsahové, věcné, finanční a časové stránce předem projednány se správcem a projektovým manažerem DPP, autorským dozorem objednatele, technickým dozorem objednatele a zhotovitelem stavby společně odsouhlaseny.

Změny ocelových konstrukcí zahrnují odsouhlasené technické řešení v rámci dopracování RDS, které jsou nezbytné a nutné pro celkové dokončení a instalaci technologie. Zohledňují období od zpracování DPS (2021) k termínu realizace (2024-2025).

ZBV 028 - Ostatní ocelové konstrukce, bez kotevních bodů spalínovodu

Změna zahrnuje aktualizaci nosných a pomocných ocelových konstrukcí na základě dopracování RDS na konkrétní typy zařízení pro jednotlivé technologie

Zdůvodnění změn:

Požadavek na provedení jednotlivých změn ocelových konstrukcí vznikl v průběhu dopracování DPS do podoby RDS dle aktuálního zařízení, zjištěného stavu a v průběhu provádění Díla. Nebylo možné je tedy předvídat a předpokládat z DPS. Jedná se o nezbytné a nutné změny, které jsou nezbytné a nutné k provedení Díla a instalaci technologie a zajištění dlouhodobé plné funkčnosti a bezpečnosti Energocentra. Nezbytnost a nutnost dodatečných prací na nosných a pomocných ocelových konstrukcích byl po zjištění vzniku jednání mezi Správcem, Objednatel, Technickým dozorem a Autorským dozorem v rámci kontrolních dnů stavby a projektu, místních šetření a výrobních porad. **Navržené řešení bylo vždy odsouhlaseno správcem (850000), potvrzeno nezbytností provedení 830000 a písemně potvrzeno 800300. Navržené řešení splňuje požadavky správce (850000) a technické schválení 830000.**

ZBV 028 Ostatní ocelové konstrukce, bez kotevních bodů spalínovodu

V návaznosti na dodání konkrétního typu zařízení pro danou technologii byla v rámci dopracování dokumentace pro provádění stavby DPS do podoby RDS provedena aktualizace pomocných a nosných ocelových konstrukcí. V návaznosti na zpracování revize RDS byla projektantem navržena úprava pomocných a nosných ocelových konstrukcí.

Nebylo realizováno

- dělicí plot v místnostech traf, schodiště v m.č.153 včetně povrchových úprav
- nosné konstrukce v chodbách včetně povrchových úprav - kabelové rozvody provedeny v Energokanálu
- OK pro nová vrata trafokobek včetně povrchových úprav - změna technického řešení v souvislosti s požárním řešením


Nové pomocné a nosné ocelové konstrukce byly realizovány

- nosný polorám pro VZT jednotky na chlazení generátorů včetně požární ochrany
- nosná ocelová konstrukce na novou jednotku VZT motoru, zařízení č.9, m.č.151 včetně požární ochrany
- nosné závěsy pro nové VZT potrubí včetně požární ochrany
- ocelové konstrukce montážních otvorů v rámci řešení plynotěsnosti (žiletky) v rámci trojdvíř chodby 165b

[Redacted signature block]

provedeným zdůvodněním.

Stavba:	Obnova záložního energocentra na ZTC1	Číslo smlouvy:	000353 00 23	SO	01	Změnový list č:	16
POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY							
DOPADY ZMĚNY:							
Do projektové dokumentace:		ano					
Do časového plánu stavby:		ano 90 dnů prodloužení v souběhu činností s ostatními ZL a průběhem prací					
Do ceny stavby:		ano zvýšení o: [REDACTED]					
NAVRHOVATEL ZMĚNY:							



Seznam příloh k návrhu na změnu stavby:

Číslo přílohy	Název	Cenový dopad	Počet listů
Příloha č. 1	Rozdílový soupis prací - Ostatní ocelové konstrukce, bez kotevních bodů spalínovodu		3
Příloha č. 2	049E-Půdorys Polorámů - OK lávky ve strojovně DA pro VZT chlazení		1
Příloha č. 3	049H-OK lávky - DA strojovna, detaily, specifikace		1
Příloha č. 4	050-OK plošiny VZT motoru , zařízení č.9, m.č.151		1
Příloha č. 5	053i-OK závěsů potrubí VZT - m.č.151		1
Příloha č. 6	065-OK montážních otvorů v souvislosti s plynotěsností (žiletky) v trojdveří - chodba č.165b		1
Příloha č. 7	057-Specifikace ocelových konstrukcí - m.č.165, 166, 165b_R1		15
Příloha č. 8	Vyjádření AD/GP ke stanovení velikosti prořezu pororoštů		1
	Celkem		24