

DODATEK Č. 6 KE SMLouvĚ O DÍLO ZE DNE 1.8.2025
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“)
(dále jako „**Dodatek**“ a „**Smlouva**“)

UZAVŘENÝ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města Mgr. Janem Papajanovským, dále je zastoupené pro věci spojené se stavbou Ing. Jaroslavem Turnhöferem
(„**Objednatel**“)

a

- 2) **STAVBY JOŽÁK**, IČ: 28737156, DIČ: CZ28737156, se sídlem Arnoltice 150, 405 02 Arnoltice u Děčíně, zastoupena pro věci spojené se stavbou jednatelem Karlem Jožákem;
(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „**Strany**“)

STRANY UZAVÍRAJÍ TENTO DODATEK:

1. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

- 1.1. Tímto Dodatkem se mění Smlouva o dílo ze dne 1.8.2025 na Vybudování DS U Potoka, protože v rámci dopracování dalšího stupně projektové dokumentace byl upřesněn rozsah prací v interiéru budovy:

Změna 1 - Zahrnuje skutečný rozsah prací při realizaci topení v technických místnostech a doplnění prostorového termostatu v hernách.

Změna 2 - V prostorách přístupných veřejnosti byly na základě požadavku investora použity designové kruhové hasící přístroje s krycím štítem.

Změna 3 - Zahrnuje úpravy sádkokartonových konstrukcí u kruhového okna, opláštění u dešťových svodů v hernách a prostupy protipožárními konstrukcemi.

Změna 4 - Zahrnuje skutečný rozsah prací provedení ukončení keramických obkladů, vnitřních parapetů oken a vnitřního schodiště.

Změna 5 - Zahrnuje skutečný rozsah prací na VZT zařízení v objektu, vč. designových dýz přívodního potrubí v hernách na základě požadavku investora.

Změna 6 - Na základě dodatečného požadavku investora byl proveden Blowerdoor test pro kontrolu těsnosti obálky budovy.

Změna 7 - Zahnuje skutečný rozsah prací na ZTI v objektu.

2. ÚPRAVA USTANOVENÍ SMLOUVY – DROBNÁ ZMĚNA, PRO PŘEHLEDNOST UVÁDÍME I PŮVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Ustanovení článku 11, odst. 11.5. Smlouvy a dle Dodatku č.3 odst.2.1. ve znění:

Termín dokončení stavebních prací (faktické ukončení stavebních či obdobných prací před předáním díla Objednateli) a zahájení procesu předání a převzetí Díla se stanoví **30.5.2026**. Zhotovitel je oprávněn předat Dílo i dříve, je však povinen alespoň pět pracovních dní dopředu vyzvat Objednatele k převzetí Díla. Toto neplatí v případě, že předání Díla připadne na poslední den lhůty. Zhotoviteli za dokončení Díla v dřívějším termínu neplynou žádné finanční ani jiné nároky.

se mění na nové znění:

Termín dokončení stavebních prací (faktické ukončení stavebních či obdobných prací před předáním díla Objednateli) a zahájení procesu předání a převzetí Díla se stanoví **30.6.2026**. Zhotovitel je oprávněn předat Dílo i dříve, je však povinen alespoň pět pracovních dní dopředu vyzvat Objednatele k převzetí Díla. Toto neplatí v případě, že předání Díla připadne na poslední den lhůty. Zhotoviteli za dokončení Díla v dřívějším termínu neplynou žádné finanční ani jiné nároky.

2.1. Ustanovení článku 13. odst. 13.1. CENA ZA DÍLO a dle Dodatku č.5 Smlouvy odst.2.1.ve znění:

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli ujednanou cenu, která je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách („Zákon o cenách“) a vyhláškou č. 450/2009 Sb., vyhláškou kterou se provádí Zákon o cenách, obojí v platném znění, na základě nabídky Zhotovitele a podmínek uvedených v této Smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou ve výši **30 928 522,64 Kč**, a to bez DPH. Celková cena Díla včetně DPH tedy činí částku **37 423 512,39 Kč** („Cena“).

se mění na nové znění:

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli ujednanou cenu, která je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách („Zákon o cenách“) a vyhláškou č. 450/2009 Sb., vyhláškou kterou se provádí Zákon o cenách, obojí v platném znění, na základě nabídky Zhotovitele a podmínek uvedených v této Smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou ve výši **30 807 116,20 Kč**, a to bez DPH. Celková cena Díla včetně DPH tedy činí částku **37 276 610,59 Kč** („Cena“).

Původní cena za dílo:

- **24 749 588,16** Kč bez DPH, **29 947 001,67** Kč včetně DPH

Změna dle Dodatku č.6:

- - 121 406, 44 Kč bez DPH - 146 901,79 Kč včetně DPH

Méněpráce dle změnového listu ZL 22:

- 319 054,45 Kč bez DPH, 386 055,89 Kč včetně DPH

Vícepráce dle změnového listu ZL 22:

- 197 648,01 Kč bez DPH, 239 154,09 Kč včetně DPH

Konečná cena za dílo:

- **30 807 116,20** Kč bez DPH, **37 276 610,59** Kč včetně DPH

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma Stranami.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní Strana obdrží jeden stejnopis.
- 3.3. Tento Dodatek byl projednán na 13. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen jejím usnesením č. 294/13/RM/2026 ze dne 23.6. 2026.

PŘÍLOHA : Změnový list č. 22

V České Kamenice dne

V Arnolticích dne

Objednatel

Zhotovitel

Změnový list stavby č.22	
Stavba	Vybudování dětské skupiny „U Potoka“ dle SoD ze dne 1.8.2025 Projekt: CZ.31.6.0/0.0./0.0/22_045/0010900 Dětská skupina U potoka
Objednatel	Město Česká Kamenice Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice IČ: 00261220
Zhotovitel	STAVBY JOŽAK s.r.o. Arnoltice 150, 407 14 Arnoltice IČ: 28737156
Projektant	Atelier Elzet s.r.o., Budějovická 2201, 390 02, Tábor IČ: 08714771
Technický dozor investora	IPSUM CZ s.r.o., Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 1 IČ: 257013047
Zpracovatel	Jan Toman
Charakter změny	Dopracování následného stupně projektové dokumentace
Stavba / objekt / úsek	Objekt 3 Stavební část, Objekt 7 VZT, Objekt 8 ZTI, Objekt 9 ÚT
Specifikace změny	Interiér
Zdůvodnění změny	V rámci dopracování dalšího stupně projektové dokumentace byl upřesněn rozsah prací v interiéru budovy: Změna 1 - Zahnuje skutečný rozsah prací při realizaci topení v technických místnostech a doplnění prostorového termostatu v hernách. Změna 2 - V prostorách přístupných veřejnosti byly na základě požadavku investora použity designové kruhové hasicí přístroje s krycím štítem. Změna 3 - Zahnuje úpravy sádkokartonových konstrukcí u kruhového okna, opláštění u dešťových svodů v hernách a prostupy protipožárními konstrukcemi. Změna 4 - Zahnuje skutečný rozsah prací provedení ukončení keranických obkladů, vnitřních parapetů oken a vnitřního schodiště. Změna 5 - Zahnuje skutečný rozsah prací na VZT zařízení v objektu, vč. designových dýz přívodního potrubí v hernách na základě požadavku investora. Změna 6 - Na základě dodatečného požadavku investora byl proveden Blowerdoor test pro kontrolu těsnosti obálky budovy. Změna 7 - Zahnuje skutečný rozsah prací na ZTI v objektu.
Změna ceny díla	
Vícepráce (bez DPH)	197 648,01 Kč
Méněpráce (bez DPH)	319 054,45 Kč
Cena díla dle SOD (bez DPH)	24 749 588,16 Kč
Změny ceny po schválení (bez DPH)	24 628 181,72 Kč
Způsob zatřídění dle ZZVZ	§ 222/4 § 222/5, § 222/6 -ANO - NE *)
Vliv změny na HARMONOGRAM	Zdůvodnění:
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet) 2. Stavební DEK a.s. - faktura DEK 2601028152 ze dne 25.4.2026; ENERGY SYSTEMS - faktura FV-1549/2026 ze dne 19.5.2026; Požární služby Ústí n.l., spol. s r.o. - cenová nabídka ze dne 30.3.2026; KS stavební s.r.o. - faktura č. 2026093 ze dne 7.5.2026
SCHVALOVACÍ PROCES	
PODPIS A RAZÍTKO ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE Datum: Jméno: Podpis: PODPIS A RAZÍTKO AUTORSKÉHO DOZORU (GP) Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit *)	
PODPIS A RAZÍTKO TDS Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit *) PODPIS A RAZÍTKO ZÁSTUPCE OBJEDNATELE změnu schvaluji / neschvaluji *)	
*) Nehodící se škrtněte	

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Vybudování dětské skupiny "U potoka" - Změnový list č. 22	Objednatel:	Město Česká Kamenice	IČO/DIČ:	00261220/CZ00261220
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Česká Kamenice	Zhotovitel:	STAVBY JOŽÁK s. r. o.	IČO/DIČ:	28737156/CZ28737156
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	34
JKSO:		Zpracoval:	Lukáš Šimčík	Datum:	22.04.2026

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	-59 588,25	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	-61 818,19	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		-121 406,44	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					VORN celkem	0,00		
					VORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	-121 406,44	DPH 12%	-14 568,77	Celkem bez DPH	-121 406,44
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	-135 975,21

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:		Vybudování dětské skupiny "U potoka" - Změnový list č. 22		Doba výstavby:		Objednatel: Město Česká Kamenice			
Druh stavby:				Začátek výstavby:		Projektant:			
Lokalita:		Česká Kamenice		Konec výstavby:		Zhotovitel: STAVBY JOŽÁK s. r. o.			
JKSO:				Zpracováno dne: 22.04.2026		Zpracoval: Lukáš Šimčík			
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Rozměry	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Celková/MJ	Celková hmotnost(t)
01		Vnitřní úpravy					-121 406,44		0,24
1	44	Montáž otopných panelových těles Poznámka: Cena převzata dle SoD Objekt9 - ÚT č.p.44	ks		-2,00	481,50	-963,00	0,00	0,00
2	43	Otopné těleso panel. Korado typ 11 VKL výška/délka 500/600 mm Poznámka: Cena převzata dle SoD Objekt9 - ÚT č.p.43	ks		-2,00	2 718,87	-5 437,74	0,00	0,00
3	45	Vekolux Poznámka: Cena převzata dle SoD Objekt9 - ÚT č.p.45	ks		-2,00	878,47	-1 756,94	0,00	0,00
4	46	Svorné šroubení Poznámka: Cena převzata dle SoD Objekt9 - ÚT č.p.46	ks		-2,00	579,94	-1 159,88	0,00	0,00
5	953943211	Osazování hasičiho přístroje Poznámka: Cena převzata dle SoD Objekt3 -Stavební část č.p.27	kzs	9 Skutečnost -8 SoD	1,00 -8,00	229,11	229,11	0,00	0,00
6	44932114	přístroj hasiči ruční práškový PG 6 LE Poznámka: Cena převzata dle SoD Objekt3 -Stavební část č.p.28	kus	4 skutečnost -8 SoD	-4,00 -8,00	1 188,37	-4 753,48	0,00	0,00
7	RMAT001	Designový hasiči přístroj AMPLIA Poznámka: Cena dle příložené nabídky. Vynásobeno koeficientem 1,15. (+ 5% výrobní režie, 5% správní režie a 5% zisk)	ks		5,00	8 032,75	40 163,75	0,00	0,00
8	900 - .R42	HZS, práce PSV v tarifní třídě 5 Poznámka: Cena dle RTS 2026 01 přepočítána koeficientem dle SoD - Koeficient pro přepočet položek je 24 749 588,16 / 30 169 000 = 0,82036.	h	8*212 Truhlářské práce na úpravě kulatého okenního otvoru z vnitřní strany pomocí SDK	32,00	596,96	19 102,72	0,00	0,00
9	347016112R00	Předstělná sádrokartonová tl. 65 mm, 1x ocelová konstr.CW 50, bez izolace, 1x opláštěná,RF tl.12,5 mm Poznámka: Cena dle RTS 2026 01 přepočítána koeficientem dle SoD - Koeficient pro přepočet položek je 24 749 588,16 / 30 169 000 = 0,82036.	m2	(2*0,30*3,1+0,55*3,1)*2	7,13	728,98	5 197,63	0,01	0,10
10	347091082R00	Příplatek k předstěně sádrokartonové za plochu do 5 m2 Poznámka: Cena dle RTS 2026 01 přepočítána koeficientem dle SoD - Koeficient pro přepočet položek je 24 749 588,16 / 30 169 000 = 0,82036.	m2	(2*0,30*3,1+0,55*3,1)*2 0,7*3,1+2*0,4*3,1)*2	16,43 9,30	130,38	2 142,14	0,00	0,00
11	342263513RT4	Revizní dvířka Promat do sádrokartonové příčky do 300 x 300 mm typ SP, požární odolnost EI 60 Poznámka: Cena dle RTS 2026 01 přepočítána koeficientem dle SoD - Koeficient pro přepočet položek je 24 749 588,16 / 30 169 000 = 0,82036.	kus		2,00	8 138,50	16 277,00	0,01	0,01
12	347016111R00	Předstělná sádrokartonová tl. 65 mm, 1x ocelová konstr.CW 50, bez izolace, 1x opláštěná,RB tl.12,5 mm Poznámka: Cena dle RTS 2026 01 přepočítána koeficientem dle SoD - Koeficient pro přepočet položek je 24 749 588,16 / 30 169 000 = 0,82036.	m2	(0,7*3,1+2*0,4*3,1)*2	9,30	710,12	6 604,12	0,01	0,11
13	R002	Příplatek k SDK stěně předstázené za zakřivení do plynulého oblouku pomocí SDK Tvarovek Poznámka: Cena dle příložené nabídky. Vynásobeno koeficientem 1,15. (+ 5% výrobní režie, 5% správní režie a 5% zisk)	kpl		1,00	14 218,60	14 218,60	0,00	0,00
14	342263410R00	Osazení revizních dvířek do sádrokartonové příčky, plochy do 0,25 m2 Poznámka: Cena dle RTS 2026 01 přepočítána koeficientem dle SoD - Koeficient pro přepočet položek je 24 749 588,16 / 30 169 000 = 0,82036.	kus		2,00	657,64	1 315,28	0,00	0,00
15	553476590	Dvířka revizní do SDK 200 x 200 mm, tl. 12,5 mm, suché prostředí Poznámka: Cena dle RTS 2026 01 přepočítána koeficientem dle SoD - Koeficient pro přepočet položek je 24 749 588,16 / 30 169 000 = 0,82036.	kus		2,00	514,14	1 028,28	0,00	0,00
16	342264513RT4	Revizní dvířka Promat do sádrokartonového podhledu, 300 x 300 mm typ SP, požární odolnost EI 60 Poznámka: Cena dle RTS 2026 01 přepočítána koeficientem dle SoD - Koeficient pro přepočet položek je 24 749 588,16 / 30 169 000 = 0,82036.	kus		4,00	8 347,60	33 390,40	0,01	0,02
17	781497131R00	Lišta nerezová ukončovacíach k obkladům Poznámka: Cena převzata dle SoD Objekt3 - Stavební část č.p.103	m		-52,95	554,57	-29 361,71	0,00	-0,02
18	Pol13	Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami, třída těsnosti B, včetně tvarovek Poznámka: Cena převzata dle SoD Objekt7 - VZT č.p.14 a č.p. 29	m2	-18 č.p. 14 -18 č.p. 29	-36,00 -18,00	535,00	-19 260,00	0,00	0,00
19	648991113RT2	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm Poznámka: Cena dle RTS 2026 01 přepočítána koeficientem dle SoD - Koeficient pro přepočet položek je 24 749 588,16 / 30 169 000 = 0,82036.	m	2*1,2	2,40	501,84	1 204,42	0,01	0,01
20	752411135R00	Motnáž ventilu talířového do d 300 mm Poznámka: Cena dle RTS 2026 01 přepočítána koeficientem dle SoD - Koeficient pro přepočet položek je 24 749 588,16 / 30 169 000 = 0,82036.	kus		8,00	287,41	2 299,28	0,00	0,00
21	R003	Dýza přívodního potrubí v hernách, dle výběru architektky Poznámka: Cena dle příložené nabídky. Vynásobeno koeficientem 1,15. (+ 5% výrobní režie, 5% správní režie a 5% zisk)	ks		8,00	3 347,36	26 778,88	0,00	0,00
22	434.R	Schodiště s ocel. nosnou konstrukcí, dřev.stupnice Poznámka: Cena převzata dle SoD Objekt3 - Stavební část č.p.19	kpl		-2,00	93 998,68	-187 997,36	0,00	0,00
23	783612110R00	Nátěr truhlářských výrobků dvojnásobný vrchní vodoodpudivý olejový Poznámka: Cena dle RTS 2026 01 přepočítána koeficientem dle SoD - Koeficient pro přepočet položek je 24 749 588,16 / 30 169 000 = 0,82036.	m2	((0,4+0,2+0,4)*8,1)*8 ((0,16+0,2+0,16)*1,8)*8 (0,4*0,4)*8,1	73,58 7,49 1,30	264,04	19 429,12	0,00	0,01
24	998015011R00	Přesun hmot, budovy z dílců jednopodlažní Poznámka: Cena převzata dle SoD Objekt3 - Stavební část č.p.29	t	0,0954 0,0109 0,1097 0,0164 0,0132 0,0103	0,26 0,01 0,11 0,02 0,01 0,01	125,80	32,08	0,00	0,00
25	R001	Blowdoor test Poznámka: Cena dle příložené nabídky. Vynásobeno koeficientem 1,15. (+ 5% výrobní režie, 5% správní režie a 5% zisk)	kpl		1,00	5 175,00	5 175,00	0,00	0,00
26	7.1	Zkouška těsnosti - kouřem do DN 300 Poznámka: Cena převzata dle SoD Objekt8 - ZTI č.p.27	m		-44,00	60,63	-2 667,72	0,00	0,00
27	6.2	Zkouška těsnosti - kouřem do DN 300 Poznámka: Cena převzata dle SoD Objekt8 - ZTI č.p.35	m		-35,00	60,74	-2 125,90	0,00	0,00
28	8.3	Zkouška těsnosti - kouřem do DN 300 Poznámka: Cena převzata dle SoD Objekt8 - ZTI č.p.46	m		-110,00	60,74	-6 681,40	0,00	0,00
29	17	Zkouška těsnosti - kouřem do DN 300	m		-120,00	60,63	-7 275,60	0,00	0,00

30	8.5	<i>Poznámka: Cena převzata dle SoD Objekt8 - ZTI č.p.17</i>	ks	-2,00	18 550,00	-37 100,00	0,00	0,00	Objekt 8	§ 222/5	Změna 7
		<i>Poznámka: Dveře ke sprše – dle sprchy + montáž</i>									
31	13.3	<i>Poznámka: Cena převzata dle SoD Objekt8 - ZTI č.p.96</i>	KS	-8,00	795,00	-6 360,00	0,00	0,00	Objekt 8	§ 222/5	Změna 7
		<i>Poznámka: Dvířka krycí pro čistící kus vč.montáže</i>									
32	14.3	<i>Poznámka: Cena převzata dle SoD Objekt8 - ZTI č.p.101</i>	KS	-8,00	636,00	-5 088,00	0,00	0,00	Objekt 8	§ 222/5	Změna 7
		<i>Poznámka: Zřízení ník 15x30 cm (kanalizace)</i>									
33	Pol9	<i>Poznámka: Cena převzata dle SoD Objekt8 - ZTI č.p.102</i>	ks	-2,00	532,86	-1 065,72	0,00	0,00	Objekt 7	§222/4	Změna 5
		<i>Poznámka: Tallířový ventil pro přívod vzduchu d100, kovový, vč. montážního rámečku</i>									
34	1	<i>Poznámka: Cena převzata dle SoD Objekt7 - VZT č.p.10 a č.p.25</i>	ks	1,00	3 060,20	3 060,20	0,00	0,00	Objekt 9	§ 222/5	Změna 1
		<i>Poznámka: Prostorový termostát + montáž</i>									
		<i>Poznámka: Cena převzata dle SoD Objekt9 - ÚT č.p.1</i>									
Celkem:						-121 406,44					

Od: Gabriela Volejníková <volejnikova@pozarni-sluzby.cz>
Odesláno: pondělí 30. března 2026 10:43
Komu: toman@stavbyjozak.cz
Předmět: Re: MČK U potoka - poptávka - PHP

Stav příznaku: Opatřeno příznakem

Dobrý den, pane Tomane,

omlouvám se za odmlku a zasílám ceny hasicích přístrojů:

Hasicí přístroj Amplla RED Shield Standard - 6985Kč/ks bez DPH (vč. držáku a výchozí revize)

Hasicí přístroj „běžný“ práškový 6kg 34A - 859Kč/ks bez DPH (vč. držáku a výchozí revize)

Revizní zpráva - 81Kč bez DPH

S pozdravem



Gabriela Volejníková

Manažerka provozu

Požární služby Ústí n.L. spol. s r.o.

Drážďanská 824/7A, 400 07 Ústí nad Labem

Mob.: +420 777 709 659

Web: www.pozarni-sluzby.cz | **E-mail:** volejnikova@pozarni-sluzby.cz


Jakékoliv vyjádření v tomto e-mailu (včetně jeho příloh či jiné související korespondence) nelze považovat za nabídku k uzavření smlouvy či přijetí nabídky k uzavření smlouvy, pokud nebude výslovně uvedeno odesílatelem jinak.

Od: toman@stavbyjozak.cz <toman@stavbyjozak.cz>
Datum: pátek, 13. března 2026 v 7:36
Komu: Gabriela Volejníková <volejnikova@pozarni-sluzby.cz>
Předmět: FW: MČK U potoka - poptávka - PHP

Dobrý den, paní Volejníková,
Mohl bych se připomenout s poptávkou níže? Děkuji.

S pozdravem

Jan Toman



28-04-2026

faktura
2601028152

dodavatel

Stavebniny DEK a.s.
Tiskařská 257 / 10
108 00 Praha 10
Česká republika
číslo účtu:
702702322/0100
IČO: 03748600
DIČ: CZ699000797
IBAN: CZ48 0100 0000 0007 0270 2322
SWIFT: KOMBCZPP
se sídlem:
Tiskařská 257 / 10, 108 00 Praha 10

datum vystavení:
25.4.2026
datum zdan. plnění:
21.4.2026
datum splatnosti:
20.6.2026

odběratel

STAVBY JOŽÁK s. r. o.
Arnoltice 150
40714 Arnoltice
Česká republika

IČO: 28737156
DIČ: CZ28737156

se sídlem:
Arnoltice 150, 40714 Arnoltice

č. pol.	popis a poznámka	množství MJ	cena MJ ceník bez DPH	sleva	cena MJ po slevě bez DPH	cena MJ po slevě s DPH	cena celkem bez DPH
za dodací list DL-410-26-012739 ze dne 21.4.2026 pobočka: Děčín způsob dopravy: Vlastní odvoz z DEK převzal: Kreidl Petr akce: MČK							
3610043680	* PPT - Zakázka DEKTON SDK PREFABRIKÁTY M3D VEIRAUCH (ks) obklad stoupaček zakulacený, lepený, 1xGKB 12,5 mm / 1 m dle nabídky CN-26-105	6,00 ks	0,00	10,00 %	1 444,00	1 747,24	8 664,00
3629902472	* Tvarová špachtle M3D PVC/AL - Konkávní 200x170 mm	1 ks	238,00	0,00 %	274,50	332,15	274,50
3610043681	Doprava M3D- atyp	1 ks	0,00	0,00 %	3 700,00	4 477,00	3 700,00
							12 638,50 Kč

upozornění pro zákazníka:

- Zboží označené:
 - * je atypické zboží, které se běžně nedrží skladem a bude se objednávat pouze pro Vaši zakázku. Vracení tohoto zboží není možné. Kupující je povinen toto zboží na výzvu prodávajícího převzít po jeho naskladnění. V případě, že kupující zboží ve stanoveném termínu nepřevezme, považuje se zboží marným uplynutím lhůty pro jeho převzetí za dodané a prodávající je oprávněn vystavit k tomuto zboží daňový doklad a požadovat úhradu jeho kupní ceny.
 - Pravidla pro případné vrácení nebo výměnu zboží naleznete v Rámcové kupní smlouvě a na našich internetových stránkách www.dek.cz
 - Pokud není u jednotlivých položek uvedeno jinak, jedná se o zboží nebo služby obvyklé jakosti.
 - Dodací list k tomuto daňovému dokladu si můžete prohlédnout na našich stránkách www.dek.cz/podpora/dl

cena bez DPH	12 638,50 Kč
základ DPH 21 %	12 638,50 Kč
DPH 21 %	2 654,09 Kč
zaokrouhlení	0,00 Kč
celkem	15 292,59 Kč
k úhradě	15 292,59 Kč

MČK

děkujeme
za Váš
nákup

informace k platbě:

způsob úhrady: převodem
variabilní symbol: 2601028152

vystavil: automat
telefon: 510 000 100
e-mail: info@dek.cz

Dodavatel je zapsán v OR, vedeným Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 20412.

QR platba+F



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2026093
Dodavatel:

 Název: **KS stavební s.r.o.**

 Adresa: Sokolovská 114
Jihlava 586 01

 IČ: 26919524
DIČ: CZ26919524

Kraj. Soud v Brně, odd. C., vl. 45445

Odběratel:

 Název: **Stavby Jožák s.r.o.**

 Adresa: Arnoltice 150
Arnoltice u Děčína
405 02

 IČ: 28737156
DIČ: CZ28737156

 Banka: Česká spoř. ,
SWIFT: -
IBAN: -
Číslo účtu: **1468450319/0800**

Forma úhrady: převodem

 Datum vystavení: 07.05.2026
Datum splatnosti: 17.05.2026
Datum zdanitelného plnění: 07.05.2026

Variabilní symbol: 2026093

Cena	% DPH	DPH	Celkem s DPH
4 500 Kč	0%	- Kč	4 500 Kč

Fakturujeme Vám za provedení Blowerdoor testu.

- dětská skupina Česká Kamenice

Pozn:

Režim přenesení daně dle par.92a zák. o DPH, výši daně je povinnen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

 Základ DPH: 4 500 Kč
DPH: - Kč
Celkem k úhradě: **4 500 Kč**

 Vystavil: **Kamil Štveráček**
Telefon: 603 195 520
E-mail: ksstavebni@seznam.cz
Web: www.ksstavebni.cz
www.blowerdoor.cz

KS stavební, s.r.o.
Sokolovská 114, 586 01 Jihlava
www.ksstavebni.cz
tel.: 603 195 520

 SAINT-GOBAIN	Faktura - daňový doklad: FV-1549/2026	variabilní symbol: 10141549
dodavatel: Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Smrčková 2485/4 180 00 Praha 8 IČ: 25029673 DIČ: CZ25029673 ENERGY SYSTEMS Rubešova 626 256 01 Benešov	odběratel: STAVBY JOŽÁK s. r. o. Arnoltice 150 407 14 Arnoltice IČ: 28737156 DIČ: CZ28737156 adresa dodání: STAVBY JOŽÁK s.r.o. Palackého 141, 407 21 Česká Kamenice	
datum vystavení: 19.05.2026 číslo účtu: 2069080204/2600		datum uskutečnění plnění: 19.05.2026

objednací číslo	předmět zdanitelného plnění	množství	sleva %	ceníková cena	cena po slevě	celková cena	sazba DPH
dle cenového návrhu CN-1187/2026 Dětská skupina U POTOKA - Vyústky							
RK6653	Fluo ROOM 08, bílá - 200 <i>položka dodávaná na zakázku</i> <i>položka dodávaná na zakázku</i>	8 ks	25	3 881,00	2 910,75	23 286,00	21%
Odúčtování částky zdaněné na DZV-25/2026				-23 286,00			21 %
Faktura se váže k Vaší objednávce:		e-mail 31.03.2026					

částky v CZK		bez DPH	DPH	celkem
základní sazba	21 %			
	Za plnění	23 286,00	4 890,06	28 176,06
	Již uplatněno	-23 286,00	-4 890,06	-28 176,06
	Rozdíl	0,00	0,00	0,00
celkem		23 286,00	4 890,06	28 176,06
	Již uplatněno	-23 286,00	-4 890,06	-28 176,06
	Rozdíl	0,00	0,00	0,00
zaokrouhlení				0,00
na zálohách zapláceno				0,00
částka k úhradě				0,00

Základem pro výpočet daně je částka "bez DPH".

Tento doklad slouží zároveň jako záruční list pro výše vedené zboží. Není-li uvedeno jinak, je délka záruční lhůty 24 měsíců. V případě neuhrazené dlužné částky v termínu Vám bude účtován úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Tisk: Jan Vosátka

Převzal(a), dne: