

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo č. SML-00019-2026-193 ze dne 11.3.2026
„Oprava LC K potoku“

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] jižní Čechy, na základě pověření dle Základní směrnice 2/2026 Podpisový řád

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Stylově s.r.o.

se sídlem Družstevní 181, 378 56 Studená

IČO: 096 22 543

DIČ: CZ09622543

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 30322

zastoupená: Bc. Janem Novákem, jednatelem společnosti

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 00019-2026-193 Oprava LC K potoku (dále jen „dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.3.2026 Smlouvu o dílo č. 00019-2026-193, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a

odpovědnost dílo „Oprava LC K potoku“, evidenční číslo zakázky S944/2026/017 (dále jen „smlouva“)

2. Při realizaci díla dle smlouvy byla zjištěna potřeba změny oproti původnímu zadání, kterou nebylo možné předvídat. V této souvislosti se smluvní strany dohodly na změně smlouvy zahrnující posun termínu plnění, méněpráce a vícepráce, které jsou blíže specifikované v příloze č. 1 (Změnový list č.1) a příloze č. 2 (Položkový rozpočet), které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Tyto změny vycházejí z dohody smluvních stran a jsou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

II.

Doba plnění

1. Na straně objednatele došlo ke zpoždění těžebních prací včetně odvozu vytěžené hmoty, a proto bylo staveniště předáno o 28 dní později – 11.5.2026.
2. Z důvodu nevhodných klimatických podmínek zastavil objednatel práce na stavbě dnem 10.6.2026, a to až do 22.6.2026 – posun předání 11 dní.
3. Z důvodů uvedených v čl. II. odst. 1 a 2 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že se ruší čl. II. odst. 4, věta první a druhá smlouvy, které se nahrazují takto:
„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy, nejpozději do 04. 07. 2026.“

III.

Cena za dílo

1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo takto:

Oprava LC K potoku	Původní cena dle čl. III odst. 1 (v Kč bez DPH)	Méněpráce (v Kč bez DPH)	Vícepráce (v Kč bez DPH)	Cena dle dodatku č. 1 (v Kč bez DPH)
	1 589 081,25	- 1719,90	180 312,55	1 767 673,90

2. S ohledem na shora uvedené smluvní strany ujednaly změnu čl. III odst.1 věty první smlouvy, která zní nově takto:
„Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 767 673,90 Kč (slovy: jeden milion sedm set šedesát sedm tisíc šest set sedmdesát tři korun českých devadesát haléřů) bez DPH.“

IV.

Závěrečné ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list stavby č. 1
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne

Ve Studené, dne

dle elektronického podpisu

dle elektronického podpisu


Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] jižní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Bc. Jan Novák
jednatel společnosti
Stylově s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum z měny: 17.06.2026	
Název veř. zakázky: Oprava LC K potoku			
Zhotovitel: Stylově s.r.o.			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p. – OŘ jižní Čechy, zastoupené LS Jindřichův Hradec			
Název akce (majetku): LC K potoku	Charakter akce: oprava	Číslo objektů:	Stavební díly:
Popis změny: Změna termínu dokončení stavby: 1. Z důvodu neodvezené dřevní hmoty a klestu podél cesty bylo staveniště předáno o 28 dní později, termín předání stavby se posouvá o 28 dní z 11.5.2026 na 25.6.2026 2. Z důvodu přetrvávajících srážek a podmáčení příjezdových lesních cest, které vlivem navážení materiálu na stavbu vykazují poškození investor pozastavil stavbu dne 10.6. do 22.6.2026 proto se termín hotové stavby posouvá na 4.7.2026 Vícepráce: v úseku 0,00-0,017 navýšení sklonu výjezdu z opravované Lc na odvozní v pr. 0,5m tedy 5,175 m3 kameniva 0,235-0,829 navýšení spotřeby kameniva na lokální výspravu 80 m3 Rozšíření oblouku 0,800-0,834 o 2,5 m Doplnění svodnic na 2 HS – vyznačeny na místě Doplnění výtluků 1,365 – 1,397 ve 2/3 vozovky v tl. 100mm Doplnění výtluků v 1,496-1,510 ve 2/3 šíře vozovky v tl. 100 mm Rozšíření oblouku v km 2,2-2,280 o 1,5 m Méněpráce: v místě sanace nebude odstraněn podklad v hl. 0,20 m, Zdůvodnění změny : Posun termínu započetí prací z provozních důvodů na straně investora a pozastavení prací z důvodu přetrvávajících srážek a hrozilo poškození příjezdových šterkových lesních cest z důvodu extrémního zatížení při navážení materiálu na opravovanou LC. Navýšení spotřeby kameniva na lokální výspravy bylo způsobeno prováděnou těžbou v porostech navazujících na LC v měsících leden až březen a tím došlo k většímu poškození vozovky, než bylo uvažováno v zadávacím řízení. Rozšíření oblouků LC se ukázalo při odvozu vytěžené dřevní hmoty, kdy byla odvozními soupravami „vyznačena“ ideální trasa. Změny popsány ve stavebním deníku v zápisu z kontrolních dnů 20.5.; 5.6..			
Posouzení změny – autorský dozor		Datum: 17.6.2026	Podpis:
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		-----
	do časového plánu (Ano/Ne):	ano	Termín dokončení do: 04.07.2026
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	- 1719,90
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	+180 312,55
	Konečná celková cena akce po změně		1 767 673,90,- Kč

Zástupce zhotovitele - jméno:	Bc. Jan Novák	Datum:	Podpis: 
Zástupce objednatele - jméno:		Datum:	Podpis: 
Přílohy: Výkaz výměr			
Poznámka:			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: D02-2025-193
Stavba: méněpráce, vícepráce Oprava LC K potoku



KSO:
Místo: Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou

CC-CZ:
Datum: 15.06.2026

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: Cz42196451

Uchazeč:
Stylově s.r.o.

IČ: 09622543
DIČ: CZ09622543

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			178 592,65
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	178 592,65	37 504,50
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			216 097,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: D02-2025-193

Stavba: méněpráce, vícepráce Oprava LC K potoku

Místo: Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou

Datum: 15.06.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Stylově s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		178 592,65	216 097,15
D02-2025-193	méněpráce, vícepráce Oprava LC K potoku	178 592,65	216 097,15

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

méněpráce, vícepráce Oprava LC K potoku

KSO:

Místo: Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou

CC-CZ:

Datum: 15.06.2026

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

Cz42196451

Uchazeč:

Stylově s.r.o.

IČ:

09622543

DIČ:

CZ09622543

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			178 592,65
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	178 592,65	21,00%	37 504,46
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	216 097,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: méněpráce, vícepráce Oprava LC K potoku

Místo: Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Stylově s.r.o.

Datum: 15.06.2026
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 178 592,65

D HSV Práce a dodávky HSV 178 592,65

D 1 Zemní práce 2 324,50

1	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	-17,500	52,40	-917,00	CS ÚRS 2024 01
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3								
VV "rozšíření oblouku v km 0,800-0,834 z 3,4 na 6,0"36*2,5*0,20					18,000			
VV "rozšíření oblouku v km 2,200-2,250 z 3,4 na 5,0"80*1,5*0,20					24,000			
VV "sanace 0,829-0,914"-85*3,5*0,2					-59,500			
VV Součet					-17,500			
19	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	4,180	327,19	1 367,65	CS ÚRS 2026 01
PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3								
VV "vypouštěcí stoka od svodnic"2*5*0,5*0,5					2,500			
VV "svodnice 2 ks" 2*5*0,4*0,42					1,680			
VV Součet					4,180			
2	K	181351113	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	-92,500	8,68	-802,90	CS ÚRS 2024 02
PP Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm								
VV "rozšíření oblouku v km 0,800-0,834 z 3,4 na 6,0"34*2,5*0,20*5					85,000			
VV "rozšíření oblouku v km 2,200-2,250 z 3,4 na 5,0"80*1,5*0,20*5					120,000			
VV "sanace 0,829-0,914"-85*3,5*0,2*5					-297,500			
VV Součet					-92,500			
3	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	207,500	12,90	2 676,75	CS ÚRS 2024 02
PP Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním								
VV "rozšíření oblouku v km 0,829-0,863 z 3,4 na 6,0"35*2,5					87,500			
VV "rozšíření oblouku v km 2,200-2,280 z 3,4 na 5,0"80*1,5					120,000			
VV Součet					207,500			
D 4 Vodorovné konstrukce 578,84								
18	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	0,800	723,55	578,84	CS ÚRS 2026 01
PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm								
VV "svodnice" 10*0,4*0,2					0,800			
D 5 Komunikace pozemní 175 689,31								
16	M	55381301	svodnice vody pro nezpevněné komunikace s uložením volně žlab š 120mm	m	10,000	697,20	6 972,00	CS ÚRS 2026 01
PP svodnice vody pro nezpevněné komunikace s uložením volně žlab š 120mm								
VV 2*5					10,000			
10	K	564661011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	290,000	160,88	46 655,20	CS ÚRS 2026 01
PP Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm								
VV "rozšíření oblouku v km 0,829-0,863 z 3,4 na 6,0 v tl 400 mm"(34*2,5)*2					170,000			
VV "rozšíření oblouku v km 2,200-2,250 z 3,4 na 5,0"80*1,5					120,000			
VV Součet					290,000			
12	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-63 plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	548,964	72,85	39 992,03	CS ÚRS 2026 01
PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm								
VV " navýšení sklonu vozovky 0,243-0,510 na 2/3 šíře vozovky"(170*3,4)*0,66					381,480			
VV " doplnění výtluků 0,614-0,684 v 1/3 šíře vozovky"70*3,4*0,33					78,540			
VV " doplnění výtluků 1,365-1,397 v 1/3 šíře vozovky"32*3,4*0,33					35,904			
VV " doplnění výtluků 1,496-1,510 v 2/3 šíře vozovky"24*3,4*0,65					53,040			
VV Součet					548,964			
15	K	564841011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 120 mm	m2	290,000	83,80	24 302,00	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podklad ze štěrku tří ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 120 mm					
	VV		"rozšíření oblouku v km 0,829-0,863 z 3,4 na 6,0 v tl 400 mm"(34*2,5)*2		170,000			
	VV		"rozšíření oblouku v km 2,200-2,250 z 3,4 na 5,0"80*1,5		120,000			
	VV		Součet		290,000			
13	K	564851111	Podklad ze štěrku tří ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	30,000	118,00	3 540,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podklad ze štěrku tří ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm					
	VV		"1,310-1330 navýšení pravé poloviny vozovky pr. 0,15"20*1,5		30,000			
14	K	571905111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 20 do 25 kg/m2	m2	290,000	14,00	4 060,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhuštěním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 20 do 25 kg/m2					
	VV		"rozšíření oblouku v km 0,829-0,863 z 3,4 na 6,0 v tl 400 mm"(34*2,5)*2		170,000			
	VV		"rozšíření oblouku v km 2,200-2,250 z 3,4 na 5,0"80*1,5		120,000			
	VV		Součet		290,000			
5	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	85,175	589,00	50 168,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhuštěním kamenivem hrubým drceným					
	VV		" navýšení nájezdu v km 0,000-0,017"(17+3,7)/2*0,50		5,175			
	VV		" navýšení spotřeby kameniva na výpravu výtluků v km 0,235-0,829"80		80,000			
	VV		Součet		85,175			