

**Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo**



„Archimédova – zastávka sídliště Petrovice, PID, Praha 15, č. akce 2960071“

č. smlouvy objednatele: 3/16/2300/122

č. smlouvy zhotovitele: 216107

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČ: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místo předsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení 4020

Jana Holasová, DiS., TDI

a

2. Zhotovitel: INPROS PRAHA a.s.

Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4

IČ: 47114444

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20074

zastoupená: Ing. Tomášem Přitasilem, zmocněncem

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních:

Ing. Tomáš Přitasil, zmocněnec

- ve věcech technických:

Ing. Milan Fial, Jan Vachtl

**II.
Předmět dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č.

3/16/2300/122 ze dne 22.11.2016 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. odst. 2 Smlouvy, jak níže uvedeno.

Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla, nezapříčiněných zhotovitelem, spočívající v opravě přístřešku MHD, změně skladby asfaltových vrstev a z důvodů nevyhovujících parametrů pláně vozovky a v dodávce a pokládce geotextílie. Z důvodů uvedených výše dochází k vícepracím a méněpracím na díle. Přesná specifikace víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 1 a v příloze č. 2 tohoto dodatku.

Z výše uvedených důvodů se mění čl. IV. odst. 2 Smlouvy, jak níže uvedeno.

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 (Cena díla) se upravuje takto:

Cena dle základní smlouvy bez DPH:	5 699 214,02 Kč
DPH 21%:	1 196 834,94 Kč
Cena celkem dle základní smlouvy včetně DPH:	6 896 048,96 Kč
Cena za vícepráce dle dodatku č.2 bez DPH:	210 315,50 Kč
DPH 21% za vícepráce dle dodatku č.2:	44 166,26 Kč
Cena celkem dle dodatku č.2 za vícepráce vč. DPH:	254 481,76 Kč
Cena za méněpráce dle dodatku č.2 bez DPH:	-241 622,48 Kč
DPH 21% za méněpráce dle dodatku č.2:	-50 740,72 Kč
Cena celkem dle dodatku č.2 za méněpráce vč. DPH:	-292 363,20 Kč
Cena celkem s více a méně pracemi dle dodatku č.2 bez DPH:	5 667 907,04 Kč
DPH 21% více a méně práce dle dodatku č.2:	1 190 260,48 Kč
Cena celkem s více a méně pracemi dle dodatku č.2 vč. DPH:	6 858 167,52 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. Smlouvy zůstávají beze změn.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv..
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
Položkový rozpočet víceprací a méněprací.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je plná moc pro Ing. Tomáše Přitasila k zastupování společnosti INPROS PRAHA a.s..

V Praze dne - 9. 08. 2017

V dne.....

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Ing. Jiří
člen předsednictva generálního
ředitele pro správu a údržbu komunikací

zmocněnec

.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Ing.
místopředseda představenstva,
náměstek generálního ředitele pro investiční
výstavbu a speciální stavby

INPROS INPROS PRAHA a.s.
IČ: 47114444
Ke Krči 735/28
147 00 Praha 4
-7-

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 15 PRAHA 1
103