

Změnový list č. 1 ze dne 10.8.2017

Název stavby:	„7. ZŠ J. Arbese – výměna podlahové krytiny v malé tělocvičně“
Číslo smluvního vztahu:	510/OI/2017
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na termín dokončení díla.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> V původním řešení bylo navrženo odfrézování asfaltového podkladu původní podlahy a aplikace samonivelační stěrky tl. 10 mm.	
<u>Nové řešení:</u> Pro vyrovnání stávajícího podkladu, který vykazoval značné nerovnosti, byl aplikován betonový potěr v tl. 50 mm.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Po demontáži podlahy byly zjištěny takové nerovnosti podkladu, které znemožňovaly aplikaci samonivelační stěrky a nezaručovaly by rovinnost a bezproblémové položení nové podlahy. Z tohoto důvodu byla jako vyrovnávací vrstva aplikována betonová mazanina tl. 50 mm. Předepsaná zbytková vlhkost tohoto podkladu pro pokládku podlahy je max 1,25 %. Při kontrolním měření dne 8.8.2017 byla zjištěna vlhkost 2,22%, což je nevyhovující. Proto byl stanoven datum dalšího kontrolního měření vlhkosti na den 31.8.2017 a zhotovitel požádal o posunutí termínu dokončení díla.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	695 931,50 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	18.8.2017
Nový termín dokončení díla:	8.9.2017

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): XXXX

Datum: 15.8.2017

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): XXXX

Datum: 15.8.2017

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): XXXX

Datum: 15.8.2017

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): XXXX

Datum: 15.8.2017

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): XXXX

Datum: 15.8.2017

Podpis:

Příloha změnového listu: Žádost, protokol.