

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo, příkazní a o kontrole č. OIN/000010/2025/DIL

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel a příkazce:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným, MBA**, starostou města Chrudim
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Ing. František Pilný, MBA, starosta	telefon: 469 657 140
b) technických	Ing. Petr Pecina	telefon: 469 657 120
	Zdeněk Karas	telefon: 469 657 124

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel, příkazník a kontrolor:

Název: **Projecticon s.r.o.**
Sídlo společnosti: Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek
Doručovací adresa: Nádražní 41, 517 73 Opočno

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

Smluvních: Ing. Pavel Ježek, jednatel
Technických: Ing. Pavel Ježek, jednatel

telefon:

telefon:

Hlavní inženýr projektu

autorizace ČKAIT č.

telefon:.

E-mail:

IČ: 28809459

DIČ: CZ28809459

Spisová značka: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28502

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 43-8105470267/0100

(dále jen zhotovitel)

Název předmětu smlouvy:

Projektová dokumentace

„Stavební úpravy předprostoru Sportovní haly Chrudim“

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se z důvodu, kdy zhotovitel ne vlastní vinou nedokončil inženýrskou činnost související s dokumentací pro povolení stavby, dohodly na prodloužení termínu plnění. Zhotovitel inženýrskou činnost prokazatelně zahájil ve čtvrtém kvartále roku 2025. Bohužel se objevili širší souvislosti, mj. s neočekávaně dlouhým projednáním s vlastníky kanalizace a plynovodu. Též trvalo poměrně dlouho projednání s dotčenými vlastníky pozemku p.p.č. 3965, způsobené majetkovými převody podílů vlastnictví tohoto pozemku na nové majitele a uzavírání smluv o přeložkách plynovodu a elektrické energie. Současně bude nutné PD zkoordinovat s plánovanou rekonstrukcí kanalizace v ul. Opletalova a PD oprav povrchů v této komunikaci, která bude poptána a objednána samostatně. Proto dochází k prodloužení termínu pro dokončení dokumentace pro povolení stavby do konce října 2026 a k úměrnému posunu zahájení a dokončení navazujících prací.

1.1

Článek 4. Způsob a doba plnění

Bod 4.2, nově zní:

Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění:

Zahájení prací na projektu nejpozději: ihned po podpisu smlouvy, předpoklad **06/2025**

Ukončení prací na projektu nejpozději: **do 30.11.2027**

Předání kompletního předmětu smlouvy nejpozději do termínů dle následujícího harmonogramu:

Ucelená část díla	Způsob / termín zahájení prací	Termín pro dokončení prací
DSP v podrobnostech této smlouvy	Po podpisu smlouvy, předpoklad 06/2025	Zpracování do konce října 2026, vč. kladných vyjádření v dokladové části, následně proběhne řízení o povolení stavby*
DPS v podrobnostech této smlouvy	Zahájení prací na DPS v době průběhu řízení o povolení stavby – zahájení ihned po dopracování DSP	Odevzdání konceptu PD nejpozději do pěti měsíců od zahájení prací na DPS, následně proběhne do 60 dní vyjádření objednatele a do dalšího měsíce dopracování DPS zhotovitelem **
AD	Přípravou zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla, dle zhotovitelem zpracované PD, popř. jeho části, dle potřeby i opakovaně	Předáním a kolaudací díla zhotoveného dle zhotovitelem zpracované projektové dokumentace. V případě etapizované výstavby i opakovaně.

* Nepředá-li zhotovitel dokladovou část projektové dokumentace z důvodů prokazatelně nezaviněných zhotovitelem, tj. zejména z důvodu nedodržení zákonných nebo obvyklých lhůt pro vydání rozhodnutí, stanoviska či vyjádření k projektové dokumentaci dotčenými orgány státní správy, organizacemi a správci inženýrských sítí, či z důvodu nevyřešení majetkoprávních vztahů a jiných právních vztahů, které dle této smlouvy zajišťuje objednatel, prodlouží se výše uvedené dílčí termíny o dodatečnou dobu nezbytnou k získání všech včas nezajištěných dokladů do dokladové části příslušného stupně projektové dokumentace. Za dobu obvyklou pro vydání rozhodnutí, stanoviska či vyjádření k projektové dokumentaci dotčenými orgány státní správy, organizacemi a správci inženýrských sítí se považuje doba 60 kalendářních dní, přičemž, pokud nedojde k vydání do 30 kalendářních dní, je zhotovitel povinen vydání příslušného dokladu prokazatelně urgovat a zároveň informovat o této skutečnosti objednatele.

****** Objednatel může rozhodnout o tom, že k posouzení DPS nedojde, a to v rámci projednání na výrobním výboru nad PD, případně rozhodnutím statutárního zástupce. V takovém případě odevzdá zhotovitel kompletní předmět plnění vč. všech paré bez této kontroly a bude mu následně uhrazena celá část díla za zpracování DPS.

2. Závěrečná ustanovení dodatku č. 1:

- 2.1** Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, příkazní a o kontrole č. OIN/000010/2025/DIL ze dne 06.06.2025 zůstávají beze změny.
- 2.2** Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo, příkazní a o kontrole nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 2.3** Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo, příkazní a o kontrole je vyhotoven v elektronické podobě a uzavírán elektronickým podpisem oprávněných zástupců smluvních stran.
- 2.4** Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

V Chrudimi dne

Za objednatele:

Ing.
František
Pilný, MBA

Digitálně podepsal
Ing. František Pilný,
MBA
Datum: 2026.06.29
14:37:02 +02'00'

.....
Mgr. František Pilný, MBA
starosta města

V Chrudimi dne

Za zhotovitele:

Ing. Pavel
Ježek

Digitálně podepsal
Ing. Pavel Ježek
Datum: 2026.06.25
11:24:11 +02'00'

.....
Ing. Pavel Ježek
jednatel společnosti