

DODATEK č. 1/2017

ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 2.2.2017,
č. objednatele 03PT-002860

(Most 42 – 011..1,2 – Otakara Ševčíka přes Ostravskou, ČD, tramvaj – základní most +
rampy 1 až 4 – dokumentace protihlukových opatření, opěrných stěn a souvisejících
objektů)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
zastoupený: ředitelem Závodu Brno
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390

Poskytovatel: DOSING-Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o.
se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno
zastoupený: jednatelem společnosti
IČ: 18824943
DIČ: CZ18824943

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2017 ve znění:

Článek III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

odst. 3.2.

- původní znění:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do 30.9.2017 ode dne zahájení poskytování Služeb stanoveného dle čl. 3.1 Smlouvy. (dále jen „Doba plnění“).

- nové znění:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do 30.11.2017 ode dne zahájení poskytování Služeb stanoveného dle čl. 3.1 Smlouvy. (dále jen „Doba plnění“).

odst. 3.3.

- původní znění:

Doba poskytování jednotlivých částí (dílčích) Služeb:

Poskytovatel je povinen poskytovat jednotlivé části Služeb v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části Služeb	Lhůta pro provedení dané části Služeb
Diagnostický průzkum opěrných zdí	do 31.3.2017

Dokumentace protihlukových opatření, opěrných stěn a souvisejících objektů (DUR – projednané s dokladovou částí; DSP – projednané bez dokladové části)	do 30.9.2017
--	--------------

- nové znění:

Doba poskytování jednotlivých částí (dílčích) Služeb:

Poskytovatel je povinen poskytovat jednotlivé části Služeb v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části Služeb	Lhůta pro provedení dané části Služeb
Diagnostický průzkum opěrných zdí	do 31.3.2017
Dokumentace protihlukových opatření, opěrných stěn a souvisejících objektů (DUR – projednané s dokladovou částí; DSP – projednané bez dokladové části)	do 30.11.2017

Zdůvodnění:

Na základě požadavku ze strany Policie ČR na navýšení počtu dopravních pruhů ve směru od Židenic do Černovic před mostem i na mostě došlo ze strany investora k rozšíření předmětu plnění. S ohledem na uvedenou změnu se smluvní strany dohodly na posunu termínu plnění.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě o poskytování služeb zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2017 se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb ze dne 2.2.2017.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

Za poskytovatele:

V Brně dne 29-09-2017

V Brně dne 23.8.2017

ředitel Závodu Brno

jednatel společnosti