

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

ke zhotovení stavby:

„ELEKTRIFIKACE BUS LINKY 176“

(dále také jen „**Stavba**“)

Smluvní strany:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: **Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7**

IČO: **256 72 541**, DIČ: **CZ25672541**

ID datové schránky č.: u5hgkji

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**
oddíl **B**, vložka **5402**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **115-5836140217/0100**

zastoupená: **Tomášem Jílkem, předsedou představenstva**

Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva,

Liborem Fialou, členem představenstva

Michalem Fišerem, členem představenstva

č. smlouvy: **162/25**

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent odpovědný za realizaci stavby: **Daniel Jarkovský**

Objednatel zmocňuje zástupce Technologie hlavního města Prahy, a.s. [REDACTED]

[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti,
k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k
dalším úkonům dle této Smlouvy o dílo (dále jen „**zástupce Objednatele**“)

(dále jen „**Objednatel**“)

a

GPF stavební s.r.o.

se sídlem: **Františka Diviše 710/65, Uhřetěves, 104 00 Praha 10**

IČO: **24163066**, DIČ: **CZ24163066**

ID datové schránky č.: cai6g4c

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**
oddíl **C**, vložka **184496**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **123-334760237/0100**

zastoupená: **Štefanem Galšnajderem, jednatelem**

č. smlouvy: **25006**

Vedením realizace stavby (stavbyvedoucí), který disponuje **Osvědčením o autorizaci pro autorizovaného technika nebo inženýra v oboru Technologická zařízení staveb**, číslo autorizace ČKAIT: **0012** ve smyslu § 164 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Stavební zákon**“), je zmocněn: **Jindřich Popper**

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: **David Duchoslav**. Odpovědný zástupce zhotovitele pro provádění stavby disponuje osvědčením, že může být pověřen činností pracovníka znalého s vyšší kvalifikací v rozsahu podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a § 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrických zařízeních do i nad 1000 V (dle předchozí legislativy § 7 a § 8 Vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice“).

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též jako „Smluvní strany“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Dne 22.7.2025 byla mezi shora uvedenými Smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo č. 162/25 (č. smlouvy Zhotovitele 25006) – „**ELEKTRIFIKACE BUS LINKY 176**“ (dále jen Smlouva), a to na základě výsledku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Elektrifikace Bus linky 176“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) ve smyslu § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „**ZZVZ**“), a v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „**Občanský zákoník**“).
- 1.2. V průběhu realizace Díla dle uzavřené Smlouvy došlo k nepředvídatelným překážkám, kdy oproti Smlouvě o dílo vyvstala potřeba některé práce realizovat ve větším rozsahu, než se předpokládalo v rozsahu původní projektové dokumentace. V rámci koordinační části „Karlovo náměstí“ je potřeba víceprací v rozsahu dvou kabelových polí, kabelové pole v ulici Švédská, Na Hřebenkách, U Nesypky, schodiště v ulici U Nesypky a s tím související kompletní obnova VO v ulicích Tichá x U Nesypky. Navazující povrchy je zároveň nezbytné realizovat v rozsahu požadavků zástupců správců, TSK.
- 1.3. Shora popsánymi okolnostmi došlo k potřebě změny závazku ze Smlouvy, a to v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ (de mini), resp. čl. 3, odst. 3.17 a násl. Smlouvy, jejichž provedení je nezbytné k řádnému a úplnému provedení Díla a o kterých Smluvní strany nevěděly nebo nemohly vědět. Tyto vícepráce byly písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat za Objednatele a Zhotovitele, a zaznamenány v Deníku dle čl. 8 Smlouvy a následně byly potvrzeny ve Změnovém listu, který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku. Realizací víceprací je navýšena Cena Díla o 3 518 662,09 Kč, což představuje **13,9 %** z celkové ceny Díla. Zároveň touto skutečností došlo k nutnosti prodloužení termínu plnění dle čl. 2.4 smlouvy, a to nejpozději do 31.8.2026. Změna termínu plnění přímo odpovídá rozsahu víceprací.
- 1.4. Předmět i druh Veřejné zakázky zůstává shodný s původní Smlouvou, a tedy nedochází ke změně celkové povahy Veřejné zakázky i přes realizaci popsanych změn.

II. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany tímto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku postupem dle čl. 15 odst. 15.1. Smlouvy tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

2.2. Předmětem tohoto Dodatku je realizace potřebných shora popsaných víceprací v souladu s ustanovením čl. 3, odst. 3.17 a 3.18 Smlouvy, jak je blíže specifikováno v odst. 1.2. tohoto Dodatku. Vícepráce jsou zaznamenány ve Změnovém listu, který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

2.3. Předmětem tohoto Dodatku v návaznosti na potřebné vícepráce je rovněž úprava prodloužení termínu plnění, tedy čl. 2, odst. 2.4 tak, že nově zní:

*„2.4 Dílo provede Zhotovitel řádně a bez vad a/nebo nedodělků a dokončené jej předá Objednateli nejpozději do **31. 8. 2026**.“*

2.4. Předmětem tohoto dodatku je dále úprava ceny Díla, čl. 3, odst. 3.1, a to s ohledem na uskutečnění víceprací tak, že nově zní:

3.1. Celková konečná cena za řádné a včasné provedení Díla, jeho řádné dokončení a předání bez jakýchkoliv vad a/nebo nedodělků, činí podle cenové nabídky Zhotovitele předložené prostřednictvím Položkového rozpočtu částku ve výši:

- **28.841.325,49** (slovy: *dvacet osm milionů osm set čtyřicet jedna tisíc tři sta dvacet pět korun českých čtyřicet devět haléřů*) Kč bez DPH
- **6.056.678,35** (slovy: *šest milionů padesát šest tisíc šest set sedmdesát osm korun českých třicet pět haléřů*) Kč odpovídá 21 % DPH
- **34.898.003,84** (slovy: *třicet čtyři milionů osm set devadesát osm tisíc tři koruny českých osmdesát čtyři haléřů*) Kč s DPH (dále jen „**Cena Díla**“)

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Strany prohlašují, že postupovaly v souladu s ustanovením čl. 15., odst. 15.1 Smlouvy.

3.2. Veškeré pojmy či definice, pokud z kontextu tohoto Dodatku neplyne něco jiného, mají stejný význam jako ve Smlouvě.

3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

3.4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nezměněna a v platnosti.

3.5. Bude-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení tohoto Dodatku neplatné nebo nevymahatelné, nebo pokud by některá ustanovení chyběla, nezpůsobuje to neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku, pokud je takové ustanovení oddělitelné od tohoto Dodatku jako celku, při zachování účelu tohoto Dodatku. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po zjištění nedostatků ve výše uvedeném smyslu, nahradit takové ustanovení ustanovením, které bude svým obsahem a účelem co možná nejbližší obsahu a účelu ustanovení neplatného nebo nevymahatelného.

3.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany berou dále na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jeho uzavření. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo

uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 3.8. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení. V případě, že je tento Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno (1) vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran oprávněných tento Dodatek uzavřít.
- 3.9. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je i Příloha:
Příloha č. 1 – Změnový list (vícepráce)
- 3.10. Smluvní strany prohlašují, že si celý tento Dodatek důkladně a řádně přečetly, jeho obsahu zcela porozuměly, je jim bez pochybností srozumitelný a určitý, že jim nejsou v den uzavření tohoto Dodatku známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku, a že jeho obsah je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Praze dne

V Praze dne

.....
Tomáš Jílek

předseda představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

.....
Štefan Galšnajder

jednatel
GPF stavební s.r.o.

V Praze dne

.....
Libor Fiala

člen představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

