

Dodatek č.1 /2017
ke smlouvě o dílo ze dne 4.10.2016
č. objednatele 03PU-001337

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ „I/54 Strážovice - sesuv svahu - IČ“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
Zastoupený: ředitelem závodu Brno
Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ: 659 93 390
(dále jen „Objednatel“)

Fundos, spol. s r.o.

se sídlem: Jahodová 523/58, 620 00 Brno
Zastoupený: jednatelem
IČ: 253 200 76
(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1/2017 ve znění:

Článek II. Doba plnění, termíny a způsob odevzdání

- původní znění (dodatek č.1):

Poskytování služeb bude zahájeno od podpisu této smlouvy. Doba pro dokončení a předání služeb je do 07/2017.

- nově zní:

Poskytování služeb bude zahájeno od podpisu této smlouvy. Doba pro dokončení a předání služeb je do 07/2018.

Zdůvodnění:

Při zajišťování stavebního povolení bylo postupováno následovně:

Podání žádosti o ÚR 10. 2. 2017. Usnesení SÚ o předání nadřízenému správnímu orgánu o určení SÚ pro vydání ÚR 17. 2. 2017. Rozhodnutí JmK odboru územního plánování a stavebního řádu o přidělení SÚ MěÚ Kyjov 27. 2. 2017. Výzva k doplnění SÚ 20. 3. 2017. Zahájení ÚR 24. 4. 2017. Vydání ÚR 30. 5. 2017. Podklady pro vydání SP již jsou kompletní, ale součástí je také doložení budoucí nájemní smlouvy s Lesy ČR, která není uzavřena. Předpoklad získání smlouvy cca do 3měsíců.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě o dílo zůstávají nezměněna.

Dodatek č.1/2017 se stává nedílnou součástí výše specifikované smlouvy o dílo.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:
V Brně dne: 28.07.2017

Za zhotovitele:
V Brně dne: 26.07.2017

Podpis:
Jméno:
Funkce: ředitel Závodu Brno

Podpis:
Jméno:
Funkce: jednatel