

---

**DODATEK Č. 1**

**K E**

**SMLOUVĚ O DÍLO**

Ke zhotovení stavby:

„ELEKTRIFIKACE BUS LINKY 131“

Smluvní strany:

**Technologie hlavního města Prahy, a.s.**

se sídlem: **Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7**

IČO: **256 72 541**, DIČ: **CZ25672541**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**

oddíl **B**, vložka **5402**

**ID datové schránky: u5hgkji**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **115-5836140217/0100**

zastoupená: **Tomášem Jílkem, předsedou představenstva**

**Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva**

**Liborem Fialou, členem představenstva**

**Michalem Fišerem, členem představenstva**

č. rámcové dohody: **218/25**

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Technologie hlavního města Prahy, a.s. [REDACTED]

[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění  
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům

dle této Smlouvy o dílo (dále jen „zástupce Objednatele“)

(dále jen „Objednatel“)

a

**EUROVIA Železniční stavby a.s.**

se sídlem: **Brožíkova 564, Polabiny, 530 09 Pardubice**

IČO: **237 82 285**, DIČ: **CZ699007986**

**ID datové schránky: kkjkpzj**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Krajským soudem v Hradci Králové**

oddíl **B**, vložka **3984**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **141201412/0100**

zastoupená: [REDAKCE] **na**

**základě plné moci**

č. smlouvy: **242-EL/5110060VHA**

Vedením realizace stavby (stavbyvedoucí), který disponuje **Osvědčením o autorizaci pro autorizovaného technika nebo inženýra v oboru Technologická zařízení staveb**, číslo autorizace

ČKAIT: 0014262ve smyslu § 164 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „**Stavební zákon**“), je zmocněn: [REDAKCE]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je [REDAKCE] Odpovědný zástupce Zhotovitele pro provádění stavby disponuje osvědčením, že může být pověřen činností pracovníka znalého s vyšší kvalifikací v rozsahu podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a § 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrických zařízeních do i nad 1000 V.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „**Smluvní strany**“)

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 30.10.2025 Smlouvu o dílo ke zhotovení stavby: „ELEKTRIFIKACE BUS LINKY 131“ č. 218/25 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zajištění postupné výměny, výstavby nebo úpravy stožárů, svítidel, kabelového vedení, rozvaděčů a dalšího zařízení na veřejném osvětlení v koordinaci s třetí stranou v rámci projektu „Elektrifikace linky 131“ (dále jen „**Dílo**“), a to v souladu s Projektovou dokumentací, zpracovanou výhradně Objednatel, která je Přílohou č. 7 této Smlouvy (dále jen „**Projektová dokumentace**“) a jednak podle oceněné Přílohy č. 1 této Smlouvy – Položkového rozpočtu (dále také jen „**Položkový rozpočet**“). Smlouva byla uzavřena na základě výsledku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Elektrifikace Bus linky 131“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) ve smyslu § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „**ZZVZ**“), a v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „**Občanský zákoník**“).
- 1.2 Zhotovitel, společnost EUROVIA CZ a.s., IČO: 452 74 924, se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 se na základě projektu ze dne 27.11.2025 rozdělila odštěpením sloučením s nástupnickou společností EUROVIA Železniční stavby a.s., IČO 237 82 285, se sídlem Brožíkova 564, Polabiny, 530 09 Pardubice, a to tak, že ke dni 1.1.2026 přešlo u Závodu Železniční stavby a Závodu Elektro veškeré jmění, práva a povinnosti, včetně práv a povinností ze vztahů se zaměstnanci podílejícími se na činnostech vykonávaných prostřednictvím těchto závodů na společnost EUROVIA Železniční stavby a.s. S ohledem na

uvedené tímto dodatkem dojde ke změně Zhotovitele ze společnosti EUROVIA CZ a.s., IČO: 452 74 924 na společnost EUROVIA Železniční stavby a.s., IČO 237 82 285.

- 1.3 Současně má Zhotovitel zájem využít jako svého poddodavatele společnost EUROVIA CZ a.s., IČO: 452 74 924, se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4. Dle čl. 5 odst. 5.3 Smlouvy má Zhotovitel povinnosti zajistit, aby se každý poddodavatel, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení Veřejné zakázky, podílel na provádění Díla alespoň v rozsahu, v jakém prokázal kvalifikaci za Zhotovitele. Změna takového poddodavatele je možná pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele, a to za předpokladu, že Zhotovitel jednoznačně prokáže Objednateli, že nový poddodavatel splňuje příslušné podmínky kvalifikace stanovené v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky alespoň ve srovnatelném rozsahu jako předchozí Poddodavatel.
- 1.4 S ohledem na výše uvedené Objednatel písemně odsouhlasil změnu poddodavatele Zhotovitele. Tímto dodatkem dojde ke změně přílohy č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů, ve které bude nově uveden jako poddodavatel společnost EUROVIA CZ a.s., IČO: 452 74 924, se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4.
- 1.5 S ohledem na potřebu aktualizace Přílohy č. 2 Smlouvy – Plná moc bude tímto dodatkem tato příloha aktualizována.
- 1.6 Současně v průběhu realizace Díla došlo k nepředvídatelným skutečnostem, kdy oproti Smlouvě byly některé práce realizovány ve větším rozsahu oproti předpokladu a původní projektové dokumentaci. Vícepráce spočívaly v demontáži a montáži povrchů kolem trakčních stožárů za účelem zatažení napájecích kabelů pro svítidla VO a s tím souvisejícími potřebnými výkopy nad rámec Smlouvy. Povrchy byly realizovány dle požadavku správce komunikace Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Současně z důvodu koordinace s třetí stranou nutné pro dokončení Díla došlo k provedení části Díla jiným zhotovitelem. Tyto skutečnosti nebylo možné Objednatelem ani s vynaložením péče řádného hospodáře předvídat. Z tohoto důvodu vznikly tyto vícepráce a méněpráce v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž provedení bylo nezbytné k řádnému a úplnému provedení Díla a o kterých Smluvní strany nevěděly nebo nemohly vědět. Tyto vícepráce a méněpráce byly písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat za Objednatele a Zhotovitele, a zaznamenány v Deníku dle čl. 8 Smlouvy a následně byly potvrzeny ve Změnovém listu, který tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s potřebou víceprací a méněprací nebylo nutné prodloužení termínů provedení Díla dle čl. 2 odst. 2.4. Smlouvy. Předmět i druh Veřejné zakázky zůstává shodný s původní Smlouvou, a tedy nedochází ke změně celkové povahy Veřejné zakázky i přes realizaci popsané změny.
- 1.7 Smluvní strany tímto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku postupem dle čl. 3 odst. 3.17 a 15. odst. 15.1 Smlouvy tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“), jehož předmětem je změna Smlouvy spočívající ve změně Zhotovitele, v aktualizaci Přílohy č. 2 Smlouvy – Plná moc, aktualizaci Přílohy č. 3 Rámcové dohody – Seznam poddodavatelů a snížení ceny Díla z důvodu víceprací a méněprací. Dle čl. 3. odst. 3.1 Smlouvy činí Cena Díla 32.505.428,10 Kč (slovy: třicet dva milionů pět set pět tisíc čtyři sta dvacet osm korun českých deset haléřů) bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že po přičtení víceprací a odečtení méněprací bude Cena Díla snížena o částku ve výši 1.847.290,10 Kč (slovy: jeden milion osm set čtyřicet sedm tisíc dvě stě devadesát korun českých deset haléřů) bez DPH (dále jen „**Dodatek**“);

- 1.8 Smluvní strany se na změně Smlouvy dohodly s tím, že provedenou změnou budou splněny podmínky pro změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 3 a § 222 odst. 10 písm. b) ZZVZ a § 222 odst. 6 ZZVZ. Tato změna nepředstavuje podstatnou změnu Smlouvy, jelikož se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a současně tato změna nemění celkovou povahu Veřejné zakázky. Smluvní strany zároveň konstatují, že provedenými změnami budou splněny rovněž podmínky ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Předmětem tohoto Dodatku je změna Zhotovitele. Společnost EUROVIA CZ a.s., IČO: 452 74 924, se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 se nahrazuje jejím právním nástupcem, společností EUROVIA Železniční stavby a.s., IČO 237 82 285, se sídlem Brožíkova 564, Polabiny, 530 09 Pardubice, a to s účinností od 1.1.2026.
- 2.2 Tímto Dodatkem dochází k aktualizaci Přílohy č. 2 Smlouvy – Plná moc, kterou nově nahrazuje Příloha č. 1 tohoto Dodatku.
- 2.3 Současně tímto Dodatkem dochází k aktualizaci Přílohy č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů, která se doplňuje o znění, které tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku.
- 2.4 Tímto Dodatkem dochází k odsouhlasení Změnového listu obsahujícího vyčíslení víceprací a méněprací, v souladu s ustanovením čl. 9 Smlouvy.
- 2.5 Tímto Dodatkem dochází rovněž ke změně čl. 3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odst. 3.1. Smlouvy, a to tak, že nově zní:

*„Celková konečná cena za řádné a včasné provedení Díla, jeho řádné dokončení a předání bez jakýchkoliv vad a/nebo nedodělků, činí podle cenové nabídky Zhotovitele předložené prostřednictvím Položkového rozpočtu částku ve výši:*

*- 30.658.138,- Kč (slovy: třicet milionů šest set padesát osm tisíc sto třicet osm korun českých) bez DPH*

*- 6 438 208,98,- Kč (slovy: šest milionů čtyři sta třicet osm tisíc, dvě stě osm korun českých, devadesát osm haléřů) Kč odpovídá 21 % DPH*

*- 37 096 346,98,- Kč (slovy: třicet sedm milionů devadesát šest tisíc tři sta čtyřicet šest korun českých, devadesát osm haléřů) Kč s DPH (dále jen „Cena Díla“)*

- 2.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Změnový list obsahující vyčíslené vícepráce a méněpráce Zhotovitele.

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, mají veškeré pojmy definované ve Smlouvě a použité v tomto Dodatku stejný význam jako ve Smlouvě.
- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že postupovaly v souladu se ZZVZ.
- 3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nezměněná a v platnosti.
- 3.4 Bude-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení tohoto Dodatku neplatné nebo nevymahatelné, nebo pokud by některá ustanovení chyběla, nezpůsobuje to neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku, pokud je takové ustanovení oddělitelné od tohoto Dodatku jako celku, při zachování účelu tohoto Dodatku. Smluvní strany se zavazují bez

zbytečného odkladu po zjištění nedostatků ve výše uvedeném smyslu, nahradit takové ustanovení ustanovením, které bude svým obsahem a účelem co možná nejbližší obsahu a účelu ustanovení neplatného nebo nevymahatelného.

- 3.5 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany berou dále na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jeho uzavření. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.6 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 3.7 Pro případ uzavírání tohoto Dodatku Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
- 3.8 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení. V případě, že je tento Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran oprávněných tento Dodatek uzavřít.
- 3.9 Smluvní strany prohlašují, že si celý tento Dodatek důkladně a řádně přečetly, jeho obsahu zcela porozuměly, je jim bez pochybností srozumitelný a určitý, že jim nejsou v den uzavření tohoto Dodatku známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku, a že jeho obsah je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
- 3.10 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:
- Příloha č. 1 – Plná moc (Příloha č. 2 Smlouvy)
  - Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů (Příloha č. 3 Smlouvy)
  - Příloha č. 3 – Změnový list

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

**Objednatel**

**Zhotovitel**

V Praze dne

V Praze dne

.....  
**Libor Fiala**  
člen představenstva  
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

.....  
[redacted] na základě plné moci  
EUROVIA Železniční stavby a.s.

V Praze dne

.....  
**Michal Fišer**  
člen představenstva  
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

- Zmocněnec je dále oprávněn svým jménem uzavírat krátkodobé nájemní či výpůjční smlouvy s vlastníky či správci veřejných prostranství za účelem záboru těchto veřejných prostranství na dobu nezbytnou pro realizaci obnovy veřejného osvětlení.

Zmocněnec je oprávněn ustanovit za sebe zástupce (substituta) k provedení jednotlivých úkonů nebo k zastupování v plném rozsahu podle této plné moci, a to i opakovaně. Zástupcem může být pouze osoba uvedená v příloze č. 3 Smlouvy - Seznamu poddodavatelů.

Zmocněnec odpovídá za výběr substituta, jakož i za jeho činnost, jako by jednal sám, není-li mezi smluvními stranami výslovně ujednáno jinak.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, a to po dobu nutnou ke splnění smluvních povinností Zmocněnce, nejdéle však do konce trvání povinností vyplývajících ze Smlouvy.

Zmocněnec se zavazuje, že podklady, které získá v souvislosti se zastupováním Zmocnitele na základě této plné moci pro účely plnění svých povinností ze Smlouvy, bude využívat pouze pro potřebu Zmocnitele a v případě ukončení této plné moci takto získané podklady předá Zmocniteli.

V Praze dne dle elektronického podpisu

Za Zmocnitele:

---

**Libor Fiala**  
Člen představenstva

---

**Michal Fišer**  
Člen představenstva

Za Zmocněnce:

Tuto plnou moc v plném rozsahu přijímám.

---

**Ing. Michal Šik**  
ředitel závodu Elektro, na základě plné moci  
EUROVIA Železniční stavby a.s.

**Technologie hlavního města Prahy, a.s.**

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | [www.thmp.cz](http://www.thmp.cz)

IČO: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedena u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

## Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů

### PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE

1/

**Název:** Eltrastav s.r.o.  
**Sídlo:** Kováry 24, 273 28 Zákolany  
**Právní forma:** Společnost s ručením omezeným  
**Identifikační číslo:** 04560604

**Část plnění VZ, kterou hodlá dodavatel zadat poddodavateli:** zemní a montážní práce

**Podíl na plnění Veřejné zakázky:** 30-40 %

2/

**Název:** ALMAPRO, s.r.o.  
**Sídlo:** Průběžná 1108/77, Strašnice, 100 00 Praha 10  
**Právní forma:** Společnost s ručením omezeným  
**Identifikační číslo:** 24150134

**Část plnění VZ, kterou hodlá dodavatel zadat poddodavateli:** Inženýring, výkopové povolení

**Podíl na plnění Veřejné zakázky:** 0-2 %

3/

**Název:** Elektroline a.s.  
**Sídlo:** K Ládví 1805/20, 184 00, Praha 8  
**Právní forma:** Akciová společnost  
**Identifikační číslo:** 45312338

**Část plnění VZ, kterou hodlá dodavatel zadat poddodavateli:** zemní práce spol.trasy s DP

**Podíl na plnění Veřejné zakázky:** 5-10 %

**4/**

**Název:** EUROVIA CZ a.s.


**Sídlo:** U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

**Právní forma:** Akciová společnost

**Identifikační číslo:** 45274924

**Část plnění VZ, kterou hodlá dodavatel zadat poddodavateli:** Montážní práce elektro (2025)

**Podíl na plnění Veřejné zakázky:** 3-5 %

Příloha č. 3 - Změnový list		Datum:
Místo:	Praha	 <b>TECHNOLOGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY</b> Pulz naší metropole
Zadavatel:	Technologie hlavního města Prahy, a.s.	
Účastník:	Eurovia Železniční stavby a.s.	
Veřejná zakázka:	Elektrifikace Bus linky 131	
SOUHRNÁ CENA		
		<i>Zasmluvněno</i>
<b>Díl</b>		<b>cena bez DPH (Kč)</b>
<b>Materiál</b>		<b>4 135 810,50 Kč</b>
<b>Montáž</b>		<b>25 956 473,60 Kč</b>
- Demontáže		2 922 428,00 Kč
- Elektromontáže		3 153 998,60 Kč
- Zemní práce		15 506 263,00 Kč
- Ostatní práce		4 373 784,00 Kč
<b>Položky zařízení</b>		<b>2 413 144,00 Kč</b>
<b>CELKEM Zhotovitel</b>		<b>32 505 428,10 Kč</b>
Zhotovitel dodatek (vícepráce / méněpráce)		1 847 290,10 Kč
Celkem zhotovitel včetně dodatku		<b>30 658 138,00 Kč</b>

Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s potřebou víceprací a méněprací nebylo nutné prodloužení termínů provedení Díla dle čl. 2 odst. 2.4. Smlouvy



