

**DODATEK Č. 6
KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 08.07.2024**uzavřený dle § 1901 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Dodatek“)**SMLUVNÍ STRANY****OBJEDNATEL**

Obchodní jméno: Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sídlo: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové
IČ: 001 79 906
DIČ: CZ00179906
Statutární zástupce: MUDr. Aleš Herman, Ph.D., ředitel
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 40002-24639511/ 0710
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
Technický dozor objednatele (TDI): [REDACTED]
na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

A

ZHOTOVITEL

Společnost „FNHK ONKO – OHLA & STAKO“

VEDOUcí SPOLEČNÍK

Obchodní jméno: OHLA ŽS, a.s.
Sídlo: Tuřanka 1554/ 115b, Slatina, 627 00 Brno
IČ: 463 42 796
DIČ: CZ46342796
ID datové schránky: xbicgdt Příjem datových zpráv: ANO
Statutární zástupce: Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva a Jří Procházka, MBA, člen představenstva
Telefon: [REDACTED]
Email: [REDACTED]
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 1014501513/ 5500
Zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

DRUHÝ SPOLEČNÍK

Obchodní jméno: STAKO společnost s ručením omezeným
Sídlo: Bieblova 782/ 7, 500 03 Hradec Králové
IČ: 422 28 468
DIČ: CZ42228468
ID datové schránky: iteyr2e
Statutární zástupce: Ing. Petr Kulda – jednatel společnosti
Telefon: [REDACTED]
Email: [REDACTED]
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 50001511/ 0100
Zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ či jednotlivě jako „Smluvní strana“)

PREAMBULE

- A. Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi sebou dne 08.07.2024 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele na svůj náklad a na své nebezpečí a v souladu s právními předpisy a normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle Smlouvy, řádně a včas provést dílo – realizaci Stavby s názvem „FN HRADEC KRÁLOVÉ – ÚPRAVY ONKOLOGICKÉHO PAVILONU“, závazek Zhotovitele předat Objednateli předmět díla a závazek Objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu díla.
- B. Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva byla mezi nimi uzavřena na základě otevřeného zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce podle § 56 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „FN HRADEC KRÁLOVÉ – ÚPRAVY ONKOLOGICKÉHO PAVILONU – REALIZACE“, pod evidenčním číslem Z2024-014995, a to dle Zadávací dokumentace Objednatele ze dne 09.05.2024 a na podkladě nabídky Zhotovitele ze dne 27.05.2024.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Vzhledem k tomu, že během realizace Díla vznikl požadavek Objednatele na dodatečné dodávky a stavební práce (tzv. „vícepráce“), dohodly se Smluvní strany v souladu s odst. 13.4. shora uvedené Smlouvy na změně jejího čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY, odst. 2.5., čl. 3. CENA DÍLA, odst. 3.1. a to následovně:

Do čl. 2. odst. 2.5. se na konci pododst. 2.5.1. doplňuje text, který zní:

Provedení dodatečných dodávek a prací v rozsahu a specifikaci, jak jsou uvedeny v Souhrnu změnových listů č. 3, který je přílohou dodatku č. 6 této smlouvy.

V čl. 3, se ruší odst. 3.1. a nahrazuje se tímto ustanovením:

- 3.1. Cena za provedené Dílo:

CENA DÍLA V KČ BEZ DPH	179 627 000,00
REZERVA (3 % Z PŮVODNÍ CENY) V KČ BEZ DPH	5 388 810,00
CENA VÍCEPRACÍ ZACHYCENÝCH V SOUHRNU ZMĚNOVÝCH LISTŮ Č. 1 BEZ DPH	3 821 966,74
CENA VÍCEPRACÍ ZACHYCENÝCH V SOUHRNU ZMĚNOVÝCH LISTŮ Č. 2 BEZ DPH	3 760 685,23
HODNOTA POUŽITÉ REZERVY NA VÍCEPRÁCE ZACHYCENÉ V SOUHRNU ZMĚNOVÝCH LISTŮ Č. 1 A Č. 2	-5 388 810,00
CENA VÍCEPRACÍ ZACHYCENÝCH V SOUHRNU ZMĚNOVÝCH LISTŮ Č. 3 BEZ DPH	4 807 049,95
CELKOVÁ CENA DÍLA VČ. REZERVY V KČ BEZ DPH	192 016 701,92

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že Zhotovitelem byly provedeny práce v rozsahu zachyceném v Souhrnu změnových listů č. 3. Při provádění těchto prací bylo Smluvními stranami postupováno dle příslušných ustanovení Smlouvy pro vícepráce (bylo postupováno v souladu s čl. 3.5.1 Smlouvy – ocenění dle položkových rozpočtů, resp. dle metodiky ÚRS v aktuální cenové úrovni ponížené o 10 %, není-li položka v rozpočtu uvedena).
3. Smluvní strany sjednaly, že cena víceprací zachycených v Souhrnu změnových listů č. 3, která je nad rámec hodnoty rezervy, je navýšením ceny díla podle tohoto Dodatku. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností Smluvní strany shodně prohlašují, že Zhotovitel bude Objednateli účtovat ceny provedených víceprací vždy dle příslušných ustanovení Smlouvy pro vícepráce a Objednatel se zavazuje takto sjednané vícepráce uhradit v souladu se smluvními podmínkami.

4. V ostatním zůstává Smlouva nezměněna.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že uzavřením tohoto Dodatku dochází k nepodstatné změně závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku (ve smyslu § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek), jelikož potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které Objednatel (jako Zadavatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

SMLUVNÍ STRANY TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽE SI TENTO DODATEK PŘEČETLY, JEHO TEXTU ROZUMÍ A SOUHLASÍ S NÍM. SMLUVNÍ STRANY ROVNĚŽ PROHLAŠUJÍ, ŽE TENTO DODATEK VYJADŘUJE JEJICH SVOBODNOU, VÁŽNOU, PRAVOU A ÚPLNOU VŮLI, PROSTOU OMYLŮ A ŽE TENTO DODATEK NEUZAVÍRAJÍ V TÍSNI ČI ZA NÁPADNĚ NEVÝHODNÝCH PODMÍNEK. NA DŮKAZ SHORA UVEDENÉHO PŘIPOJUJÍ OPRÁVNĚNÍ ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN SVÉ PODPISY.

v Hradci Králové

za Objednatele

za Zhotovitele

30.6.2026

29.06.2026

Fakultní nemocnice Hradec Králové
MUDr. Aleš Herman, Ph.D.
ředitel

OHLA ŽS, a.s.
Ing. Roman Kocůrek
1. místopředseda představenstva OHLA ŽS, a.s.

29.06.2026

OHLA ŽS, a.s.
Jiří Procházka, MBA
člen představenstva

29.06.2026

STAKO společnost s ručením omezeným
Ing. Petr Kulda
jednatel