

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„II/602 PHS a úprava křižovatky“

uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

zastoupený hejtmánem
k podpisu smlouvy pověřen:
adresa:
zástupce pro věci technické:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:

Kraj Vysočina

Ing. Martin Kukla
Ing. Vladimír Novotný, 2. náměstek hejtmána
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Matěj Malec, Ing. Iveta Hartmanová Pavlů
Komerční banka, a.s.
123-6403810267/0100
70890749

(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

adresa:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 717/20, 625 00 Brno
Ing. Martin Řehulka, jednatel spol.
Ing. Martin Řehulka, jednatel spol.
MONETA Money Bank
95008514/0600
46974806
CZ46974806
u KS v Brně, oddíl C, vložka 7545

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět dodatku č. 3

2.1 Smluvní strany spolu dne 06. 06. 2025 uzavřely smlouvu o provedení veřejné zakázky „**II/602 PHS a úprava křižovatky**“, č. objednatele 178188, ve znění dodatku č. 1, č. objednatele 182296 dne 19. 01. 2026, dodatku č. 2, č. objednatele 183717 dne 17. 04. 2026 (dále jen „Smlouva“) a dohodly se na změně závazku ze Smlouvy, která však nemění celkovou povahu veřejné zakázky (v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).

2.2 Tento dodatek č. 3 ke Smlouvě je uzavírán z důvodu nutnosti změny ceny díla na akci „**II/602 PHS a úprava křižovatky**“. Předmět plnění souvisí s akcí „**Most 602-040 a Mosty 602-041 a 042**“. Projekční práce nelze provádět samostatně a akce není vhodné oddělovat.

Důvody pro změnu termínu jsou následující:

Při změnách technického řešení projektování a projednání s požadavky třetích stran došlo ke komplexní přepracování celého úseku. Jednalo se především o tyto změny:

- úprava křižovatky silnice II/602 a III/0024 (původní „T“ křižovatka na mimoúrovňovou křižovatku do Malého Beranova s přidáním odbočovacího a připojovacího pruhu,
- křížení silnice II/602 s místní komunikací v Heleníně, vč. řešení autobusových zálivů, otáčení autobusů, bezkolizního převedení chodců
- rozšíření silnice o další pruhy – směrem od Helenína

2.3 Tímto dodatkem č. 2 se tedy Smlouva mění následovně:

Článek 4 – Cenové ujednání, odst. 4.4. Smlouvy

v původním znění dle Smlouvy:

4.4 Smluvní strany se dohodly na výši ceny za Dílo takto:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH: 1 043 100 Kč
DPH 21%: 219 051 Kč
cena celkem včetně DPH: 1 262 151 Kč
(slovy: jeden milion čtyřicet tři tisíc jedno sto korun českých bez DPH)

Z toho cena jednotlivých částí Díla:

Podklady zajištěné ze strany zhotovitele

cena celkem bez DPH: 310 200 Kč
DPH 21%: 65 145 Kč
cena celkem včetně DPH: 375 342 Kč

Vypracování DPZ

cena celkem bez DPH: 367 200 Kč
DPH 21%: 77 112 Kč
cena celkem včetně DPH: 444 312 Kč

Zajistění vydání pravomocného povolení záměru, inženýrská činnost

cena celkem bez DPH: 54 600 Kč
DPH 21%: 11 466 Kč
cena celkem včetně DPH: 66 066 Kč

Vypracování PDPS + soupisu prací

cena celkem bez DPH: 234 600 Kč
DPH 21%: 49 266 Kč
cena celkem včetně DPH: 283 866 Kč

Výkon AD (účast na KD, kancelářská práce) – v rozsahu 150 hodin

cena bez DPH: 76 500 Kč
DPH 21%: 16 065 Kč
cena celkem včetně DPH: 92 565 Kč

se ruší a nahrazuje novým zněním:

4.4 Smluvní strany se dohodly na výši ceny za Dílo takto:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH: 1 304 200 Kč
DPH 21%: 273 882 Kč
cena celkem včetně DPH: 1 578 082 Kč
(slovy Jeden milion tři sta čtyři tisíce dvě stě korun českých bez DPH)

Z toho cena jednotlivých částí Díla:

Podklady zajištěné ze strany zhotovitele

cena celkem bez DPH: 343 400 Kč
DPH 21%: 72 114 Kč
cena celkem včetně DPH: 415 514 Kč

Vypracování DPZ

cena celkem bez DPH: 489 600 Kč
DPH 21%: 102 816 Kč
cena celkem včetně DPH: 592 416 Kč

Zajištění vydání pravomocného povolení záměru, inženýrská činnost

cena celkem bez DPH: 81 900 Kč
DPH 21%: 17 199 Kč
cena celkem včetně DPH: 99 099 Kč

Vypracování PDPS + soupisu prací

cena celkem bez DPH: 312 800 Kč
DPH 21%: 65 688 Kč
cena celkem včetně DPH: 283 866 Kč

Výkon AD (účast na KD, kancelářská práce) – v rozsahu 150 hodin

cena bez DPH: 76 500 Kč
DPH 21%: 16 065 Kč
cena celkem včetně DPH: 92 565 Kč

Článek 3 – Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 3 je uzavřen elektronicky a opatřen elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku č. 3 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.
- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 3.6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 3 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy.
- 3.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 žádost o dodatek zhotovitele.

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Vladimír Novotný
2. náměstek hejtmána

.....
Ing. Martin Řehulka
jednatel společnosti

Osová 20, 625 00 BRNO

Zapsána v OR, vedeným KS v Brně v oddíle C, vložka 7545
na základě usnesení KOS v Brně, č.j. C 7545

Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení investiční
Matěj Malec
Žižkova 57
587 33 Jihlava

Naše značka
HS-0778/2026 - Řeh

Zakázka č.
25073

Vyřizuje
Ing. Řehulka

Datum
29.5.2026

Akce: **II/602 PHS a úprava křižovatky**

Věc: **Žádost o Dodatek SoD**

Na základě SOD č. 178188 a navazujících dodatků pro Vás zpracováváme projektovou dokumentaci včetně IČ k výše uvedené akci. Dle technické specifikace veřejné zakázky byl rozsah zakázky určen takto:

Projektová dokumentace řeší úsek silnice II/602 od nové okružní křižovatky vybudované v rámci akce II/602 Jihlava – JV obchvat po most ev. č. 602-040 včetně. Součástí předmětu plnění je projektová dokumentace pro demolici a novostavbu mostů ev. č. 602-040, 602-041 a 602-042, úpravu křižovatky s III/0024 na Malý Beranov, posouzení stability skalního tělesa včetně geotechnického posouzení a návrh jeho zajištění v km cca 78,480 – 78,540 vpravo ve směru staničení.

Dále je součástí předmětu plnění projektová dokumentace protihlukové stěny (dále též „PHS“) v místě zástavby místní části Helenín.

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s technickými parametry pro zajištění průjezdu NTK.

Předmětný úsek silnice se nachází v extravilánu. Celková délka úpravy je cca 1,4 km. Projektová dokumentace bude respektovat koridor vymezený územně plánovací dokumentací.

Jedná se o kompletní rekonstrukci mostních objektů, úpravu komunikace v celém úseku včetně křižovatky, výstavbu PHS a zajištění stability skalního tělesa včetně návrhu směrového a výškového uspořádání a vyřešení odvodnění komunikace.

Předpokládaný rozsah stavebních objektů:

Most ev. č. 602-040

- Odvodnění
- Přeložky IS
- Přechodné a trvalé dopravní značení
- Dopravně inženýrská opatření

Mosty ev. č. 602-041 a 042

- Odvodnění
- Přeložky IS
- Přechodné a trvalé dopravní značení
- Dopravně inženýrská opatření

II/602 PHS a úprava křižovatky

- Protihluková stěna
- Úprava křižovatky s III/0024 na Malý Beranov

tel.: 547 212 053

602 756 176

web: www.pris.cz

e-mail: jmeno.prijmeni@pris.cz

Bankovní spojení: MONETA Money Bank
č.ú. 95008-514 / 0600
IČ: 46974806
DIČ: CZ46974806

Osová 20, 625 00 BRNO

Zapsána v OR, vedeným KS v Brně v oddíle C, vložka 7545
na základě usnesení KOS v Brně, č.j. C 7545

- Zajištění stability skalního tělesa
- Úprava vozovky II/602 v celém úseku mimo vozovky mostů
- Napojení, sjezdy
- Přeložky IS
- Odvodnění komunikace
- Přejíždě a trvalé dopravní značení
- Dopravně inženýrská opatření

Jako podklad ke zpracování projektové dokumentace bude poskytnut návrh opatření pro zajištění průjezdu soupravy NTK zpracovaný firmou Projekční kancelář PRIS spol. s r. o, se sídlem Osová 717/20, 625 00 Brno, IČO 46974806 v 01/02 2024 (dále také technická studie) a hluková studie zpracovaná akustickou laboratoří Akulab s.r.o., se sídlem Kavriánov 417/417, 683 52 Šaratice v únoru 2024.

V průběhu zpracovávání a projednávání dokumentace na pravidelných výrobních výborech vzešly zejména ze strany města Jihlavy a obce Malý Beranov zásadní požadavky, které změnily původně uvažovanou úpravu silnice II/602 na komplexní přestavbu celého úseku. Jedná se o tyto:

- komplexní úpravu křižovatky silnice II/602 a III/0024 („T“ křižovatka do Malého Beranova)
- kompletní přepracování křížení silnice II/602 s místními komunikace v Heleníně (více sousedních křižovatek) včetně řešení autobusových zálivů, otáčení autobusu, bezkolizního převedení chodců

Tyto požadavky zásadně ovlivnily technické řešení, rozsah zpracování dokumentace, zajištění podkladů a inženýrské činnosti.

U silničních objektů se konkrétně jednalo o:

- Přepracování křižovatky II/602 a III/0024 na částečně mimoúrovňovou (směr Malý Beranov – Jihlava) s přidáním odbočovacích pruhů a připojovacího pruhu.
- Rozšíření silnice o další pruhy – směrem od Helenína
- Napojení na přepracované křižovatky a místní komunikace Helenín

S ohledem na výše uvedené nám vznikly vícepráce, které jsme nemohli očekávat. Z výše uvedených důvodů žádáme o uzavření cenového dodatku.

Cenový dodatek – vícepráce – odstavec 4.4:

Cena za Dílo:

Původní cena celkem bez DPH:	1 043 100 Kč
Vícepráce dle Dodatku bez DPH:	261 100 Kč
Nová cena celkem bez DPH:	1 304 200 Kč

tel.: 547 212 053
602 756 176
web: www.pris.cz
e-mail: jmeno.prijmeni@pris.cz

Bankovní spojení: MONETA Money Bank
č.ú. 95008-514 / 0600
IČ: 46974806
DIČ: CZ46974806

Osová 20, 625 00 BRNO

Zapsána v OR, vedeným KS v Brně v oddíle C, vložka 7545
na základě usnesení KOS v Brně, č.j. C 7545

Z toho cena jednotlivých částí Díla:

Podklady zajištěné ze strany zhotovitele:

Původní cena celkem bez DPH:	310 200 Kč
Vícepráce dle Dodatku bez DPH:	33 200 Kč
Nová cena celkem bez DPH:	343 400 Kč

Vypracování DPZ

Původní cena celkem bez DPH:	367 200 Kč
Vícepráce dle Dodatku bez DPH:	122 400 Kč
Nová cena celkem bez DPH:	489 600 Kč

Zajištění vydání pravomocného povolení záměru, inženýrská činnost

Původní cena celkem bez DPH:	54 600 Kč
Vícepráce dle Dodatku bez DPH:	27 300 Kč
Nová cena celkem bez DPH:	81 900 Kč

Vypracování PDPZ + soupisu prací

Původní cena celkem bez DPH:	234 600 Kč
Vícepráce dle Dodatku bez DPH:	78 200 Kč
Nová cena celkem bez DPH:	312 800 Kč

Výkon DP (účast na KD, případně kancelářské práce) – v rozsahu 90 hodin

Původní cena celkem bez DPH:	76 500 Kč
Vícepráce dle Dodatku bez DPH:	0 Kč
Nová cena celkem bez DPH:	76 500 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Děkuji a jsem s pozdravem

tel.: 547 212 053
602 756 176
web: www.pris.cz
e-mail: jmeno.prijimeni@pris.cz

Bankovní spojení: MONETA Money Bank
č.ú. 95008-514 / 0600
IČ: 46974806
DIČ: CZ46974806



projektční kancelář spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 BRNO

Zapsána v OR, vedeným KS v Brně v oddíle C, vložka 7545
na základě usnesení KOS v Brně, č.j. C 7545

Projektční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806

2

Ing. Martin Řehulka

jednatel společnosti

tel.: 547 212 053
602 756 176
web: www.pris.cz
e-mail: jmeno.prijimeni@pris.cz

Bankovní spojení: MONETA Money Bank
č.ú. 95008-514 / 0600
IČ: 46974806
DIČ: CZ46974806

Vícepráce silnice

Most 602-040, Mosty 602-041 a 042, II/602 PHS a úprava křižovatky, PD

Část silnice

Podklady

	cena/jedn.	počet	cena celkem
Doměření:	8 000 Kč	1	8 000 Kč
Pedologie	12 000 Kč	1	12 000 Kč
Rozšíření trasy na pole			
Dendrologie:	8 000 Kč	1	8 000 Kč
Levá strana komunikace			
Informace o sítích	650 Kč	8	5 200 Kč
Rozšíření a aktualizace			

Podklady celkem:

33 200 Kč

Projekt DUPS

Křižovatka Malý Beranov	120	850 Kč	102 000 Kč
DIO	24	850 Kč	20 400 Kč

Projekt DUSP celkem:

122 400 Kč

Inženýrská činnost

Projednávání	42	650 Kč	27 300 Kč
--------------	----	--------	-----------

Inženýrská činnost celkem:

27 300 Kč

Projekt PDPS

Projektové práce:	64	850 Kč	54 400 Kč
Soupis prací a rozpočet:	28	850 Kč	23 800 Kč

Projekt PDPS celkem:

78 200 Kč

Projekt celkem (bez DPH):

261 100 Kč



Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806