

Evidenční číslo Smlouvy Objednatele:
0228013050

Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele:
26080808

DODATEK Č. 1 KE SMLouvě Č. 0228013050

(dále jen „**Dodatek**“):

Letiště Praha, a. s.

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003
IČO: 282 44 532
DIČ: CZ699003361
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu (CZK): 801812025/2700

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Metrostav CZ s.r.o.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93177
IČO: 250 21 915
DIČ: CZ25021915
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu (CZK): 115-2529270237/0100

(dále jen „**Dodavatel**“)

Objednatel a Dodavatel dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- (A)** Strany spolu uzavřely dne 26.2.2026 smlouvu o dílo na zhotovení stavby „**Bezpečnostní kontrola na vjezdu do LKPR**“, ev. č. Objednatele 0228013050, ev. č. Dodavatele 26080808 (dále jen „**Smlouva**“),
- (B)** v důsledku zahájení související stavby „D7 MÚK Aviatická“ a jejího vlivu na zhotovení Stavby „Bezpečnostní kontrola na vjezdu do LKPR“ a v souladu s vyhrazenou změnou dle čl. 2.14 Smlouvy se Strany spolu dohodly na úpravě milníků Stavby,

dohodly se Strany v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Občanského zákoníku následovně:

I. ZMĚNY SMLOUVY

- 1.1** Ustanovení čl. 2.1.2 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem následujícího znění:

„2.1.2 Zpevněné plochy SO 02 Komunikace

- (a) Dodavatel se zavazuje umožnit Objednateli provedení dílčích technických prohlídek zpevněných ploch objektu SO 02 Komunikace (dle Projektové dokumentace) nejpozději do 4.9.2026.*
- (b) Dodavatel se zavazuje dokončit a předat Objednateli veškeré zpevněné plochy objektu SO 02 Komunikace (dle Projektové dokumentace) ve stavu způsobilém pro jejich předčasné užívání dle stavebního zákona nejpozději do 10.9.2026.*

- 1.2** Ustanovení čl. 2.2 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem následujícího znění:

„2.2 Dodavatel se zavazuje, nedohodnou-li se Strany jinak, uzavřít s Objednatelem v průběhu realizace Díla dohodu o předčasném užívání částí Stavby, týkající se předčasného užívání zpevněných ploch objektu SO 02 Komunikace (dle Projektové dokumentace) dle čl. 2.1.2 Smlouvy. Závazný vzor dohody o předčasném užívání stavby je nedílnou součástí Smlouvy jako její Příloha č. 5. Dodavatel se zavazuje uzavřít tuto dohodu tak, aby žádost o předčasné užívání zpevněných ploch objektu SO 02 Komunikace (dle Projektové dokumentace) dle čl. 2.1.2 Smlouvy ve smyslu § 236 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, mohla být Objednatelem podána u příslušného stavebního úřadu nejpozději 45 (čtyřicet pět) kalendářních dnů před uplynutím termínu pro dokončení zpevněných ploch objektu SO 02 Komunikace (dle Projektové dokumentace) dle čl. 2.1.2 Smlouvy. Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli k tomu potřebnou součinnost.

- 1.3** Ustanovení čl. 2.8 až 2.10 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem následujícího znění:

„2.8 Návrh Závěrečné zprávy, Geodetického zaměření, Dokumentace skutečného provedení, předloží Dodavatel Objednateli k připomínkování nejpozději při předání zpevněných ploch objektu SO 02 Komunikace (dle Projektové dokumentace) Objednateli ve stavu způsobilém pro jejich předčasné užívání dle stavebního zákona, a to ve 2 (dvou) vyhotoveních v listinné podobě a v 1 (jednom) vyhotovení v digitální formě – digitální forma musí být zpracována v souladu s požadavky Objednatele na digitální formu dokumentace uvedenými ve Standardech. Objednatel předá Dodavateli připomínky k předaným návrhům nejpozději do 21 pracovních dnů od předložení předmětných návrhů Objednateli.

2.9 Čistopis Závěrečné zprávy, Geodetického zaměření, Dokumentace skutečného provedení se všemi zapracovanými změnami a připomínkami Objednatele (tedy nikoli provedenými pouze ve formě ručně vepsaných a opravených údajů), týkající se zpevněných ploch objektu SO 02 Komunikace (dle Projektové dokumentace), dokončí a předá Dodavatel Objednateli nejpozději do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne předání připomínek k návrhům těchto dokumentů Objednatelem Dodavateli, a to v počtu vyhotovení a ve formě uvedené v čl. 1.3 Smlouvy.

2.10 Návrh Závěrečné zprávy, Geodetického zaměření, Dokumentace skutečného provedení, týkající se Stavby jako celku, předloží Dodavatel Objednateli k připomínkování při předání Stavby jako celku, a to ve 2 (dvou) vyhotoveních v listinné podobě a v 1 (jednom)

vyhotovení v digitální formě – digitální forma musí být zpracována v souladu s požadavky Objednatele na digitální formu dokumentace uvedenými ve Standardech. Objednatel předá Dodavateli připomínky k předaným návrhům nejpozději do 21 pracovních dnů od předložení předmětných návrhů Objednateli.

- 1.4** Ustanovení čl. 2.1.3 a 2.1.4 Smlouvy se ruší v plném rozsahu.
- 1.5** Příloha č. 2 Smlouvy – Harmonogram prací se nahrazuje aktualizovaným Harmonogramem prací, který tvoří Přílohu č. 1/D1 tohoto Dodatku.
- 1.6** Do Přílohy č. 4 Smlouvy – Kontaktní údaje, se doplňují tyto osoby oprávněné jednat v organizačně technických věcech a oprávněných k podpisu Dohody o předčasném užívání stavby:

„[redacted], přípravář stavby, [redacted]
[redacted], přípravář stavby, [redacted]“

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 2.1** Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku netvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1** Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami. Stanoví-li však kogentní ustanovení zvláštního právního předpisu, že tento Dodatek může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu tohoto Dodatku poslední Stranou, nabývá tento Dodatek účinnosti až dnem, ke kterému může tento Dodatek nabýt dle takového kogentního ustanovení zvláštního právního předpisu účinnosti nejdříve.
- 3.2** Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy ve znění tohoto Dodatku, které by některá ze Stran poskytla před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, se považuje za plnění podle tohoto Dodatku, resp. podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem, resp. Smlouvou ve znění tohoto Dodatku.
- 3.3** Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.4** Přílohy:
 - 3.4.1** Příloha č. 1/D1 – Harmonogram prací

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly.

Datum:
Za Objednatele:

Datum:
Za Dodavatele:

Podpis: _____
Jméno: Ing. Jiří Kraus
Funkce: místopředseda představenstva
Letiště Praha, a. s.

Podpis: _____
Jméno: Ing. Jaroslav Heran, MBA
Funkce: předseda sboru jednatelů
Metrostav CZ s.r.o.

Podpis: _____
Jméno: Ing. Jiří Pos
Funkce: předseda představenstva
Letiště Praha, a. s.

Podpis: _____
Jméno: Ing. Zdeněk Burda
Funkce: jednatel
Metrostav CZ s.r.o.

[illegible]

