



DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2017/ORI/S/0299 uzavřené dne 29.06.2017

I.
Smluvní strany

1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
zastoupené: Ing. Tomášem Kučou, starostou
IČO: 00297577
DIČ: CZ00297577 je plátcem DPH
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
osoba oprávněná k jednání ve věcech této smlouvy:
Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic
Tel., fax, email: [redacted]
Technický dozor objednatele:
Kateřina Urbanská, odbor rozvoje a investic
Tel., fax, email: [redacted]

(dále jen objednatel)

2. B&P INTERIÉRY s.r.o.

Místo podnikání/Sídlo: Palackého 465/16, 702 00 Ostrava-Přívoz
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu
v Ostravě, oddíl C, vložka 18043
zastoupené : Davidem Blažkem, jednatelem společnosti
IČO: 25392077
DIČ: CZ25392077
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a
násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí: [redacted]
Číslo autorizace ČKAIT: [redacted]

(dále jen dodavatel)
(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)



II.

Předmět změny závazku

V souladu s požadavky zpracované projektové dokumentace byly provedeny na stavbě „Realizace energetických úspor v objektu odboru dopravy na ul. Kpt. Jaroše č.p. 1345 v Orlové-Lutyni“ výtažné zkoušky pro kotvení nového střešního pláště do stávajícího plynosilikátového podkladu a pro ukotvení konstrukce navýšení atiky do stávajícího atikového zdiva. Na základě provedené výtažné zkoušky bylo zjištěno, že v případě atikového zdiva není možno provést mechanické kotvení, tak jak bylo uvedeno v projektové dokumentaci. Proto bylo dohodnuto kotvení příčných KVH hranolů do atiky pomocí závitových tyčí na chemickou maltu. Dle skutečnosti byly upraveny počty kotev pro kotvení střešního pláště.

Z těchto změn vyplynulo zúžení předmětu plnění a rozšíření předmětu plnění.

Dle projektové dokumentace bylo provedeno bourání betonové desky pod podlahou terasy. V projektové dokumentaci byla předpokládána tloušťka této desky 120 mm. Při bourání betonové desky bylo zjištěno, že tato deska je v průměru o 100 mm silnější. Tímto vzniklo větší množství sutě a následně nutná větší úprava okolního terénu.

Z těchto změn vyplynulo zúžení předmětu plnění a rozšíření předmětu plnění.

V souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen « zákon »), se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/ORI/S/0299 na realizaci díla „Realizace energetických úspor v objektu odboru dopravy na ul. Kpt. Jaroše č.p. 1345 v Orlové-Lutyni“.

III.

Předmět Dodatku č. 1

V souladu s čl. XXI. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 3 se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy o dílo č. 2017/ORI/S/0299 takto:

VI.

Cena díla

Text odst. 1 se mění a doplňuje takto :

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

	Cena v Kč bez DPH
Celkem realizace	2 914 046,85
Zúžení předmětu plnění dle Dodatku č. 1	- 67 593,78
Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 1	138 938,45
Cena celkem po úpravě	2 985 391,52

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2017/ORI/S/0299 zůstávají v plném rozsahu beze změn.



IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv.
2. Město Orlová tento Dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 1 přečetly a rozumí jeho obsahu.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení s platností originálu.
5. Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Orlové usnesením č. 1887/48 dne 20.09.2017.
6. Nedílnou přílohou dodatku č. 1 je soupis rozšíření předmětu díla a soupis ceny nevyčerpaného plnění.

.....
Ing. Tomáš Kuča
starosta města

.....
David Blažek
jednatel společnosti