

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: 8ZHS250004

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 15.04.2025 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDAKCE], sam. odb. referent IO, SVS a.s.
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100
fakturační adresa : fakturace@svs.cz

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDAKCE]
[REDAKCE] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti,
k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším
úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:SMP Vodohospodářské stavby a.s.

se sídlem: Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4
zapsaná u Krajského soudu: v Praze pod sp. zn. B 26499
zastoupená: Ing. Roman Hek, místopředseda správní rady
zástupce pro věci technické: [REDAKCE]
IČ: 116 37 471
DIČ/DIČ DPH: CZ11637471 / CZ699007986
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú. 141510100/0100
telefon: [REDAKCE]
fax: -

Vedením realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších
předpisů, je zmocněn [REDAKCE]. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDAKCE].
[REDAKCE]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. V čl. 4.1 se, z důvodu víceprací a méněprací dle Změnového listu č. 01/2026, jenž je nedílnou součástí
tohoto dodatku, mění cena za dílo takto:

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990
Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o

cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Cena dle SoD	30 153 891,03 Kč (bez DPH)
Cena Dodatku	1 297 145,63 Kč (bez DPH)
Nová cena za dílo celkem	31 451 036,66 Kč (bez DPH)

DPH 21 %. Cena předmětu díla s DPH činí celkem 38 055 754,36 Kč.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

1. Změnový list č. 01/2026

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne~~2.9.06~~ 2026.....

Objednatel:




Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

(44)

V Praze dne

Zhotovitel:



Ing. Roman Hek
místopředseda správní rady
SMP Vodohospodářské stavby a.s.

 (02)
SMP Vodohospodářské stavby a.s.
Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
IČ: 11637471 | DIČ: CZ11637471
DIČ: CZ69900/986

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2026	
Zhotovitel:	SMP Vodohospodářské stavby a.s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s. 			Datum: 1.6.2026	
Název akce: LI 032 882 Liberec, Jablonecká – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem X	faxem	osobně	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy: ANO – příloha č. 1-3				
	na rozpočtové podklady: ANO – příloha č. 4				
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
Změna č. 1: IO 01.1 kanalizační stoka 1 – Propoj Husova - skutečnost					
Změna č. 2: IO 02 Vodovodní řad 1 – přivaděč - propoj Šaldovo nám., Husova-skutečnost					
Změna č. 3: IO - Obnova povrchů – Šaldovo nám. – provizorní výsprava					
Změna č. 4: ON - Ostatní rozpočtové náklady – přeprogramování semaforů					
Před zahájením prací na Šaldově náměstí a pro následné etapy uzavírek je nutné oproti předpokladu upravit (přeprogramovat) světelné signalizační zařízení.					
S ohledem na časově a finančně složité provedení nezbytné uzavírky Šaldova náměstí (viz například výše uvedená – úprava SSZ) byla provedena výměna vodovodního řadu (LT400) a kanalizační stoky (KT400) v celém rozsahu náměstí s následnou provizorní výspravou za tepla recyklovaných živichých vrstev.					
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě)
Počet připojených listů výkresů změny: 3					
Ocenění změny:					
Celkem + 1 297 145,63 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
31 451 036,66 Kč bez DPH			0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 1 297 145,63 Kč bez DPH					
Hodnota víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 685 713,40 Kč bez DPH.					
Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí -388 567,77 Kč bez DPH.					
Navrhovanou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 15					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a souhlasí, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

Datum 18.6.2026

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Jednotkové ceny vycházejí z cen dle SoD, nové položky jsou převzaty z ceníku URS, v rozpočtu se nachází jedna R-položka, která je podložena cenovou nabídkou (SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.).

1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Hodnota méněprací a víceprací v absolutní hodnotě dle tohoto Změnového listu činí 2 074 281,17 Kč bez DPH, tj. 6,88 % ceny díla dle SoD, tedy méně než 15 %.

Hodnota méněprací a víceprací v absolutní hodnotě dle všech Změnových listů činí 2 074 281,17 Kč bez DPH, tj. 6,88 % ceny díla dle SoD, tedy méně než 15 %.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Podpis

Datum 21.6.2026

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Podpis

Datum 18.6.2026

Vyjádření zástupce objednatele:


Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 a odst. 9 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací či jiné změny dle výše uvedených ustanovení, a souhlasí se změnou.

Datum 23.6.2026

Datum 14.6.2026

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.



Objednatel: ŠEBESTA VHS s.r.o. Želivského 4603/14a, 466 04 Jablonec n.N.		Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.		 U Soudu 536/6a Liberec 2 460 01	
Zaměřil: M.David	Kontroloval: Ing.Brhel	Ev.č.: 274/2026 Dat.: 13.4.2026		tel. 485 106 047, info@geokartliberec.cz	
Zakázka:				Č.zakázky	26 025
Liberec, ul. Jablonecká – rekonstrukce kanalizace a vodovodu				Okres	Liberec
Obsah: Geodetické zaměření stavby		Kat.území	Liberec	Souř.system	S–JTSK
		Výšk.system	Bpv	Měřítko	1:200



17/1

675/1

675/3

676/2

678/

673/1

673/2

6008/4

5770/6

674/1

nám. Šaldovo

5770/7

852/4

852

5770/8

1905

852/1

5770/3

850/2

5770/5

852/2

5770/2

5770/1

5770/4

851/1

857

856/1

855/1

862

855/2

858/1

5782

859

856/5

856/4

860

861/2

861/1

Jablonecká

5780/16

877/3

878/10

880/3

877/1

878/5

880/11

877/4

877/2

875/9

880/1

880

KLADÉČSKÉ SCHEMA SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ
 10 02 - VODOVODNÍ PŘÍVADEČ
 ARMATURNÍ UZEL SALDOVO NÁM.

SPOJKA JIŠTĚNÁ PROTI POSUVU
 "HRDLO-PŘÍRUBA" REDUK. DN 450/400
 EW KUS DN 400, JIŠTĚNÝ SPOJ
 POTRUBÍ LTH DN 400 - DL. 15,76 M

HRDLOVÉ KOLENO HKK DN 400 11,25°
 JIŠTĚNÉ SPOJE
 F KUS DN 400

ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ, DN 400
 Z.S. TELESKOPICKÁ
 PODKLADOVÁ DESKA
 ULIČNÍ POKLOP TEL. ŠOUPÁTKOVÝ
 "T" KUS PŘÍRUBOVÝ DN 400/100
 VB1 - 0,000 (16°) - ZAČÁTEK ŘADU "1"
 NAPOJ. NA STÁV. ŘAD LT 450 A LT 100

ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ, DN 400
 Z.S. TELESKOPICKÁ
 PODKLADOVÁ DESKA
 POKLOP TEL. ŠOUPÁTKOVÝ
 "O-PŘÍRUBA", DN 400

SPOJKA "JIŠTĚNÍ PROTI POSUVU" - "HRDLO-HRDLO", DN 450
 POTR. LTH DN 450 - DL. 1,00 M

SPOJKA "JIŠTĚNÍ PROTI POSUVU" - "HRDLO-PŘÍRUBA", DN 450
 FFR - TVAROVKA REDUKČNÍ, DN 450/400
 TLT KOLENO PŘÍRUB. DN 400 - 11,25°

ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ, DN 100
 Z.S. TELESKOPICKÁ
 PODKLADOVÁ DESKA
 ULIČNÍ POKLOP TEL. ŠOUPÁTKOVÝ
~~TLT KOLENO HRDLOVÉ DN 100 - 11,25°, JIŠTĚNÝ SPOJ~~
 SPOJKA "JIŠTĚNÍ PROTI POSUVU" - "HRDLO-PŘÍRUBA", DN 100
 POTR. LTH DN 100 - DL. ~~8,00 M~~ 11,51 M
 SPOJKA "JIŠTĚNÍ PROTI POSUVU" - "HRDLO-HRDLO", DN 100

0,04750 - PŘÍPOJKA č.p. 7 (DN 50)

STÁV. POTR. LT DN 100
 (OVOSTAVBY)
 "UVU" - "HRDLO-PŘÍRUB
 "DLO-HRDLO

04/2026
 M. TRONKAVOVA