

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ“) mezi následujícími smluvními stranami

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název:	Město Nepomuk
Sídlo:	náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk 1
IČ:	00256986
DIČ:	CZ00256986
Datová schránka ID:	f6mbchf
Statutární zástupce:	Vladimír Vokurka, starosta města

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název:	SWIETELSKY stavební s.r.o.
Sídlo:	Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Korespondenční adresa (je-li odlišná):	U Panelárny 881, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ:	48035599
DIČ:	CZ48035599
Datová schránka ID:	amx5p38
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Kozel, jednatel; Ing. Radim Čáp, Ph.D., jednatel
Zplnomocnění k podpisu Smlouvy o dílo:	Robert Běhal, ředitel závodu SPORTOVNÍ STAVBY Jiří Berka, MBA, ekonom závodu SPORTOVNÍ STAVBY

(dále jen „zhotovitel“)

2. Preambule

- Smluvní strany uzavřely dne 10. 1. 2025 Smlouvu o dílo (dále jen „SoD“), a to na základě výsledků zadávacího řízení vyhlášeného objednatel, jako zadavatelem, pod názvem „Víceúčelové hrště Nepomuk“ (dále jen „zadávací řízení“) a v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele, podanou v rámci shora uvedeného zadávacího řízení.
- Staveniště bylo protokolárně předáno a převzato dne 24. 11. 2025. Termín provedení díla byl dle SoD do 200 kalendářních dnů od protokolárního převzetí a předání staveniště, tj. do 12. 6. 2026.
- Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na následujících změnách SoD.

3. Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je změna celkového termínu dokončení díla, a to v návaznosti na technologické postupy, které vyžadují určité klimatické podmínky, a současně z důvodu závažných okolností (válečný konflikt), které jsou nezávislé na vůli zadavatele a dodavatele.
- Objednatel v návaznosti na termín předání staveniště uznal klimatické vlivy za období od Vánoc do ½ února, které neumožňovaly provádět zemní práce a i jiné činnosti ve vazbě na dodržení technologických postupů a ČSN vlivem mrazivého počasí.
- Současně objednatel akceptoval oznámení zhotovitele ve věci Válečné události v Íránu – Oznámení o vyšší moci podle ust. § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších

předpisů, kde zhotovitel oznamuje o situaci nepředvídatelného růstu cen a nejisté dostupnosti produktů a surovin potřebných pro stavebnictví, a dále že dochází k omezení či kolapsu dodavatelských řetězců, a to i těch, které byly dosud spolehlivé, nebo které po zátěžích posledních let teprve nedávno znovu dosáhly stability.

- 3.4. V návaznosti na uvedené skutečnosti zadavatel přiměřeně prodloužil lhůtu dokončení díla uvedenou v čl. 4 tohoto dodatku č. 1.
- 3.5. Tato změna nemá vliv na výsledné pořadí hodnocení a není podstatnou změnou závazků ze smlouvy uzavřené na plnění zakázky, a to dle § 222 odst. 2 ZZVZ a v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ a vyhrazenými změnami závazku zadavatele uvedenými v čl. 1.4 ZD k předmětné veřejné zakázce.
- 3.6. Změny vznikly v důsledku okolností, které zadavatel a projektant jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Zároveň ale nemění celkovou povahu veřejné zakázky ani SoD.

4. Změna doby dokončení díla

- 4.1. Termín dokončení díla se tímto dodatkem posouvá do **10. 8. 2026**.

5. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Změny SoD provedené na základě tohoto dodatku nejsou podstatnými změnami závazků ze smlouvy uzavřené na plnění zakázky, a to dle § 222 odst. 2 ZZVZ, v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ.
- 5.2. Tento dodatek je nedílnou součástí SoD.
- 5.3. Ostatní ustanovení původní smlouvy tento Dodatek č. 1 nemění.
- 5.4. **Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Nepomuk na jednání č. JedNR5-81/2026 dne 8. 6. 2026.**
- 5.5. Tento dodatek ke smlouvě bude objednatelem zveřejněn dle zákona o registru smluv. Zhotovitel proti tomu nemá výhrad.
- 5.6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze zúčastněné strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.

Za objednatele:

V Nepomuku dne 10. 6. 2026



Vladimír Vokurka, starosta města

Za zhotovitele:

V Českých Budějovicích dne 10. 6. 2026



SWIETELS

stavební s.r.o.

tel. 495/58, 370 04 České Budějovice
480 35 599, DIČ: CZ48035599



Robert Běhal, ředitel závodu SPORTOVNÍ STAVBY
Jiří Berka, MBA, ekonom závodu SPORTOVNÍ STAVBY
(oprávněné osoby za dodavatele na základě plné moci)