

DODATEK č. 3 KESMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 25052_1

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 6. 2025 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDAKCE] odb.referent útvaru realizace investic IO
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100
fakturační adresa : fakturace@svs.cz

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDAKCE]
[REDAKCE] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:VHS technology a.s.

se sídlem: Chotějovice 166, 418 04 Světec
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem sp.zn. B1885
zastoupená: Ing. Dalimilem Kotasem předsedou představenstva
zástupce pro věci technické: [REDAKCE]
IČ: 27347753
DIČ: CZ27347753
bankovní spojení: RB a.s. č. ú. 5327771002/5500
telefon: [REDAKCE]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších
předpisů, je zmocněn [REDAKCE] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDAKCE]
[REDAKCE]

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

III. Čas plnění

3.2 Dokončení stavby do: 30.6.2026

IV. Cena za dílo

Bod 4.1 se upravuje a doplňuje základě ZL č. 03/2026 takto:

Původní cena činí: 6 622 437,93 Kč bez DPH

Navýšení ceny dle ZL č. 1: 12 509,65 Kč bez DPH

Snížení ceny dle ZL č. 3: 699 762,36 Kč bez DPH

Nová cena činí: **5 935 185,22 Kč bez DPH**

Nová cena vč. DPH činí: 7 181 574,12 Kč

Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

1. ZL č. 3, 01/2026

2. změnový rozpočet

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.


Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne**1.7.-06-2026**.....

Ve Světlci dne


Objednatel:

Zhotovitel:



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

Ing. Dalimil Kotas
předseda představenstva
VHS technology a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 03/2026	
Zhotovitel:	VHS Technology, a.s., Chotějovice 166				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s. 			Datum: 10. 6. 2026	
Název akce: CL 009 106 Doksy, Nerudova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem X	faxem	osobně	X
Odkazy	na specifikaci:	Příloha č. 3 – Foto			
	na výkresy:	Příloha č. 2 – Situace			
	na rozpočtové podklady:	Příloha č. 1 – Změnový rozpočet			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
1. Změna technologie provádění vodovodního řadu V1 - MCP/VCP					
<p>Při provádění výkopových prací bylo zjištěno zvodnělé podloží - vysoká hladina podzemní vody a tekuté písky. Vzhledem ke složitosti provádění výkopových prací a minimálního omezení dopravy pro sádky Rybářství Doksy je nutné provést vodovodní řad V1 v km 0,00000 - 0,05800 (58 m) řízeným podvrtem v celém úseku včetně Robečského potoka. Taktéž byly zjištěny netěsnosti náhonu pro sádky Rybářství Doksy, kde naopak nelze provést řízený podvrt. Zde musí být vodovodní potrubí vyměněno do hloubky 1 m nad potrubí náhonu a zatepleno v délce 10 m.</p> <p>Původní PD předpokládala realizaci stavby otevřeným výkopem a podvrt pouze pod Robečským potokem v délce 9 m a propustkem – náhonem pro sádky Rybářství Doksy v délce 3 m.</p>					
2. Poplatek za skládkovné – MCP					
<p>Zhotovitel není schopen dokončit zakázku z finančních a kapacitních důvodů. Na základě těchto skutečností byla provedena revize a prohlídka staveb, včetně skládek materiálu a deponii. Je zjištěno že zhotovitel neprovedl fakturovaný odvoz výkopku na skládku z prováděných staveb Doksy Komenského - RVK a Doksy Nerudova – RVK. Výkopek je doposud uložen na mezideponii Borný. Byla odvezena pouze malá nezjistitelná část a zhotovitel nepředložil k ukončení stavby vážné listky. Na základě fakturace, provedeného šetření a měření na mezideponii Borný bylo vyčísleno množství a cena za neoprávněně fakturované skládkovné.</p>					
Důvod vícepráce/méněpráce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele X	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: Příloha č. 2 – Situace					
Ocenění změny:					
Celkem - 699 762,36 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 5 627 813,36 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde ke snížení rozpočtu o částku: - 699 762,36 Kč bez DPH . Navrhovanou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): Příloha č. 1 – Změnový rozpočet Příloha č. 3 – Foto					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Ing. Dalimil Kotas

Podpis Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke změně a způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Jednotkové ceny vycházejí ze SoD, nové položky převzaty z ceníku URS.

Komentář k cenovému nárůstu:

Cenový pokles dle tohoto Změnového listu představuje 10,56 % z ceny díla dle SoD.

Komentář ke změně lhůty pro dokončení díla a její přiměřenosti:

Prodloužení termínu dokončení díla dle SoD není nutné s ohledem na povahu víceprací a méněprací.

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Podpis

Datum 15. 06. 2026

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na předmětnou změnu, a to zejména s ohledem na § 222 tohoto zákona, přičemž v daném případě se toto ustanovení nepoužije, a souhlasí s provedením této změny.

Severočeská vodárenská sp

415 50 Teplice, Podp

ICO 49099469, DIČ CZ

⑤

Podp

Datum 15. 06. 2026

Datum 16. 6. 2026

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.









