

**Protokol o změně díla****Změnový list číslo 01**

Předmět díla:	„Rekonstrukce zámecké zahrady ve Vyškově“		
Objekt:	11379/01 SO 01 Komunikace		
Objednatel:	Město Vyškov, Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov, IČ: 00292427, DIČ CZ00292427		
Zhotovitel:	Gardenline s.r.o., Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice IČ: 27263827, DIČ: CZ27263827		
TDS:	Ing. Radek Zápál		
Projektant:	Doc. Ing. arch. Přemysl Krejčířík		
Popis změny: Po kladných zkouškách únosnosti pláně, bylo schváleno odstranění stabilizace podloží, k tomu příslušné položky byly zařazeny do méněprací. Pod herní prvek oáza s pískovnou byl navržen pryžový povrch, tento povrch je pro tento herní prvek nevhodný, proto byl schválen pískový povrch. K tomu příslušné odečítané položky byly zařazeny do méněprací a přičítané položky do víceprací. Ocelové obruby v místě stávajících stromů byly vyjmuty z projektu z důvodu poškození těchto stromů a jejich kořenového systému. K tomu příslušné položky byly zařazeny do méněprací. Na straně u stájí byl mlatový povrch zúžen o 30cm z důvodu kolize s kořenovým systémem stávajících stromů. Příslušné položky byly zařazeny do méněprací. Na základě schválené dílenské dokumentace pro schodiště a rampy, došlo k upřesnění výpočtu potřebného betonu a bednění. K tomu příslušné odečítané položky byly zařazeny do méněprací a přičítané položky do víceprací.			
Odůvodnění změny: Tyto změny vycházejí z nepředvídatelných skutečností zjištěných v průběhu stavebních a technologických prací na objektu 11379/01 SO 01 Komunikace.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	investor	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	XX
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	XX
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné		Zápis z KD	
údaje o ceně složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		236 938,30 Kč
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		-1 113 032,44 Kč
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-876 094,14 Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	-183 979,77 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		-1 060 073,91 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1
termíny	Termín realizace změny:		06/2026
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Navrhovaná změna nebude mít dopad na termín dokončení díla.
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): [redacted]		
	Zhotovitel (zástupce ve věcech tech.): [redacted]		
		podpis	



přílohy	TDS: Ing. Radek Zápál		
	Projektant: Doc. Ing. arch. Přemysl Krejčířík		
	Objednatel (zástupce ve věcech technických): Ing. [REDACTED]		
	Přílohy:		
	Položkový rozpočet		

