

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci zakázky na dodávku s názvem „FVE Města Tábora

č. objednatele SD/00033/2026

I. Smluvní strany

Objednatel:

Název:	Město Tábor
sídlo:	Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01 Tábor
zastoupené	Starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem
IČO, DIČ:	00253014, CZ00253014
ID datové schránky:	xxxxxxx
bankovní spojení, číslo účtu:	xxxxx xxxxxxxxxxxx, x.x., č.ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Eliška Pospíšilová, xxx. xxxxxx xxxxxxxx, xxx. xxxxxx xxxxxxx
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Štěpán Pavlík

dále jen „Objednatel“, na straně jedné

a

Zhotovitel:

Název, firma:	Rekupera s.r.o.
sídlo:	Komenského 264/5, 500 03 Hradec Králové
zastoupený:	xxxxxxxx xxxxxx, jednatel xxxxxxxx xxxxxxxx, jednatel
IČO, DIČ::	IČO: 28819896, DIČ: CZ28819896
zápis v OR:	Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 29352
ID datové schránky:	xxxxxxx
bankovní spojení, číslo účtu:	xxxxx xxxxxxxxxxxx, x.x., č.ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	xxxxxxxx xxxxxxxx, jednatel
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	xxxxxxxx xxxxxxxx, jednatel xxxxxxxx xxxxxxxx, jednatel

dále jen „Zhotovitel“, na straně druhé

společně též jako „smluvní strany“, či samostatně jako „smluvní strana“ uzavírají tento dodatek č. 1

II. Předmět dodatku

Smluvní Strany tímto prohlašují, že dne 12.2.2026 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace dodávky s názvem „FVE Města Tábora“ (dále jen „Smlouva“). **Předmětem tohoto dodatku č. 1 je úprava doby plnění části předmětu plnění.**

III. Změna čl. 2 Doba a místo plnění

Z důvodu objektivních okolností vzešlých při realizaci díla, nemohl zhotovitel bez svého zavinění řádně pokračovat ve vypracování projektové dokumentace u části předmětu plnění (u části SO 01, 02, 04, 06, 07, 08, 11), proto se smluvní strany dohodly na úpravě doby plnění u daných objektů. U SO 01, 02, 04, 06, 07, 08, 11 jsou plánované nebo již probíhají rekonstrukce střešních konstrukcí daných objektů. Zpracování projektové dokumentace pro instalaci FVE na těchto objektech před dokončením rekonstrukce střech by bylo v rozporu s odbornou péčí, neboť dokumentace by nevycházela ze skutečného stavu střech. Po dokončení rekonstrukcí bude nezbytné provést nové místní šetření, ověřit skutečný stav a zpracovat zjištěné skutečnosti do dokumentace. S ohledem na výše uvedené se doba plnění **upravuje (u části předmětu plnění) a to takto:**

V návaznosti na dohodu smluvních stran se část čl. II, odst. 2.2 Smlouvy o dílo mění takto:

2.2 Plnění bude probíhat následovně:

Fáze 1: Projektová dokumentace pro provedení stavby a ohlášení stavby v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon a vyhlášky č.131/2024 vyhláška o dokumentaci staveb

- do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy pro části SO 03, 05, 09, 10, 12
- do 20.12.2026 pro části SO 01, 02, 04, 06, 07, 08, 11
- ukončena předáním výše uvedené projektové dokumentace.

Fáze 2: Inženýrská činnost za účelem povolení záměru na objektu, podání žádosti o vydání povolení záměru

- do 2 měsíců od předání kompletní projektové dokumentace a jejího převzetí Objednatелеm pro části SO 03, 05, 09, 10, 12
- do 28.2.2027 pro části SO 01, 02, 04, 06, 07, 08, 11
- ukončena podáním kompletní žádosti o vydání povolení stavby na místně příslušný stavební úřad
- po oznámení záměru stavby a získání povolení záměru, je-li takové vyžadováno příslušným stavebním úřadem, respektive doručení pravomocného rozhodnutí Objednateli, vyzve Objednatel Zhotovitele k převzetí místa plnění / staveniště, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení pravomocného rozhodnutí. Zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele
- v případě, že některé části (stavební objekty) nevyžadují povolení, oznámí toto Zhotovitel Objednateli po zajištění všech nezbytných vyjádření a Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí místa plnění / staveniště dané části díla, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení Zhotovitele. Zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele

IV. Závěrečná ujednání

Tento Dodatek č.1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č.1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č.1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č.1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č.1, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku č.1 za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č.1 rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven a uzavřen v digitální podobě. Bude opatřen uznávanými elektronickými podpisy Smluvních stran (tzn. zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb.).

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RM Tábor č. 3403/77/2026 ze dne 29.6.2026.

30.06.2026

Za Zhotovitele

Za Objednatele

Rekuper a s.r.o.
xxxxxxx xxxxxx, jednatel

Město Tábor
Ing. Štěpán Pavlík

xxxxxxx xxxxxx, jednatel