

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

0117 000 147

Číslo Dodatku č.1 smlouvy objednatele:

Číslo Dodatku č.1 smlouvy zhotovitele: **W222748**

Číslo smlouvy objednatele: **0117000147**

Číslo smlouvy zhotovitele: **W222748**

ID zakázky na profilu zadavatele: **476**

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Zastoupený:

sídlo:

Osoby zmocněné jednat:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Ing. Hanou Kropáčkovou, kvestorkou

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice

Ing. Hana Kropáčková, kvestorka

- útvar investiční výstavby rektorátu

tel: [REDACTED]

osoba zastupující Objednatele na základě příkazní smlouvy (Technický dozor Objednatele – TDI, Koordinátor BOZP): Miloš Rozhoň, e-mail: [REDACTED] z tel.: [REDACTED]

bankovní spojení:

Československá obchodní banka a.s., pobočka FIB České Budějovice – Lannova, Lannova tř. 11/3, 370 21 České Budějovice

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

[REDACTED]

60076658

CZ 60076658

a

2. Zhotovitel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupený:

tel.: [REDACTED]

ve věcech technických:

tel. [REDACTED]

bankovní spojení:

číslo účtu:

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695

(dále jen „zhotovitel“)

OHL ŽS, a.s.

Burešova 938/17, 602 00 Brno-Veveří

463 42 793

CZ46342793


Ing. Jiřím Káplem, ředitelem Divize J - Čechy

e-mail: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

KB Brno - město

[REDACTED]



uzavírají v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, spočívající v úpravě předmětu díla a ceny díla

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Název díla: „**JU – PF – pavilon tělovýchovy II. etapa**“

I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. 3.7. a 3.9. Smlouvy o dílo dohodly na změně předmětu díla a ceny díla a to v objemu uvedeném v odsouhlasených Změnových listech ZL č. 1 - 26, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
- 1.2 Předmětem výše uvedených změnových listů ZL č. 1 - 26 jsou práce vyvolané zjištěním nepředvídatelných skutečností ovlivňujících provedení díla, které zhotovitel nezavinil, a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Doplnění stavebních prací ve zmíněném rozsahu v ZL č. 1 - 26 je zcela nezbytné pro dokončení stavby.

Odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací a položkový rozpočet jsou součástí změnových listů ZL č. 1 – 26 jako příloha tohoto dodatku.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně Smlouvy o dílo č. 0117000147 (objednatele), resp. č. w222748 (zhotovitele), ze dne 17. 3. 2017 takto:

II. Předmět smlouvy

2.1. Původní znění čl. 1.2. dle Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Dílem se pro účely této smlouvy rozumí provedení stavby „**JU – PF – pavilon tělovýchovy II. etapa**“ jako celku v souladu se Zadávací dokumentací na veřejnou zakázku s názvem „**JU – PF – pavilon tělovýchovy II. etapa**“ vyhlášenou pod **ID 476** (dále jen „Zadávací dokumentace“), v souladu s nabídkou zhotovitele v tomto zadávacím řízení a Dodatkem č. 1 smlouvy o dílo se Změnovými listy č. 1 – 26“.

III. Cena díla

Původní znění čl. 3. 2. odstavce III. dle Smlouvy o dílo se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním:

3.2. Cena díla je stanovena ve výši:

Název stavby	Cena bez DPH
Původní cena díla dle SoD	35 560 339,00 Kč
ZL č. 1	330 958,94 Kč
ZL č. 2	23 041,58 Kč
ZL č. 3	28 630,04 Kč
ZL č. 4	56 749,70 Kč
ZL č. 5	4 039,56 Kč




ZL č. 6	1 958,22 Kč
ZL č. 7	20 631,01 Kč
ZL č. 8	135 207,19 Kč
ZL č. 9	-32 217,07 Kč
ZL č. 10	5 986,00 Kč
ZL č. 11	-8 551,37 Kč
ZL č. 12	44 072,29 Kč
ZL č. 13	108 947,31 Kč
ZL č. 14	19 969,27 Kč
ZL č. 15	-19 802,17 Kč
ZL č. 16	107 332,25 Kč
ZL č. 17	28 724,40 Kč
ZL č. 18	33 266,89 Kč
ZL č. 19	10 618,00 Kč
ZL č. 20	64 859,54 Kč
ZL č. 21	11 272,15 Kč
ZL č. 22	10 637,67 Kč
ZL č. 23	880 437,36 Kč
ZL č. 24	-38 510,33 Kč
ZL č. 25	74 775,00 Kč
ZL č. 26	11 353,24 Kč
Nová cena díla bez DPH	37 474 725,67 Kč
DPH	7 869 692,39 Kč
Cena celkem vč. DPH	45 344 418,06 Kč

Rozdělení Investiční (INV) a neinvestiční náklady (NINV):

Název stavby	Cena bez DPH	Cena DPH	Celkem cena s DPH
Hodnota investičních nákladů	37 306 068,67 Kč	7 834 274,42 Kč	45 140 343,09 Kč
Hodnota neinvestičních nákladů	168 657,00 Kč	35 417,97 Kč	204 074,97 Kč

Cena díla činí **37 474 725,67 Kč bez DPH**. V případě poskytnutí stavebních a montážních prací dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, kdy plátce použije režim přenesení daňové povinnosti, popsany v § 92 a tohoto zákona, je povinen přiznat daň objednatel.




Cena díla obsahuje všechny změny předmětu díla dle SOD a Dodatku č. 1 dle ZL č. 1 - 26, které byly odsouhlaseny objednatelem.

1. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 0117000147 (objednatele), resp. č. w222748 (zhotovitele).
3. Účinnost a platnost veškerých ustanovení základní Smlouvy o dílo č. 0117000147 (objednatele), resp. č. w222748 (zhotovitele), jež nejsou Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo dotčena, se nemění.
4. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnové listy ZL č. 1 - 26

Za objednatele:


V Českých Budějovicích dne: 28.9.2017



Ing. Hana Kropáčková
Kvestorka

Za zhotovitele:

V Brně dne: 12.9.2017



Ing. Jiří Kápl, ředitel Divize J-Čechy
v plné moci za společnost OHL ŽS, a.s.
zhotovitel

JIHOČESKÁ UNIVERZITA
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
REKTORÁT (3)
Branišovská 31a
370 05 České Budějovice