

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. D600170055 ze dne 21. 6. 2017

(dále jen „dodatek“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D600170055
Evidenční číslo zhotovitele:
Název a číslo akce objednatele: Cidlina, Libice n. C., odtěžení nánosů, ř. km 1,670 – 1,900
111150026 / 1111 411

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Název: Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03,
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Adresa závodu: závod Jablonec nad Nisou
Jablonec nad Nisou, Želivského 5, PSČ 466 05,
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel: XXX
Fax: XXX
E-mail: XXX
(dále jen jako „objednatel“)

1. 2 Zhotovitel:

Název: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
Adresa sídla: Teplice, Křížíkova 2393, PSČ 415 01

Statutární orgán: Vilém Řáha, jednatel
Ing. Pavel Procházka, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Vilém Řáha, jednatel
Ing. Pavel Procházka, jednatel

Zástupce pro věci technické: XXX
IČ: 40233308
DIČ: CZ40233308
Bankovní spojení: XXX
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578
Tel: XXX
E-mail: XXX
(dále jen jako „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy „Cidlina, Libice n. C., odtěžení nánosů, ř. km 1,670 – 1,900“ evidenční číslo objednatele D600170055 ze dne 21. 6. 2017 (dále jen „**předmětná smlouva**“) tímto dodatkem č. 1 takto:

I.

1. Znění článku 4. Doba plnění díla, bodu 4.2 se mění následujícím způsobem:

Termín dokončení díla je: **nejpozději do 31. 12. 2017 (vytěžení sedimentů z koryta)
do 30. 4. 2018 (likvidace sedimentů)**

Odůvodnění:

Změna termínu dokončení díla je vyvolána z důvodu zahájení vypouštění vody z Žehuňského rybníka o 4 týdny dříve než byl předpoklad, což bude mít za následek zvýšení vodního stavu v místě realizace díla.

2. Znění článku 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, bodu 5.2 předmětné smlouvy se mění takto:

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli dva daňové doklady za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací, první k 31.1. 2018 a druhý na základě zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla, nejpozději k 30.4. 2018. Daňový doklad musí odpovídat platnému harmonogramu prací a bude vystaven na základě soupisu provedených prací.

Odůvodnění:

Změnu tohoto bodu je dána z důvodu možnosti ověření parametrů provedených prací objednatelem (kontrolní měření příčných profilů).

3. Znění článku 8. Zvláštní ustanovení bod 8. 2 předmětné smlouvy se mění takto:

Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele ze dne 1. 1. 2017 na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

Článek 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele: odst. 2.3.a)4.; 2.3.a)5; 2.3.a)8; 2.3.f)43

Článek 4. Doba plnění: odst. 4.1

Článek 6. Cena díla, platební a fakturační podmínky: odst. 6.3

Článek 7. Bankovní záruka

Článek 12. Předání díla: odst. 12.2.c); 12.2.e); 12.2.g); 12.2.m).

Odůvodnění:

Zneplatnění odstavce 6. 3 vychází ze změny uvedené výše v bodě I. 2. tohoto dodatku.

II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

IV.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1, bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, a s jeho uveřejněním v plném rozsahu souhlasí. Povodí Labe, státní podnik zašle tento Dodatek č. 1 správci registru smluv, s čímž je zhotovitel srozuměn.

Za objednatele:
V Hradci Králové dne

Za zhotovitele

.....
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

.....
Ing. Pavel Procházka
jednatel společnosti