

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2024/000370, č.z. 19TUOIN05

Stavební akce:	26.ZŠ - přístavba a nástavba školy
----------------	------------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 21
--	-------

Dotčená část stavby:	SO 03 - ASŘ, SKŘ, PBŘ		
Název / označení změny:	ZL21 - SO 03 - nátěr ocelové konstrukce		
Podklad pro změnu:	zápis z KD		
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	13.03.2026

Zdůvodnění a popis změny:
Důvodem tohoto ZL je uvedení do souladu projektové dokumentace PBŘS a oceněného a zasmulvněného výlazu výměr. V projektové dokumentace a PBŘS byl uvedena povinnost ochránit ocelovou konstrukci SO 03 proti požáru. V oceněném výkazu výmětr ale položka chybí. Předmětem tohoto ZL je doplnění chybějící položky protipožárního nátěru v projektem stanovené požární pdolnosti. Bez tohoto nátěru není možné objekt zkolaudovat ani bezpečně provozovat, protože HZS PK nedá kladné stanovisko ke kolaudaci.

Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		177 059,59	,- Kč bezDPH
přípočty celkem:		177 059,59	,- Kč bezDPH
odpočty celkem:		0,00	,- Kč bezDPH

Přílohy:
ZL21_26. ZŠ přístavba a nástavba školy_SO03_ nátěr ocelové konstrukce

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel	xxx	07.07.2026	
projektant - AD	xxx	07.07.2026	
objednatel / OI MMP / vedoucí odboru	xxx	09.07.2026	
vedoucí oddělení PPS	xxx	09.07.2026	
referent PPS	xxx	08.07.2026	
TDS EX	xxx	07.07.2026	
cenová kontrola	xxx	08.07.2026	
Projektový manažer Odboru dotací	xxx	07.07.2026	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2024/000370, č.z. 19TUOIN05

Stavební akce:	26.ZŠ - přístavba a nástavba školy		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 22		
Dotčená část stavby:	SO 03 - ASŘ, SKŘ, PBŘ		
Název / označení změny:	ZL22 - SO 03 - zábradlí a čistících zón		
Podklad pro změnu:	zápis z KD		
Návrh pro změnu podal:	investor	Dne:	13.03.2026
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem tohoto ZL je požadavek investora na odpočet naddimenzovaných položek ve smluvním rozpočtu. V projektové dokumentaci jsou naprojektované položky zábradlí a rohoží a ve výkazu výměr bylo vykázáno vyšší množství než bylo v PD a než kolik požadovala skutečnost. Předmětem tohoto ZL je tedy odpočet nadměrných položek. Touto změnou není nijak ohrožena bezpečnost stavby, protože se jedná o nadbytečné položky.			
Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		-72 266,05	,- Kč bezDPH
přípočty celkem:		0,00	,- Kč bezDPH
odpočty celkem:		-72 266,05	,- Kč bezDPH
Přílohy: ZL21_26. ZŠ přístavba a nástavba školy_SO02_ odečty zábradlí a čistících zón			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel	xxx	07.07.2026	
projektant - AD	xxx	07.07.2026	
objednatel / OI MMP / vedoucí odboru	xxx	09.07.2026	
vedoucí oddělení PPS	xxx	09.07.2026	
referent PPS	xxx	08.07.2026	
TDS EX	xxx	07.07.2026	
cenová kontrola	xxx	08.07.2026	
Projektový manažer Odboru dotací	xxx	07.07.2026	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2024/000370, č.z. 19TUOIN05

Stavební akce:	26.ZŠ - přístavba a nástavba školy
----------------	------------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 23
--	-------

Dotčená část stavby:	SO 01 - ASŘ, SKŘ, PBŘ		
Název / označení změny:	ZL23 - SO 01 - doplnění přístupu na střechy		
Podklad pro změnu:	zápis z KD		
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	13.03.2026

Zdůvodnění a popis změny:
Důvodem tohoto ZL je skutečnost, že projektová dokumentace a zasmělněný soupis prací obsahoval demontáž stávajícího žebříku nad přízemím SO 01, kdy namísto žebříku a umožnění vstupu na střechu projektová dokumentace uvažovala se střešním výlezem, avšak tento byl vprojektové dokumentaci proveden pro SO 02. Vzhledem k tomu, že střešní výlez by umožnil vstup na střechu pouze pro jeden objekt (SO 02), přičemž na ostatní plochu střech se po demontáži stávajícího žebříku nebylo možno dostat a tato situace byla pro údržbu a provoz školy zcela nevyhovující, bylo rozhodnuto o provedení a montáži nového ocelového venkovního požárního žebříku na dvorní fasádě, který umožní přístup pro údržbu na celou plochu střech školy. Tímto rozhodnutím odpadla potřeba provedení střešního výlezu. Předmětem tohoto změnového listu je tedy provedení a montáž nového venkovního žebříku a odpočet střešního výlezu.

Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		111 542,76	,- Kč bezDPH
přípočty celkem:		143 874,18	,- Kč bezDPH
odpočty celkem:		-32 331,42	,- Kč bezDPH

Přílohy:
ZL23_26. ZŠ přístavba a nástavba školy_SO01_ doplnění požárního žebříku

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel	xxx	07.07.2026	
projektant - AD	xxx	07.07.2026	
objednatel / OI MMP / vedoucí odboru	xxx	09.07.2026	
vedoucí oddělení PPS	xxx	09.07.2026	
referent PPS	xxx	08.07.2026	
TDS EX	xxx	07.07.2026	
cenová kontrola	xxx	08.07.2026	
Projektový manažer Odboru dotací	xxx	07.07.2026	