

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 3. 2026
kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Čl. I.
Smluvní strany

Objednatel: **Město Slavkov u Brna**
se sídlem: Palackého náměstí 65, 68401 Slavkov u Brna
IČ: 00292311
DIČ: CZ00292311
zastoupený: Bc. Michal Boudný, starosta
Bankovní spojení: Komerční banka Vyškov a.s., expozitura Slavkov u Brna
č. ú.: 729731/0100
kontaktní osoba: [REDACTED]
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, Jinonice
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
daňový režim: plátcí DPH
zapsaný v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka
7634
jednající: [REDACTED]
(na základě plné moci)
jednající ve věcech technických: [REDACTED]
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s., Praha
č. účtu: č. ú. 5061885001/2700
kontaktní osoba: [REDACTED]
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

Čl. II.
Úvodní ujednání

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 3. 2026 Smlouvu o dílo za účelem realizace veřejné zakázky s názvem „Cyklostezka Slavkov u Brna – Křenovice“ (dále jen „smlouva“). Tento dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s čl. VI. odst. 5 písm. c), čl. VII. a čl. XX. Odst. 4 smlouvy.
2. Smluvní strany shodně konstatují, že změnou dle tohoto dodatku nedochází k podstatné změně závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

3. Původně navržená sanace podloží formou odtěžení nevhodných zemin, jejich odvozu na skládku a nahrazení novým nakupovaným materiálem se v části stavby nahrazuje zlepšením stávající zeminy směsným hydraulickým pojivem prováděným přímo v místě stavby. Změna bude provedena v rozsahu, za podmínek a při zachování požadovaných technických parametrů uvedených ve změnovém listu a jeho přílohách. Změna tak představuje záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ. Nové položky podle změnového listu nahrazují původně předpokládaný způsob sanace podloží, představují srovnatelný druh prací, jsou dle podkladů stavby kvalitativně stejné nebo vyšší a jejich cena je ve vztahu k nahrazovaným položkám nižší. Podrobné odůvodnění změny je obsaženo ve změnovém listu č. ZL1.

Čl. III. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem č. 1 dochází ke změně smlouvy v rozsahu sjednaných prací a sjednané ceny za dílo. Předmětem změny je změna technologie provedení sanace podloží stavebních objektů SO101 Místní komunikace a SO106 Místní komunikace dočasná, a to v rozsahu dle změnového listu č. ZL1. Změna je podrobně popsána ve změnovém listu č. ZL1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1, a je podrobně vyčíslena v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 1. Technický podklad pro navržené řešení tvoří receptura č. 018/2026, která tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku č. 1.
2. Tímto dodatkem č. 1 se mění článek VI. odstavce 1 smlouvy. Původní text se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

Celková cena za splnění předmětu této smlouvy, tedy za řádně provedené a bezvadné dílo, je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a dodatku č. 1 a činí:

<i>Cena za dílo bez DPH v Kč dle smlouvy o dílo</i>	<i>19 562 620,66</i>
<i>Cena změny v Kč bez DPH dle dodatku č. 1</i>	<i>-242 971,76 Kč</i>
<i>Cena za dílo celkem bez DPH v Kč dle dodatku č. 1</i>	<i>19 319 648,90 Kč</i>
<i>Sazba DPH v %</i>	<i>21</i>
<i>Částka DPH v Kč</i>	<i>4 057 126,27 Kč</i>
<i>Cena za dílo včetně DPH v Kč</i>	<i>23 376 775,17 Kč</i>

Čl. IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v nezměněné podobě.
2. Tento dodatek č. 1 byl vyhotoven v elektronické podobě, každá smluvní strana obdrží jeden elektronický originál.
3. Tento dodatek č. 1 podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, zajistí uveřejnění dodatku včetně uvedení metadat v registru smluv v zákonné lhůtě objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byly zaslány druhé smluvní straně.

4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami; v případě, že je smlouva podepisována smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která ji podepíše později. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona o registru smluv.
5. Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek č. 1 svobodně a vážně podepisují.
6. Přílohy a nedílné součásti dodatku č. 1:
 - a. Příloha č. 1 – Změnový list č. ZL1
 - b. Příloha č. 2 – Položkový rozpočet změnového listu
 - c. Příloha č. 3 – Receptura č. 018/2026
7. **Doložka podle § 41 odst. 1 zákona o obcích:** Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno nadpoloviční většinou hlasů všech členů Rady Města Slavkov u Brna dne 8.6.2026, pod číslem usnesení č. 2221/140/RM/2026.

Ve Slavkově u Brna (dle e-podpisu)

Ve Zlíně dne (dle e-podpisu)

Bc. Michal Boudný
starosta



