

ZMĚNOVÝ LIST: SO101 Místní komunikace, SO106		číslo ZL: ZL 1
Místní komunikace dočasná		
Název akce:	Cyklostezka Slavkov-Křenovice, reg. čís. projektu: CZ.06.06.01/00/22_066/0007048	
Objednatel:	Město Slavkov u Brna, Palackého nám.65, 684 01 Slavkov u Brna	
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, Jinonice	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	27.5.2026	
<u>Předmět změny:</u> Předmětem změny je změna technologie provedení sanace podloží SO101 a SO106 <u>Zdůvodnění změny:</u> V zadávací dokumentaci stavby byla sanace podloží cyklostezky navržena formou odtěžení nevhodných zemín na požadovanou úroveň parapláně, jejich odvozem na skládku včetně poplatku za uložení a následným nahrazením podloží novým nakupovaným materiálem. Dle skutečných poměrů na stavbě zhotovitel navrhuje řešení spočívající ve zlepšení stávající zeminy směsným hydraulickým pojívem, prováděné přímo v místě stavby. Touto technologií dochází ke zlepšení fyzikálně-mechanických vlastností zeminy, zejména ke zvýšení únosnosti a stabilizaci podloží. Navržené řešení bude realizováno v km ZÚ – 1,460 a umožňuje využití stávajících zemín v místě stavby a eliminuje nutnost jejich plošného odtěžení, odvozu na skládku a nahrazení dovezeným kamenivem. Tím dochází k významnému omezení zemních prací a související dopravy materiálů. Ve zbývajícím staničení tzn. 1,460 – KÚ bude postupováno dle PD Změna má zároveň pozitivní environmentální přínos, spočívající zejména v: • omezení objemu odtěžovaných a odvážených zemín, • snížení počtu přepravních jízd nákladních vozidel, • omezení emisí CO₂ a dalších emisí z dopravy, • snížení potřeby těžby a dopravy nového kameniva. Navržené technologické řešení je z hlediska technického, ekonomického i environmentálního vhodné a představuje hospodárnější variantu sanace podloží při zachování požadovaných parametrů konstrukce vozovky. Toto řešení je zároveň koncepčně shodné s návrhem uvedeným v zadávací dokumentaci zpracované projektantem a dosahuje srovnatelné kvalitativní úrovně. <u>Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek</u> - Odstavec 7, § 222		
Odpočet bez DPH:	Přípočet bez DPH:	
-1 614 996,56 Kč	1 372 024,80 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
-242 971,76 Kč	NE	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:	Vyjádření technického dozoru investora (TDI):	

Souhlasím: [redacted] Datum: [redacted] STRABAG STRABAG oddělení zř. Příruky 388, (7) [redacted] <i>(jméno, příjmení, podpis)</i>	Souhlasím: [redacted] Datum: [redacted] <i>(jméno, příjmení, podpis)</i>
Vyjádření projektanta:	
Souhlasím: [redacted] Datum: [redacted] Alternativní Rozumné Studio Ing. Adolf Jeřábek, Gorkého 9, 602 00 Brno IČO 643 13 743, DIČ CZ5765302526 e-mail jeřabek@adas.cz, www.adas.cz [redacted] <i>(jméno, příjmení, podpis)</i>	Vyjádření objednatele: Souhlasím: [redacted] Datum: [redacted] Město Slavkov u Brna <i>(jméno, příjmení, podpis)</i>
Přílohy:	
1. [redacted] 2. [redacted]	