

## **DODATEK č. 4**

### **ke Smlouvě o dílo**

č. OBJEDNATELE: 143/2025 VŠES

#### **Smluvní strany**

##### **Město Čáslav**

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1  
286 01 Čáslav  
IČ: 00236021  
DIČ: CZ00236021  
Statutární zástupce: Ing. Jaromír Strnad, starosta  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 

*(dále jen „objednatel“)*

**a**

##### **SILNICE Čáslav, s.r.o.**

Sídlo: Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice  
IČ: 28447085  
DIČ: CZ28447085  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 142142  
bankovní spojení: Fio banka, a.s.  
č. účtu:   
zastoupený: Ing. Michalem Holíkem a Ing. Aloisem Holíkem, jednatelem

*(dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

### **Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Čáslav – oprava MK v ul. Jahodová a Čeplova“ ze dne 7.10.2025**

**Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na sjednání tohoto Dodatku č. 4:**

#### **čl. I.**

##### **Předmět plnění**

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen ve smlouvě o dílo v čl. 1. mění a rozšiřuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnovém listu stavby č. 6, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 4.

**čl. II.**  
**Cena díla**

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní cena díla uvedená v čl. 5 smlouvy o dílo se z důvodu změn obsažených ve změnovém listě č. 6 mění z částky:

**Původní cena díla po Dodatku č. 1:**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Cena bez DPH           | 7 375 852,54 Kč |
| DPH 21 %               | 1 548 929,03 Kč |
| <hr/>                  |                 |
| Cena celkem včetně DPH | 8 924 781,57 Kč |

**Nová cena díla:**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Cena bez DPH           | 7 590 442,54 Kč |
| DPH 21%                | 1 593 992,93 Kč |
| <hr/>                  |                 |
| Cena celkem včetně DPH | 9 184 435,47 Kč |

**čl. III.**  
**Závěrečné ustanovení**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto Dodatku má právní sílu originálu. Ostatní ustanovení smlouvy a Dodatku č. 1 – 3 nedotčená tímto Dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 tvoří následující přílohy:

*Příloha č. 1: Změnový list stavby č. 6*

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/ dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi  
č. RM/9/204/2026 ze dne 22.04.2026.

V Čáslavi dne 22.4.2026

Ve Zbraslavicích dne 22.4.2026



Ing. Jaromír Strnad  
starosta  
za objednatele



Ing. Michal Holík  
jednatel společnosti  
za zhotovitele

MĚSTO ČÁSLAV

## Evidenční list změny stavby

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Název stavby:<br><b>Čáslav - oprava MK v ul. Jahodová a Čeplova</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ZL Č. 6</b><br><b>VO - Veřejné osvětlení v ulici Jahodová - Čeplova, Čáslav</b> |                                                |
| Název stavebního objektu/provozního soub. (SO/PS):<br><b>VO - Veřejné osvětlení v ulici Jahodová - Čeplova, Čáslav</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne <b>07.10.2025</b> (dále jen Smlouva):<br>Objednatel: <b>Město Čáslav</b> , Náměstí Jana Žižky z Trocnova 1, Náměstí Jana Žižky z Trocnova 1<br>Zhotovitel: <b>SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.</b> , Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                |
| Obsah:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Paré:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Příjemce                                                                           |                                                |
| Evidenční list změny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | počet listů A4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                  | Objednatel                                     |
| Soupis prací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | počet listů A4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                                                                  | Zhotovitel                                     |
| ČÍSLO ZMĚNOVÉHO LISTU:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ZL 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                                                |
| NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Veřejné osvětlení v ulici Jahodová - Čeplova, Čáslav - VÍCEPRÁCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                |
| ZAŘAZENÍ ZL DLE ZZVZ 134/2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Změna je považována za nepředvídatelnou dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek. Její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                |
| POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Předmětem změnového listu je NAVÝŠENÍ rozsahu realizovaného VO:<br>1) Rozebrání dlažeb, znovuzadláždění z důvodu přístupu k napojovacímu bodu<br>2) Překop asfaltové komunikace, bez obnovy asfaltového povrchu - vjezd COOP<br>3) Překop asfaltové komunikace, bez obnovy asfaltového povrchu - ul. Jiřinová<br>4) Překop asfaltové komunikace, bez obnovy asfaltového povrchu - ul. Šefíkova<br>5) Dopojení napájení v ulici Šefíkova<br>6) Doplnění kabelových spojek z důvodu členitosti vedení, nebylo v nabídkovém VV<br>7) Světelný bod nad rámec SoD - křižovatka Růžová a Jahodová<br>8) Prodloužení napojení - překopy přes ulice Jasmínová a Růžová |                                                                                    |                                                |
| LOKACE ZMĚNY:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Veřejné osvětlení v ulici Jahodová - Čeplova, Čáslav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                                                |
| Údaje v Kč bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                |
| Cena navrhovaných Méněprací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cena navrhovaných Víceprací                                                        | Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 214 590,00                                                                         | 214 590,00                                     |
| Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                |
| Objednatel/Správce stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | jméno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | datum                                                                              | podpis                                         |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                |
| TDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | jméno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | datum                                                                              | podpis                                         |
| Zhotovitel - hlavní stabyvedoucí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | jméno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | datum                                                                              | podpis                                         |
| Zhotovitel - oprávněná osoba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | jméno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | datum                                                                              | podpis                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    | Číslo paré:                                    |

| SOUPIS PRACÍ KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č. 6 - VO - Veřejné osvětlení v ulici Jahodová - Čeplova, Čáslav |                  |             |                                                                                                                     |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Název stavby dle SOD: Čáslav - oprava MK v ul. Jahodová a Čeplova                                |                  |             |                                                                                                                     |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| Číslo a název SO/PS: VO - Veřejné osvětlení v ulici Jahodová - Čeplova, Čáslav                   |                  |             |                                                                                                                     |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| Číslo a název rozpočtu: VO                                                                       |                  |             |                                                                                                                     |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| Poř. č. pol.                                                                                     | Položka SOD/nová | Kód položky | Název položky                                                                                                       | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství po Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem po Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                | 2                | 3           | 4                                                                                                                   | 5    | 6                   | 7                 | 8                | 9                 | 10                          | 11                 | 12                | 13                        | 14                     |                      |
| 1                                                                                                | SOD              |             | Kabelový výkop 35x30 cm v chodníku se záhozem a hutněním                                                            | bm   | 300,00              | 370,00            | 70,000           | 220,00            | 66 000,00                   | 0,00               | 15 400,00 Kč      | 81 400,00                 | 15 400,00              | 23,33%               |
| 2                                                                                                | SOD              |             | Odvoz a uložení přebytečné zeminy a vybouraných hmot                                                                | m3   | 9,00                | 17,40             | 8,400            | 1 760,00          | 15 840,00                   | 0,00               | 14 784,00 Kč      | 30 624,00                 | 14 784,00              | 93,33%               |
| 3                                                                                                | SOD              |             | Trubka ochranná KOPOFLEX pr. 50 mm na kabel D+M                                                                     | m    | 310,00              | 382,00            | 72,000           | 80,00             | 24 800,00                   | 0,00               | 5 760,00 Kč       | 30 560,00                 | 5 760,00               | 23,23%               |
| 4                                                                                                | SOD              |             | Pískování výkopu D+M                                                                                                | m3   | 13,50               | 18,80             | 5,300            | 1 430,00          | 19 305,00                   | 0,00               | 7 579,00 Kč       | 26 884,00                 | 7 579,00               | 39,26%               |
| 5                                                                                                | SOD              |             | Výstražná folie - elektro D+M                                                                                       | m    | 300,00              | 401,00            | 101,000          | 13,20             | 3 960,00                    | 0,00               | 1 333,20 Kč       | 5 293,20                  | 1 333,20               | 33,67%               |
| 6                                                                                                | SOD              |             | Drát zemnicí FeZn pr. 8 mm D+M                                                                                      | m    | 310,00              | 411,00            | 101,000          | 82,50             | 25 575,00                   | 0,00               | 8 332,50 Kč       | 33 907,50                 | 8 332,50               | 32,58%               |
| 7                                                                                                | SOD              |             | Švorka spojovací na zemnici drát D+M                                                                                | kus  | 15,00               | 18,00             | 3,000            | 110,00            | 1 650,00                    | 0,00               | 330,00 Kč         | 1 980,00                  | 330,00                 | 20,00%               |
| 8                                                                                                | SOD              |             | Švorka zemnicí ke stožáru D+M                                                                                       | kus  | 10,00               | 12,00             | 2,000            | 110,00            | 1 100,00                    | 0,00               | 220,00 Kč         | 1 320,00                  | 220,00                 | 20,00%               |
| 9                                                                                                | SOD              |             | Základ pro stožár - zemní práce, beton, trubka, dř. D+M                                                             | kus  | 10,00               | 12,00             | 2,000            | 5 060,00          | 50 600,00                   | 0,00               | 10 120,00 Kč      | 60 720,00                 | 10 120,00              | 20,00%               |
| 10                                                                                               | SOD              |             | Stožár ocelový bezpatcový KLB 4 108/60 mm, povrch žárový zinek D+M                                                  | kus  | 10,00               | 11,00             | 1,000            | 6 820,00          | 68 200,00                   | 0,00               | 6 820,00 Kč       | 75 020,00                 | 6 820,00               | 10,00%               |
| 11                                                                                               | SOD              |             | Švorkovnice do stožáru SV 9.16.4/1 D+M                                                                              | kus  | 10,00               | 12,00             | 2,000            | 1 320,00          | 13 200,00                   | 0,00               | 2 640,00 Kč       | 15 840,00                 | 2 640,00               | 20,00%               |
| 12                                                                                               | SOD              |             | Trubka Univolt FXP 32 - pro stožáry D+M                                                                             | m    | 40,00               | 48,00             | 8,000            | 110,00            | 4 400,00                    | 0,00               | 880,00 Kč         | 5 280,00                  | 880,00                 | 20,00%               |
| 13                                                                                               | SOD              |             | Kabel CYKY 4x1,5 mm2 D+M                                                                                            | m    | 300,00              | 432,00            | 132,000          | 286,00            | 85 800,00                   | 0,00               | 37 752,00 Kč      | 123 552,00                | 37 752,00              | 44,00%               |
| 14                                                                                               | SOD              |             | Demontáž a montáž venkovního výbojového svítidla EP sadové 70W                                                      | kus  | 10,00               | 12,00             | 2,000            | 1 760,00          | 17 600,00                   | 0,00               | 3 520,00 Kč       | 21 120,00                 | 3 520,00               | 20,00%               |
| 15                                                                                               | SOD              |             | Demontáž, odvoz a likvidace stávajícího stožáru                                                                     | kus  | 10,00               | 12,00             | 2,000            | 2 783,00          | 27 830,00                   | 0,00               | 5 566,00 Kč       | 33 396,00                 | 5 566,00               | 20,00%               |
| 16                                                                                               | SOD              |             | Napojení do stávajícího stožáru VO                                                                                  | kpl  | 4,00                | 5,00              | 1,000            | 1 650,00          | 6 600,00                    | 0,00               | 1 650,00 Kč       | 8 250,00                  | 1 650,00               | 25,00%               |
| 17                                                                                               | SOD              |             | Revize elektro                                                                                                      | kus  | 1,00                | 1,00              | 0,000            | 7 540,00          | 7 540,00                    | 0,00               | 0,00 Kč           | 7 540,00                  | 0,00                   | 0,00%                |
| NOVÉ POLOŽKY                                                                                     |                  |             |                                                                                                                     |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 18                                                                                               | ÚRS/2026 I       | 113106071   | Rotobrání dlažeb při překozech vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručního                                 | m2   | 0,000               | 22,000            | 22,000           | 194,00            | 0,00                        | 0,00               | 4 268,00 Kč       | 4 268,00                  | 4 268,00               | 100,00%              |
| 19                                                                                               | ÚRS/2026 I       | 460921222   | Kladení dlažby po překozech při elektromontážích dlaždice betonové zámkové do lože z kameniva                       | m    | 0,000               | 22,000            | 22,000           | 437,00            | 0,00                        | 0,00               | 9 614,00 Kč       | 9 614,00                  | 9 614,00               | 100,00%              |
| 20                                                                                               | ÚRS/2026 I       | 113107042   | Odstranění podkladu živичných tl. přes 50 do 100 mm při překozech ručních                                           | m2   | 0,000               | 29,000            | 29,000           | 406,00            | 0,00                        | 0,00               | 11 774,00 Kč      | 11 774,00                 | 11 774,00              | 100,00%              |
| 21                                                                                               | ÚRS/2026 I       | 113107012   | Odstranění podkladu z kameniva těženého tl. přes 100 do 200 mm při překozech ručních                                | m2   | 0,000               | 14,000            | 14,000           | 362,00            | 0,00                        | 0,00               | 5 068,00 Kč       | 5 068,00                  | 5 068,00               | 100,00%              |
| 22                                                                                               | ÚRS/2026 I       | 566901153   | Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 recyklatem tl. 200 mm                            | m2   | 0,000               | 14,000            | 14,000           | 232,00            | 0,00                        | 0,00               | 3 248,00 Kč       | 3 248,00                  | 3 248,00               | 100,00%              |
| 23                                                                                               | ÚRS/2026 I       | 210101233   | Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smřřovací SVC2.1 až 5 žily do 4x10 až 16 mm2               | kus  | 0,000               | 8,000             | 8,000            | 2 730,00          | 0,00                        | 0,00               | 21 840,00 Kč      | 21 840,00                 | 21 840,00              | 100,00%              |
| 24                                                                                               | R pol.           |             | Spojka smřřovací zemní                                                                                              | kus  | 0,000               | 8,000             | 8,000            | 500,00            | 0,00                        | 0,00               | 4 000,00 Kč       | 4 000,00                  | 4 000,00               | 100,00%              |
| 25                                                                                               | R pol.           |             | Demontáž a montáž veřejného rozvahu na stožáru                                                                      | kus  | 0,000               | 1,000             | 1,000            | 3 000,10          | 0,00                        | 0,00               | 3 000,10 Kč       | 3 000,10                  | 3 000,10               | 100,00%              |
| 26                                                                                               | ÚRS/2026 I       | 131251121   | Hloubení rýh do 15 m3 nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 při překozech inženýrských sítí strojné | m3   | 0,000               | 11,500            | 11,500           | 687,00            | 0,00                        | 0,00               | 7 900,50 Kč       | 7 900,50                  | 7 900,50               | 100,00%              |
| 27                                                                                               | R pol.           |             | Trubka ochranná KOPOFLEX pr. 110 mm na kabel D+M                                                                    | m    | 0,000               | 40,000            | 40,000           | 150,00            | 0,00                        | 0,00               | 6 000,00 Kč       | 6 000,00                  | 6 000,00               | 100,00%              |
| 28                                                                                               | ÚRS/2026 I       | 460411122   | Zásyp rýh při elektromontážích strojné včetně ztuhnutí                                                              | m3   | 0,000               | 7,300             | 7,300            | 185,00            | 0,00                        | 0,00               | 1 350,50 Kč       | 1 350,50                  | 1 350,50               | 100,00%              |
| 29                                                                                               | ÚRS/2026 I       | 58344171    | Itérkodif frakce D/32                                                                                               | t    | 0,000               | 14,600            | 14,600           | 537,00            | 0,00                        | 0,00               | 7 840,20 Kč       | 7 840,20                  | 7 840,20               | 100,00%              |
| 30                                                                                               | R pol.           |             | elektromontážní práce                                                                                               | hod  | 0,000               | 3,000             | 3,000            | 2 000,00          | 0,00                        | 0,00               | 6 000,00 Kč       | 6 000,00                  | 6 000,00               | 100,00%              |
| Celkem                                                                                           |                  |             |                                                                                                                     |      |                     |                   |                  |                   | 440 000,00                  | 0,00               | 214 590,00        | 654 590,00                | 214 590,00             | 48,77%               |

Za TDS:

Podpis: