

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo: SVS/CES/159/2017

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: [REDAKCE]

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

a

AMP Chomutov a.s.

se sídlem: Pražská 720/31, 430 01 Chomutov

IČ: 25402188, DIČ: CZ25402188

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 1197

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Vladimírem Čermákem, předsedou představenstva

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDAKCE]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 1 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen Dodatek č. 1)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto
Dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následujícím znění:**

Dodatkem se mění:

3. CENA DÍLA

3.1 Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
7 401 592,58	21	8 955 927,02

Navýšení ceny díla o: 126 397,87 Kč

Nová cena díla:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
7 527 990,45	21	9 108 868,45

Popis a zdůvodnění změny:

1. DZ č. 1 – Demontáž a montáž stání pro kontejnery:

Při zaměřování trasy nového vodovodu v obci Květnov se zjistilo, že trasa vede přes kontejnerové stání. Z uvedeného důvodu je nutné stání dočasně odstranit a na stejném místě opětovně vybudovat. V době zpracování PD v trase ještě depo pro kontejnerové stání nebylo zbudováno. PD s touto situací nepočítá.

2. DZ č. 2 – Domovní vodovodní přípojka k č.p. 33 v obci Květnov:

Při realizaci nového vodovodu bylo zjištěno, že PD neřeší vodovodní přípojku k objektu č.p. 33. Objekt je napojen na stávající rušený svodný řad a po odpojení stávajícího svodného řadu bude čp. 33 bez dodávky vody. Z uvedeného důvodu je nutné provést připojení tohoto objektu na nový svodný řad. PD s touto situací nepočítá.

3. DZ č. 3 – Navýšení vodovodního potrubí 160X14,6 O 36 M: Vzhledem k výškovému profilu členitosti terénu došlo převážně v úsecích V1 –V12 a V25- V42 k navýšení metrů potrubí a s tím spojeného výkopu o 36 metrů. Při pokládce vodovodního potrubí bylo zjištěno, že z důvodu výškového profilu a členitosti terénu je ve skutečnosti délka svodného řadu delší o 36 m, než je uvedeno v PD. Z tohoto důvodu je nutné navýšit spotřebu materiálu a s tím spojené práce, aby bylo možné provést pokládku svodného řadu v plné délce.

4. TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA

Důvody změny termínu díla:

- Dosud nebylo dořešeno technické a provozní provedení prací na PK Svahová
- Práce budou muset být nutně přerušeny z důvodu zimní přestávky, která dle klimatických podmínek v této horské oblasti, může trvat nejméně od 10/2017 do konce 04/2018.

Nový text článku 4.1 je:

Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede a předá Objednateli nejpozději do 31.10.2017

31. 7. 2018



DLE
OPRAV
15-19-

Dodatkem se doplňuje:**7. REGISTR SMLUV**

- 7.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednatel umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 7.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.
- 7.3 Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
- 7.4 V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 7.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne

29. 9. 17

V Chomutově dne

15. 9. 2014

Severočeská vodárenská společnost a.s.

C

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Ing. Vladimír Čermák
předseda představenstva

AMP Chomutov a.s.

F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2017	
Zhotovitel: AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, 430 01 Chomutov					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 24.7.2017	
Název akce: CV002007 Blatno, Květnov – rekonstrukce svodného řadu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem:	Faxem:	osobně	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		ano			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
1. DZ č. 1 – Demontáž a montáž stání pro kontejnery: Při zaměřování trasy nového vodovodu v obci Květnov se zjistilo, že trasa vede přes kontejnerové stání. Z uvedeného důvodu je nutné stání dočasně odstranit a na stejném místě opětovně vybudovat. V době zpracování PD v trase ještě depo pro kontejnerové stání nebylo zbudováno. PD s touto situací nepočítá.					
2. DZ č. 2 – Domovní vodovodní přípojka k č.p. 33 v obci Květnov: Při realizaci nového vodovodu bylo zjištěno, že PD neřeší vodovodní přípojku k objektu č.p. 33. Objekt je napojen na stávající rušený svodný řad a po odpojení stávajícího svodného řadu bude č.p. 33 bez dodávky vody. Z uvedeného důvodu je nutné provést připojení tohoto objektu na nový svodný řad. PD s touto situací nepočítá.					
3. DZ č. 3 – Navýšení vodovodního potrubí 160X14,6 O 36 M: Vzhledem k výškovému profilu a členitosti terénu došlo převážně v úsecích V1 –V12 a V25- V42 k navýšení metrů potrubí a s tím spojeného výkopu o 36 metrů. Při pokládce vodovodního potrubí bylo zjištěno, že z důvodu výškového profilu a členitosti terénu je ve skutečnosti délka svodného řadu delší o 36 m, než je uvedeno v PD. Z tohoto důvodu je nutné navýšit spotřebu materiálu a s tím spojené práce, aby bylo možné provést pokládku svodného řadu v plné délce.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci 2	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti 1
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem + 126 397,87 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 7 527 990,45 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): o 305/třístapět kalendářních dnů tj. do 31.07.2018		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 126 397,87 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 126 397,87 Kč bez DPH, tj. 1,71 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.					

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí – 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 4

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Při oceňování byly použity ceny dle SoD. V případě, že se jedná o položky, které se v SoD nenachází, je použita cena dle URS popřípadě je na tuto položku vytvořena kalkulace. Nachází-li se tato položka v Rámcové smlouvě je dále upravena příslušným koeficientem pro K a V.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

Odůvodnění se týká výše uvedených změn - viz b. 1-5. Výpočet posouzení uvedených změn viz krycí list rozpočtu.

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – ANO, NEMĚNÍ
- nedojde ke změně zhotovitele – ANO, NEDOJDE
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 %

Změna celkem 1,56% < 15%

- ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky – ANO, JE NIŽŠÍ

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 15.9.2017

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum

15-09-2017

Podpis

Datum

15.09.2017

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevztovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.