

DODATEK č. 1

č. smlouvy objednatele: 10PT-000510
č. smlouvy zhotovitele: GTC/2017/165

na realizaci dílčí veřejné zakázky
„D35 Úlibice – obchvat, podrobný geotechnický průzkum“

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

zastoupeným: [REDACTED]

ve věci této zakázky: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: GeoTec-GS, a.s.

se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

zastoupeným: [REDACTED]

[REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 25103431

DIČ: CZ25103431

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4524

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k Prováděcí smlouvě na dílčí veřejnou zakázku (smlouvě o dílo) č. 10PT-000510 na provedení „D35 Úlibice – obchvat, podrobný geotechnický průzkum“, kterým se výše uvedená smlouva mění a doplňuje v článku:

Článek III. Prováděcí smlouvy na dílčí veřejnou zakázku Doba a místo plnění

1. Smluvní strany upravují dobu plnění následujícím způsobem:

předání staveniště zhotoviteli: 04/2017

zahájení prací: 08/2017

dokončení prací: 10.4.2018

specifikace případných etap: **do 15.10.2017 plnění vrtných a odkryvných prací, dílčí plnění polních zkoušek, dílčí plnění geofyzikálních prací, dílčí plnění laboratorních prací, plnění geodetických prací, dílčí plnění hydrogeologických prací.**
do 10.4.2018 dokončení celého díla

lhůta pro předání a převzetí díla: 1. Etapa **do 15.10.2017**
2. Etapa **do 10.4.2018**

lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla: **dle dohod s jednotlivými vlastníky pozemků, nejdéle však do 10.4.2018**

předání staveniště objednateli **dle dohod s jednotlivými vlastníky pozemků, nejdéle však do 10.4.2018**

Zdůvodnění prodloužení termínu:

Změna termínu dokončení díla je dána souhlasem nájemců dotčených pozemků se zahájením terénních prací po sklizni řepky olejné a obilovin po sklizni, tj. po první týdnu v srpnu 2017. Původně naplánované zahájení terénních prací 04/2017 bylo výše uvedeným požadavkem znemožněno.

Článek IV. Prováděcí smlouvy na dílčí veřejnou zakázku Podmínky provádění díla

Smluvní strany tímto sjednávají upřesňující se podmínky týkající se přílohy C, Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy

Ustanovení uvedené v příloze C – Platby a platební podmínky bod 3) – Termíny a způsob plateb se ruší

Cena za plnění Smlouvy o dílo bude hrazena vždy po dokončení příslušné Smlouvy o dílo. Faktura bude vystavena na základě písemného potvrzení o převzetí předmětu Smlouvy o dílo bez vad a nedodělků objednatelem.....

a nahrazuje se

Cena za plnění Smlouvy o dílo bude hrazena dílčími fakturami a doložena soupisem skutečně provedených prací odsouhlasených oprávněným pracovníkem objednatele. Faktury budou vystaveny na základě písemného potvrzení o převzetí dílčího plnění předmětu Smlouvy o dílo bez vad a nedodělků objednatelem.....

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o dílo č. 10PT-000510 ze dne 15.3.2017, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních stran.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

V Hradci Králové dne 03-10-2017

V Praze dne 26.9.2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR

GeoTec-GS, a.s.