

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

### I. Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace</b>
Se sídlem:	Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Tel :	██████████
Fax :	██████████
Zastoupen :	Ing. Tomáš Böhm – ředitel SSMSK
IČO :	00095711
DIČ :	CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku :	vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Bankovní spojení :	██████████ ██████████
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy	██████████ – obchodně-investiční náměstek
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:	1) ██████████ – vedoucí střediska Frýdek-Místek 2) ██████████ – vedoucí TSÚ střediska Frýdek-Místek 3) ██████████ – pracovník střediska Frýdek-Místek 4) ██████████ – pracovník ředitelství
<b>Zhotovitel:</b>	<b>STAVIASTAV s.r.o.</b>
	Vaňkova 454/12, 724 00 Ostrava – Stará Bělá
Tel :	██████████
Fax :	-
Zastoupen :	Jaroslav Šamulák – jednatel společnosti
IČO :	27790479
DIČ :	CZ27790479
Zapsán v obch. rejstříku :	Vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29766
Bankovní spojení :	██████████ ██████████
Pověřen k jednání ve věcech smluvních :	Jaroslav Šamulák – jednatel společnosti
Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby:	██████████ – výrobní ředitel

## II.

1. Při provádění stavby Oprava zárubní zdi u silnice III/48410 Lhotka definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele 067/OI-St/17-Za vyvstala potřeba realizace prací, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě. Jedná se o práce, které jsou nezbytné pro dokončení stavby a není je možno ekonomicky ani technicky oddělit od původních prací. Vlivem rozšíření předmětu díla o vícepráce dle předchozí věty, nebude zhotovitel realizovat určité práce, jež byly zahrnuty v předmětu díla dle výše uvedené Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, který upravuje vícepráce a méněpráce a mění cenu díla.
2. Z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a to na práce specifikované v TDK ze dne 27.09.2017

## III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

- 2.

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21%
<b>Původní cena bez DPH</b>	1 246 455,92
<b>vícepráce dle dodatku</b>	258 080,00
<b>méněpráce dle dodatku</b>	269 936,28
<b>Nová cena bez DPH</b>	1 234 599,64
<b>DPH</b>	259 265,92
<b>Nová cena vč. DPH</b>	<b>1 493 865,56</b>

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

## IV.

1. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Smlouvu přežkoulal ve vztahu k VZ



V Ostravě dne 2.10.2017

SPRA  
MORAVSK  
K  
příspěvk  
Úprkova 795



za objednatele  
Ing. Tomáš Böhm  
ředitel organizace

V Ostravě dne 2.10.2017



za zhotovitele  
Jaroslav Šamulák  
jednatel společnosti

STAVIA&STAV  
274 000 000  
Kontaktní osoba:  
Ing. Jaroslav Šamulák  
IČ: 274 000 000  
DIČ: CZ740000000  
IČ: 274 000 000