

**DODATEK č. 2**  
**ke smlouvě o dílo**  
**„BBP U Pergamenky, č. akce 60242, Praha 7“**

**Číslo smlouvy objednatele: 3/17/2400/49**

**Číslo smlouvy zhotovitele: 32/2017**

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Objednatel:** Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.  
Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město  
IČO: 03447286  
DIČ: CZ03447286  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl.  
20059  
Bankovní spojení: PPF banka a.s  
č. ú.: 2023100003/6000  
zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou  
představenstva  
Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva  
Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva  
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva  
Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat  
Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být  
předsedou anebo místo předsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání

- ve věcech technických: Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení 4020

**2. Dodavatel:** **AUTOTRAK, spol. s r.o.**  
Pod Petřinami 21/7, 162 00 Praha 6  
IČO: 45306028  
DIČ: CZ445306028  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č. ú.: 192341597/0300  
Zastoupená: Richardem Vojřem, jednatelem společnosti

Osoby zmocněné k jednání

- ve věcech smluvních: Richard Vojř, jednatel společnosti  
- ve věcech technických: Martin Tuma, jednatel společnosti

## II. Předmět Dodatku

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 25.4.2017 „BBP U Pergamenky, č. akce 60242, Praha 7“, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22.05.2017 (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku z důvodu nepředpokládané překážky neležící na straně zhotovitele, a to čl. IV Smlouvy (Cena díla), neboť bylo zjištěno hlubší uložení vedení kanalizačního řádu, než je uvedeno v podkladech, které poskytl správce kanalizace v rámci projektové přípravy. Součástí víceprací je i rozšíření rozsahu nového povrchu, a to z důvodu nutnosti napojení na stávající vyhovující povrch. Soupis víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy tak, jak níže uvedeno.

## III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	1 287 720,00 Kč
DPH 21%:	270 421,00 Kč
Původní cena včetně DPH:	1 558 141,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	91 150,10 Kč
DPH 21%:	19 141,52 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 včetně DPH:	110 291,62 Kč
<b>Cena celkem včetně dodatku č. 2 bez DPH:</b>	<b>1 378 870,10 Kč</b>
<b>DPH 21%:</b>	<b>289 562,52 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně dodatku č. 2 včetně DPH:</b>	<b>1 668 432,62 Kč</b>

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nemění.

## IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu

§ 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy a ostatních dodatků v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Soupis víceprací

V Praze dne 23. 08. 2017

z

Ing. Jan Hlaváček  
náměstek generálního ředitele pro  
investiční výstavbu a speciální stavby,  
místopředseda představenstva

ředitel pro  
správu a údržbu komunikací,  
člen představenstva

**TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ**  
hl. m. PRAHY, a.s.  
Řásnovka 770/8, 110 15 PRAHA 1  
103

V Praze dne

za Zhotovitele

Richard Vojíš  
jednatel společnosti

3  
**AUTOTRAK, s.p.a.**  
Pod Petřínami 21/2  
162 00 Praha 6  
tel: 222 364 009  
fax: 220 611 063  
IČO: 45 30 60 28